



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**DESARROLLO URBANO DEL ESTADO**  
ACT.ERF-FED-17

**DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. C-AGI-15-TIJ-SI-114**

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 64** PÁRRAFO PRIMERO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** Y EL **ARTICULO 166** DE SU **REGLAMENTO EN VIGOR**, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO **C-AGI-15-TIJ-SI-114**

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y REPRESENTACIONES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

ING. SERGIO R. OVALLE GUTIERREZ, ING. GABINO VIZCARRA PEÑA JEFE DE SERVICIOS TÉCNICOS Y EL ING. GABRIEL ARVIZU LOYOLA, DELEGADO, FUNCIONARIOS PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSCRITOS A LA DELEGACIÓN TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO, ASÍ COMO LA C.P. ANGELICA PÉREZ GUTIÉRREZ. REPRESENTANTE LEGAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

**DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:**

**"10010053607 PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO EN CALLE MORITA, II SECCIÓN, EN PLAYAS DE TIJUANA. B.C."**

DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO  
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O  
DEMOLICIÓN AL PRIMER KILOMETRO, MEDIDO EN SECCIONES  
ACARREO EN KM. SUBSECUENTES DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES.  
TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE  
CONSTRUCCIÓN (SUB-RASANTE Y RASANTE).  
EXCAVACIÓN EN CORTE DE MATERIAL TIPO "B" PARA LLEGAR AL NIVEL DE SUB-RASANTE.  
FORMACIÓN DE TERRAPLEN COMPACTADO AL 90% DE PVSM, CON EQUIPO MECÁNICO, CON  
MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.  
CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE Y/O  
DEMOLICIÓN AL PRIMER KILOMETRO, MEDIDO EN SECCIONES  
SOBREACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES A LOS KM.  
SUBSECUENTES.  
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO TIPO "L" DE 110 LTS./ML.  
F'C=200 KG/CM 2.  
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 38 DE 15 CM DE ESPESOR  
COLOCADO TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA  
CONSTRUCCIÓN DE APROCHES DE GUARNICIONES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO  
AL 90% DE SU PVSM.  
LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA.  
RECONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO OCTAGONAL PARA POZO DE VISITA.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**DESARROLLO URBANO DEL ESTADO**  
ACT.ERF-FED-17

**DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. C-AGI-15-TIJ-SI-114**

RENIVELACION DE CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO RESTRICTIVO SR-6 (ALTO), CON DIMENSIONES DE 35 CMS CADA LADO, FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, COLADO EN UN POSTES CANAL " U " DE FIERRO GALVANIZADO, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-32 (CRUCE DE PEATONES) FABRICADO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 0.86X0.86 M DE LADO, COLADO EN UN POSTES CANAL " U " DE FIERRO GALVANIZADO, FIJADO CON TORNILLOS ANTIVANDÁLICOS.

M-1 RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 10 CM DE ANCHO.

M-7 RAYA DE ALTO CONTINUA EN COLOR BLANCO REFLEJANTE DE 40 CM DE ANCHO.

M-8 RAYA PARA CRUCE PEATONAL, CONSISTIRÁN DE DOS RAYAS CONTINUAS PARALELAS EN COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 20 CM DE ANCHO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA REFLEJANTE DOBLE CARA COLOR AMARILLO EN LA CARA AL TRANSITO FIJADAS CON PEGAMENTO EPOXICO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY EN ZONA DE BACHES, ÁREAS CON MATERIAL SATURADO Y/O MATERIAL CONTAMINADO.

TRATAMIENTO DE SUB-RASANTE EN UN ESPESOR DE 30 CM.

EL IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO LOS CONVENIOS REALIZADOS Y AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO NO. C-AGI-15-TIJ-SI-114 ES \$2'551,616.66/100 M.N., INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS CON 66/100 M.N.)

**DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:**

1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA:	\$2'551,620.54
2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON IVA (importe del último convenio):	\$2'551,616.66
3.- IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS:	\$0.00
4.-TOTAL:	\$2'551.616.66

**EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:**

<b>CONFORME AL PERIODO DE CONTRATO</b>	
1.- FECHA DE INICIO:	04 DE DICIEMBRE DE 2015
2.- FECHA DE TERMINACION:	01 DE FEBRERO DE 2016
3.- PLAZO DE EJECUCION:	60 DIAS

<b>CONFORME AL PERIODO REAL DE EJECUCION</b>	
1.- FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2015
2.- FECHA DE TERMINACION:	28 DE FEBRERO DE 2016
3.- PLAZO DE EJECUCION:	60 DIAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y  
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO  
ACT.ERF-FED-17**

**DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. C-AGI-15-TIJ-SI-114**

**RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS  
PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:**

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
1	31 DE DIC 15 AL 31 ENE 16	1'616,314.40	258,610.30	1'874,924.70	AMORTIZACION
2	01 AL 28 FEBRERO 16	583,355.13	93,336.82	676,691.95	AMORTIZACION
TOTAL		2'199,669.53	351,947.12	2'551,616.65	

C.P. ANGELICA PÉREZ GUTIÉRREZ, REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADO POR OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., EMPRESA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, HACE ENTREGA A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA SIDUE, LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A PLANOS DE OBRA TERMINADA.

DE CONFORMIDAD CON EL **ARTICULO 66** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, Y EL ULTIMO PARRAFO DEL **ARTICULO 166** DE SU **REGLAMENTO**, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS **VICIOS OCULTOS** Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA FIANZA NO. 1823530 AFIANZADORA ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

**POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y DESARROLLO URBANO**

ING. GABRIEL ARVIZU LOYOLA  
DELEGADO DE LA SIDUE DELEGACIÓN  
TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO

ING. GABINO VIZCARRA PEÑA  
JEFE DE SERVICIOS TECNICOS DE  
SIDUE DELEGACIÓN TIJUANA-  
PLAYAS DE ROSARITO

ING. SERGIO R. OVALLE GUTIERREZ  
ADMINISTRADOR UNICO

**POR EL CONTRATISTA**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**DESARROLLO URBANO DEL ESTADO**  
ACT.ERF-FED-17

**DELEGACION TIJUANA-PLAYAS DE ROSARITO**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS**

**CONTRATO No. C-AGI-15-TIJ-SI-114**  
**OBRAS E INFRAESTRUCTURA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.**

  
C.P. ANGELICA PÉREZ GUTIÉRREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
TESTIGO  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Esta hoja forma parte integrante del Acta de Entrega Recepción del Contrato No. C-AGI-15-TIJ-SI-114,  
de fecha 01 de agosto de 2017.