



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EN LA CIUDAD DE TIJUANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 02 DE MAYO DEL 2017 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, EL C. ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ COORDINADOR DE OBRA, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. PIER CARLO VAZQUEZ, SUPERINENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA EN ASOCIACION COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:	
10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.	
10010049782 REHABILITACION DE VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.	
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA, (PRIMERA ESTA), TIJUANA, B.C.	
10010049781 OBRA MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C.	
10010049783 REAHABILITACION DEL TUNEL NO. 3, KM. 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.	
10010053171 MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA, BAJA CALIFORNIA.	
10010053165 FERROCARRIL VIA CORTA TIJUANA-TECATE, REHABILITACION DE VIAS, BAJA CALIFORNIA.	
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN: CONSTRUCCION DE CAMINO Y PLATAFORMA DE ACCESO.	
3.- FUENTE DE RECURSOS: PROGRAMA REGIONAL;	
4.- PROGRAMA: VIALIDADES URBANAS (SI)	
5.- SUB-PROGRAMA:	
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	
LICITACIÓN PÚBLICA (X) INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA: ()	
7.- NÚMERO DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATACIÓN:
C-PR-14-TIJ-SI-11	31 DE JULIO DEL 2014
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO: \$ 195,023,448.18	
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS): \$ 466,233,403.92	
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO:	
DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 AL 31 DE MARZO DEL 2015	
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL (INCLUYENDO LOS CONVENIOS):	
DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016	

DIRECCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ESTIMACIÓN NO.	PERÍODO	IMPORTE CON I.V.A.		AMORTIZACIÓN DEL ANTECIPO CON I.V.A.	IMPORTE C/IVA EJERCIDO (PAGADO)	TIPO	
		ESTIMADO (AUTORIZADO)	SEPUFU				
1	04-ago-14	\$2,344,478.99	\$10,105.51	\$0.00	\$703,343.70	CONTRATO: C-PR-14-TIJ-SI-11 \$1,631,029.79	NORMAL
	14-sep-14						
2	15-sep-14	\$12,951,174.76	\$55,824.03	\$0.00	\$3,885,352.43	\$9,009,998.30	NORMAL
	30-sep-14						
3	01-oct-14	\$29,136,446.84	\$125,588.13	\$0.00	\$8,740,934.05	\$20,269,924.66	NORMAL
	17-oct-14						
4	18-oct-14	\$12,909,758.39	\$55,645.51	\$0.00	\$3,872,927.52	\$8,981,185.36	NORMAL
	31-oct-14						
5	01-nov-14	\$18,160,061.96	\$78,276.13	\$0.00	\$5,448,018.59	\$12,633,767.24	NORMAL
	30-nov-14						
6	01-dic-14	\$31,504,737.93	\$135,796.28	\$0.00	\$9,451,421.38	\$21,917,520.27	NORMAL
	21-dic-14						
7	22-dic-14	\$9,179,927.62	\$39,568.65	\$0.00	\$2,753,978.29	\$6,386,380.68	NORMAL
	21-ene-15						
8	22-ene-15	\$25,111,431.78	\$108,238.93	\$0.00	\$7,359,832.32	\$17,643,360.54	NORMAL
	21-feb-15						
9	22-feb-15	\$11,802,264.87	\$50,871.83	\$0.00	\$3,540,679.46	\$8,210,713.58	NORMAL
	23-mar-15						
10	24-mar-15	\$3,983,464.48	\$17,170.11	\$0.00	\$1,173,149.38	\$2,793,144.99	NORMAL
	22-abr-15						
11	23-abr-15	\$14,581,959.42	\$62,853.27	\$0.00	\$2,521,232.58	\$11,997,873.57	NORMAL
	22-may-15						
12	23-may-15	\$4,498,098.11	\$13,715.82	\$0.00	\$2,361,797.11	\$2,122,585.18	NORMAL
	21-jun-15						
13	22-jun-15	\$2,634,160.34	\$11,354.14	\$0.00	\$790,248.10	\$1,832,558.12	NORMAL
	30-jun-15						
14	01-jul-15	\$3,757,153.96	\$16,194.63	\$0.00	\$907,818.13	\$2,833,141.20	NORMAL
	29-jul-15						
15	30-jul-15	\$3,964,418.58	\$17,088.01	\$0.00	\$2,598,874.73	\$1,348,455.83	NORMAL
	27-ago-15						
16	28-ago-15	\$18,597,960.23	\$80,163.62	\$0.00	\$5,579,388.07	\$12,938,408.55	NORMAL
	26-sep-15						
17	27-sep-15	\$17,633,160.00	\$76,005.00	\$0.00	\$5,289,948.00	\$12,267,207.00	NORMAL
	21-oct-15						
1E	24-mar-15	\$3,604,665.47	\$15,537.35	\$0.00	\$890,202.40	\$2,698,925.72	EXTRAORD
	22-abr-15						
2E	23-abr-15	\$2,179,740.87	\$9,395.43	\$0.00	\$531,956.22	\$1,638,389.21	EXTRAORD
	22-may-15						
3E	23-may-15	\$3,774,486.94	\$16,269.34	\$0.00	\$801,670.84	\$2,956,546.78	EXTRAORD
	21-jun-15						
18	22-oct-15	\$23,042,306.05	\$99,320.28	\$0.00	\$6,912,691.82	\$16,030,293.96	NORMAL
	20-nov-15						
19	21-nov-15	\$25,274,196.00	\$108,940.50	\$0.00	\$7,582,258.80	\$17,582,996.70	NORMAL

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DE SARROLLO URBANO

	20-dic-15						
20	21-dic-15	\$19,594,499.63	\$84,459.05	\$0.00	\$5,878,349.89	\$13,631,690.69	NORMAL
	19-ene-16						
21	20-ene-16	\$12,930,984.00	\$55,737.00	\$0.00	\$3,879,295.20	\$8,995,951.80	NORMAL
	20-feb-16						
4E	21-mar-16	\$12,530,171.08	\$54,009.36	\$0.00	\$3,759,051.32	\$8,717,110.39	EXTRAORD
	18-abr-16						
22	21-feb-16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	NORMAL
	20-mar-16						
23	21-mar-16	\$7,854,261.39	\$33,854.57	\$0.00	\$2,356,278.42	\$5,464,128.40	NORMAL
	18-abr-16						
24	19-abr-16	\$23,510,880.00	\$101,340.00	\$0.00	\$7,053,264.00	\$16,356,276.00	NORMAL
	17-may-16						
5E	18-may-16	\$12,576,297.90	\$54,208.18	\$0.00	\$3,772,889.37	\$8,749,200.34	EXTRAORD
	14-may-16						
25	18-may-16	\$26,180,269.92	\$112,845.99	\$0.00	\$7,854,080.97	\$18,213,342.96	NORMAL
	14-jun-16						
26	15-jun-16	\$10,373,907.65	\$44,715.12	\$0.00	\$3,112,172.30	\$7,217,020.24	NORMAL
	12-jul-16						
6E	13-jun-16	\$9,882,528.30	\$42,597.10	\$0.00	\$2,964,758.49	\$6,875,172.71	EXTRAORD
	10-ago-16						
27	13-jul-16	\$4,582,817.35	\$19,753.52	\$0.00	\$1,374,845.21	\$3,188,218.64	NORMAL
	10-ago-16						
28	11-ago-16	\$14,611,805.86	\$62,981.92	\$0.00	\$4,383,541.76	\$10,165,282.18	NORMAL
	09-sep-16						
7E	10-sep-16	\$7,895,132.34	\$34,030.74	\$0.00	\$2,368,539.70	\$5,492,561.90	EXTRAORD
	29-sep-16						
29	30-sep-16	\$6,952,561.07	\$29,967.94	\$0.00	\$2,085,768.32	\$4,836,824.81	NORMAL
	28-oct-16						
8E	29-oct-16	\$13,176,190.00	\$56,793.92	\$0.00	\$3,952,857.00	\$9,166,539.08	EXTRAORD
	25-nov-16						
30	26-nov-16	\$2,955,043.60	\$12,737.26	\$0.00	\$886,510.05	\$2,055,796.29	NORMAL
	20-dic-16						
TOTAL		\$466,233,403.92	\$2,003,954.17	\$0.00	\$139,379,926.12	\$324,849,523.63	

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DATOS DE INVERSIÓN.

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEFICIARIOS	OTROS
10010129813	30 DE JULIO DEL 2014	\$ 30,313,888.09	\$ 30,313,888.09	-	-	-	-
10010129814	30 DE JULIO DEL 2014	\$ 47,968,507.61	\$ 47,968,507.61	-	-	-	-
10010129815	30 DE JULIO DEL 2014	\$ 48,995,098.04	\$ 48,995,098.04	-	-	-	-
10010129811	30 DE JULIO DEL 2014	\$ 41,666,666.67	\$ 41,666,666.67	-	-	-	-
10010129812	30 DE JULIO DEL 2014	\$ 27,134,270.96	\$ 27,134,270.96	-	-	-	-
10010121225	10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 270,154,972.55	\$ 270,154,972.55	-	-	-	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA DEBERA ELABORARSE EN EL PLAZO DE 15 DIAS, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LOS CUALES SERAN CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE ESTAN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO, ASI COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS; ADEMAS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUES DE ESTE ACTO DE RECEPCION SON UNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRA UNA FIANZA DE GARANTIA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS.

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS.

DORAMA, S.A.

FIANZA NÚMERO: 755298

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2017

IMPORTE: \$ 27'015,497.26

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:00 HORAS DEL 02 DE MAYO DEL 2017 SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ENTREGA:

CONTRATISTA
EN ASOCIACION COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE
C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE,
S.A. DE C.V.



C.P. RAUL MELO CABAÑAS
REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA
EN ASOCIACION COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE
C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE,
S.A. DE C.V.



LIC. FRANCISCO FRANCO IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL


CONTRATISTA
EN ASOCIACION COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE
C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE,
S.A. DE C.V.



ING. PIER CARLO VAZQUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA


RECIBE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO




ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO



ING. EDGAR ARTURO ALVARES ESCOTO
JEFE DE CONSTRUCCION VIAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO



ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ
COORDINADOR DE OBRAS