



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

EN LA CIUDAD DE MEXICALI DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL 16 DE JULIO DEL 2016. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS C. ING. EDGAR ARTURO ÁLVAREZ ESCOTO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION VIAL, ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES, SUPERVISOR DE OBRAS, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y POR LA OTRA PARTE, EL C. ING. FERNANDO JAUREGUI FELIX REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA: FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V. PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN:

DATOS GENERALES:

1.- NÚMERO Y NOMBRE DE LA OBRA:	"10010054476 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, BANQUETAS Y BARANDALES EN ACCESOS A EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CIUDAD DEPORTIVA, MEXICALI, B.C."
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y ENTREGAN:	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA ACCESO A MINUSVALIDOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL DE ACERO EN AREAS DE RAMPAS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL E HORIZONTAL PARA MINUSVALIDOS.
3.- FUENTE DE RECURSOS:	FEDERAL, FOADIS (FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD),
4.- PROGRAMA:	EDIFICIOS PUBLICOS (EP)
5.- SUB-PROGRAMA:	N/A
6.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	LICITACIÓN PÚBLICA () INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS () ADJUDICACIÓN DIRECTA (X)
7.- NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO:	DE FECHA:
	D-FOADIS-15-MXL-EP-151 23 DE DICIEMBRE DEL 2015
8.- IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO:	\$ 667,240.87
9.- IMPORTE FINAL CONTRATADO (INCLUYENDO CONVENIOS):	\$ 625,732.73
10.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO ORIGINAL:	DEL 04 DE ENERO DEL 2016 AL 17 DE FEBRERO DEL 2016.
11.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN INCLUYENDO LOS CONVENIOS:	DEL 04 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.
12.- FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN REAL:	DEL 04 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Handwritten signatures and initials

DATOS DE INVERSIÓN.

AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE LOS RECURSOS:

NO. DE OFICIO AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN	IMPORTE	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	BENEF	OTROS
10010145661	10 DE DICIEMBRE DEL 2015	\$687,479.50	\$687,479.50	-	-	-	-
TOTAL		\$ 687,479.50	\$687,479.50	-	-	-	-

RELACIÓN DE ESTIMACIONES GENERADAS:

No. ESTI.	No. FACTURA	PERIODO		IMPORTE ESTIMADO (I.V.A. INCLUIDO)	AMORTIZACION (IVA INCLUIDO)	DEDUCCIONES	IMPORTE LIQUIDO RECIBIDO (INCLUYE I.V.A)
		DEL	AL				
EST. 01	B324	04-ene-16	10-ene-16	\$ 43,753.16	\$ -	\$ 377.19	\$ 43,375.97
EST. 02	B325	16-feb-16	29-feb-16	\$ 212,583.60	\$ -	\$ 1,832.61	\$ 210,750.99
EST. 03, Pend. Por Estimar	-	01-mar-16	31-mar-16	\$ 174,758.12	\$ -	\$ 1,506.54	\$ 173,251.58
EST. 1 Extra, Pend. Por Estimar	-	01-abr-16	30-abr-16	\$ 181,606.63	\$ -	\$ 1,565.57	\$ 180,041.06
EST. 4, Pend. Por Estimar	-	01-abr-16	30-abr-16	\$ 13,031.23	\$ -	\$ 112.34	\$ 12,918.89
TOTAL				\$ 625,732.73	\$ -	\$ 5,394.25	\$ 620,338.49

AMBAS PARTES DECLARAN QUE EN ESTE ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁN PROPORCIONANDO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIENDO POR PARTE DE LA CONTRATANTE, LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL DE LA OBRA, LOS CUALES INCLUYEN LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA MISMA SE LLEVARON A CABO; ADEMÁS DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES DESPUÉS DE ESTE ACTO DE RECEPCIÓN SON ÚNICAMENTE COMPETENCIA DE LA CONTRATANTE Y/O DEL ORGANISMO OPERADOR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA QUEDA OBLIGADO A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE SON RECIBIDOS MEDIANTE ESTA ACTA DE ENTREGA, DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO, PARA LO CUAL CONSTITUIRÁ UNA FIANZA DE GARANTÍA, POR EL EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EN LA OBRA. FIANZA QUE ENTREGARA EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

GARANTÍA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS

FECHA: 16 DE JULIO DEL 2016

FIANZA NÚMERO: 1747542-0000

IMPORTE: \$ 62,573.27

AFIANZADORA: PRIMERO FIANZAS S.A. DE C.V.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 10:30 HRS DEL DÍA 16 DE JULIO DEL 2016, SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO FIRMAN LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

ENTREGA:


CONTRATISTA
FEJAFE ALTO MANTENIMIENTO, S. DE R.L. DE C.V.




ING. FERNANDO JAUREGUI FELIX
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**



ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA



ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO
JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN VIAL



ING. MISAEL OLIVAS CERVANTES
SUPERVISOR DE OBRA SIDUE