

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO**

DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

CONTRATO No. C-FIES-16-MXL-26

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL **ARTÍCULO 64** PÁRRAFO PRIMERO DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS** Y EL **ARTICULO 166** DE SU **REGLAMENTO EN VIGOR**, PARA FORMALIZAR LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NÚMERO C-FIES-16-MXL-26.

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, B. C., SIENDO LAS **11:30HRS.**, DEL **DÍA 05 DE ABRIL DEL 2018** EN EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS, LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS Y REPRESENTACIONES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

EL **ARQ. JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ**, SUPERVISOR DE OBRA Y EL **ING. RICARDO SALAZAR JUÁREZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, FUNCIONARIOS PÚBLICOS DESIGNADOS POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, ASÍ COMO EL **ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS** REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DESIGNADO POR CONSTRUCTORA ASOCIACION: **RJ INGENIERÍA, S.A. DE C.V./ CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DEC.V.**

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

| | |
|--------------------|---|
| 10010053896 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. |
| 10010056936 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA (CCIIAA), EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. REND FF 70,922-FIES 23,851 |

LA CONSTRUCCIÓN CONSISTIÓ EN CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS Y TRABES DE CONCRETO ARMADO, FIRMES DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK Y DE BASTIDOR METÁLICO FORRADO CON HOJAS DE YESO, CUBIERTA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y UNA SECCION DE ECONOTECHO DE 2" DE ESPESOR, ADEMÁS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MURETE DE MEDICIÓN, TRANSFORMADOR 300KVA, CENTROS DE CARGAS, ALIMENTADORES PRINCIPALES, CANALIZACIONES, ACCESORIOS, LUMINARIAS, SPOTS, LETREROS DE SALIDA Y WALL PACK. EN RELACION A EL AIRE ACONDICIONADO SE INSTALARON EQUIPOS DE "PAQUETE" Y EQUIPOS "SPLIT", ASIMISMO LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE DUCTERIA Y AISLAMIENTO, COMPUERTAS DE FLUJO DE AIRE, DIFUSORES DE INYECCION Y DE RETORNO, TERMOSTATOS, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y TUBERÍA PVC, POR OTRO LADO SE INSTALÓ EL SISTEMA DE ALARMAS Y EL SISTEMA CONTRA INCENDIO, QUE CONSTAN PRINCIPALMENTE DEL PANEL DE CONTROL DE ALARMAS, SIRENAS ESTROBOS, DETECTORES DE HUMO, ESTACIÓN DE JALO Y CANALIZACIONES, DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS SE INSTALÓ TUBERÍA DYNFLOW, TOMA SIAMESA, GABINETE CON MANGUERA Y EXTINTORES ABC. LA PARTIDA DE VOY Y DATOS, SE INSTALÓ ESCALERILLA Y DISPAROS A BASE DE TUBERÍA STEEL Y CAJA REGISTRO 2"X 4". SE CONSTRUYERON MÓDULOS SANITARIOS, INCLUYENDO EL MOBILIARIO Y LOS ACCESORIOS. LOS ACABADOS CONSISTEN EN PISOS DE LOSETA DE PORCELANATO PINTURA EN MUROS Y PLAFONES, AZULEJO Y CENEFA EN BAÑOS, ALFOMBRA EN MUROS DE AUDITORIO, PLAFONES RÍGIDO Y DESMONTABLE, SE INSTALARON PUERTAS METÁLICAS, VENTANAS Y PUERTAS DE VIDRIO Y CANCEL.

DATOS DEL CONTRATO:

I.- EL IMPORTE CONTRACTUAL INCLUYENDO LOS CONVENIOS REALIZADOS Y AJUSTES DE COSTOS CORRESPONDIENTES DEL CONTRATO NO. **C-FIES-16-MXL-26**, ES **\$26'852,302.98** PESOS (VEINTISESIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 98/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

| | |
|--|------------------|
| 1.- IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA: | \$ 21'655,088.13 |
| 2.- IMPORTE TOTAL CONVENIDO CON IVA (importe del último convenio): | \$ 26'852,302.98 |
| 3.- IMPORTE DE AJUSTE DE COSTOS: | \$ 0.00 |
| 4.-TOTAL: | \$ 26'852,302.98 |

II.-EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

| CONFORME AL PERIODO DE CONTRATO | |
|--|-------------------------|
| 1.- FECHA DE INICIO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| 2.-FECHA DE TERMINACIÓN: | 02 DE JUNIO DE 2017 |
| 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: | 180 DIAS |

| CONFORME AL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN | |
|--|-------------------------|
| 1.- FECHA DE INICIO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 |
| 2.-FECHA DE TERMINACIÓN: | 16 DE MARZO DE 2018 |
| 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN: | 335 DIAS |

III.-CONVENIOS REALIZADOS:

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 1.-NUMERO: | 1 (UNO) | |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE DIFIERE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBIDO A LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA | |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | REANUDACION DE LOS TRABAJOS | |
| 4.- FECHA: | 03 DE FEBRERO DEL 2017 | |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 29 DE JUNIO DE 2017 | |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'655,088.13 | |

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| 1.-NUMERO: | 2 (DOS) | |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, SN QUE SE MODIFIQUE EL MONTO TOTAL CONTRATADO, ADEMAS SE OTORGA UNA AMPLIACION DE LA ASIGNACION DEL CONTRATO Y SE INCREMENTA EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | MODIFICATORIO No. 01 | |
| 4.- FECHA: | 31 DE MARZO DEL 2017 | |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 26 DE JULIO DE 2017 | |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'655,088.13 | |



| | |
|------------------------------------|--|
| 1.-NUMERO: | 3 (TRES) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS INCREMENTANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | MODIFICATORIO No. 02 |
| 4.- FECHA: | 20 DE JUNIO DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 11 DE AGOSTO DE 2017 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'655,083.66 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 1.-NUMERO: | 4 (CUATRO) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS INCREMENTANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | ADICIONAL No. 01 |
| 4.- FECHA: | 09 DE AGOSTO DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'655,083.30 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 1.-NUMERO: | 5 (CINCO) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL Y SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA AUMENTANDO EL MONTO CONTRATADO Y SIN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | ADICIONAL No. 02 |
| 4.- FECHA: | 15 DE AGOSTO DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 28 DE AGOSTO DE 2017 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'655,085.53 |

| | |
|------------------------------------|--|
| 1.-NUMERO: | 6 (SEIS) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE DIFIERE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBIDO A LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | REANUDACION DE LOS TRABAJOS |
| 4.- FECHA: | 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'655,085.53 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.-NUMERO: | 7 (SIETE) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL Y SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA MODIFICANDO EL MONTO CONTRATADO Y AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | ADICIONAL No. 03 |
| 4.- FECHA: | 15 DE AGOSTO DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'641,979.32 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.-NUMERO: | 8 (OCHO) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE DIFIERE LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEBIDO A LA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | REANUDACION DE LOS TRABAJOS |
| 4.- FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 21'641,979.32 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.-NUMERO: | 9 (NUEVE) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, MODIFICANDO EL MONTO CONTRATADO Y AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | ADICIONAL No. 04 |
| 4.- FECHA: | 21 DE DICIEMBRE DEL 2017 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 26'852,302.98 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.-NUMERO: | 10 (DIEZ) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, SIN MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO Y AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | ADICIONAL No. 05 |
| 4.- FECHA: | 16 DE FEBRERO DEL 2018 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 16 DE MARZO DE 2018 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 26'852,302.98 |

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.-NUMERO: | 11 (ONCE) |
| 2.- OBJETO DEL CONVENIO: | SE INCLUYEN CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL, SIN MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO Y SIN AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. |
| 3.- TIPO DE CONVENIO: | ADICIONAL No. 06 |
| 4.- FECHA: | 12 DE MARZO DEL 2018 |
| 5.- PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO: | 05 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 16 DE MARZO DE 2018 |
| 6.- MONTO MODIFICADO C/ I. V. A.: | \$ 26'852,302.98 |

IV.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA: DEBIDO A CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ORDENO UNA PRIMERA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA POR UN PERIODO DE 27 DIAS NATURALES, COMPENDIDOS DEL 03 DE ENERO DE 2017 AL 29 DE ENERO DE 2017, UNA SEGUNDA SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA POR UN PERIODO DE 86 DIAS NATURALES, COMPENDIDOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2017 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y UNA TERCERA SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA POR UN PERIODO DE 20 DIAS NATURALES COMPENDIDOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2017, LO CUAL TUVO COMO CONSECUENCIA EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, TAL COMO QUEDÓ ASENTADO EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE FECHA 03 DE ENERO DE 2017, 22 DE AGOSTO DE 2017 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2017 RESPECTIVAMENTE.

V.- RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

| ESTIMACIONES | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| NO. | IMPORTE | AMORTIZACIÓN | SUBTOTAL | 16% IVA | SUBTOTAL | FACTURA | FECHA | PERIODOS | |
| ANTICIPO | 3,716,278.85 | 0.00 | 3,716,278.85 | 594,604.62 | 4,310,883.47 | 2150 | 02/01/2017 | * | * |
| NO. 01 | 290,241.04 | 87,072.31 | 203,168.73 | 32,507.00 | 235,675.72 | 1273 | 03/04/2017 | 05/12/2016 | 01/01/2017 |
| NO. 02 | 1,018,092.00 | 305,427.60 | 712,664.40 | 114,026.30 | 826,690.70 | 1274 | 03/04/2017 | 30/01/2017 | 28/02/2017 |
| NO. 03 | 1,428,450.50 | 428,535.15 | 999,915.35 | 159,986.46 | 1,159,901.81 | 1279 | 20/04/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 |
| NO. 01 EXT | 1,259,305.73 | 377,791.72 | 881,514.01 | 141,042.24 | 1,022,556.25 | 1281 | 20/04/2017 | 01/03/2017 | 31/03/2017 |
| NO. 04 | 729,817.75 | 218,945.33 | 510,872.43 | 81,739.59 | 592,612.01 | 2219 | 19/05/2017 | 01/04/2017 | 15/04/2017 |
| NO. 05 | 1,067,735.34 | 320,320.60 | 747,414.74 | 119,586.36 | 867,001.10 | 2239 | 16/06/2017 | 16/04/2017 | 30/04/2017 |
| NO. 02 EXT | 274,982.19 | 82,494.66 | 192,487.53 | 30,798.01 | 223,285.54 | 2242 | 20/06/2017 | 16/04/2017 | 30/04/2017 |
| NO.06 | 692,806.80 | 207,842.04 | 484,964.76 | 77,594.36 | 562,559.12 | 2255 | 14/07/2017 | 01/05/2017 | 15/05/2017 |
| NO. 03 EXT | 420,696.23 | 126,208.87 | 294,487.36 | 47,117.98 | 341,605.34 | 2256 | 14/07/2017 | 01/05/2017 | 15/05/2017 |
| NO. 07 | 1,737,963.03 | 521,388.91 | 1,216,574.12 | 194,651.86 | 1,411,225.98 | 2266 | 09/08/2017 | 16/05/2017 | 31/05/2017 |
| NO. 08 | 1,348,526.58 | 404,557.97 | 943,968.61 | 151,034.98 | 1,095,003.58 | 2283 | 07/09/2017 | 01/06/2017 | 15/06/2017 |
| NO. 04 EXT | 2,327,191.35 | 635,693.68 | 1,691,497.67 | 270,639.63 | 1,962,137.30 | 2284 | 07/09/2017 | 01/06/2017 | 15/06/2017 |
| NO. 09 | 618,627.30 | 0.00 | 618,627.30 | 98,980.37 | 717,607.67 | 2295 | 26/09/2017 | 16/06/2017 | 30/06/2017 |
| NO. 05 EXT | 513,771.48 | 0.00 | 513,771.48 | 82,203.44 | 595,974.92 | 2296 | 26/09/2017 | 01/07/2017 | 15/07/2017 |
| NO. 10 | 203,543.70 | 0.00 | 203,543.70 | 32,566.99 | 236,110.69 | 2297 | 26/09/2017 | 16/07/2017 | 31/07/2017 |
| NO. 06 EXT | 216,630.03 | 0.00 | 216,630.03 | 34,660.80 | 251,290.83 | 2304 | 03/10/2017 | 16/07/2017 | 31/07/2017 |
| NO. 11 | 838,830.96 | 0.00 | 838,830.96 | 134,212.95 | 973,043.91 | 2321 | 23/10/2017 | 01/08/2017 | 15/08/2017 |
| NO. 07 EXT | 542,516.98 | 0.00 | 542,516.98 | 86,802.72 | 629,319.70 | 2322 | 24/10/2017 | 01/08/2017 | 15/08/2017 |
| NO. 12 | 501,637.11 | 0.00 | 501,637.11 | 80,261.94 | 581,899.05 | 2351 | 11/12/2017 | 16/08/2017 | 20/08/2017 |
| NO. 08 EXT | 2,161,294.47 | 0.00 | 2,161,294.47 | 345,807.12 | 2,507,101.59 | 2349 | 11/12/2017 | 16/08/2017 | 20/08/2017 |
| NO. 09 EXT | 464,215.65 | 0.00 | 464,215.65 | 74,274.50 | 538,490.15 | 2350 | 11/12/2017 | 15/11/2017 | 01/12/2017 |
| NO. 13 | 716,603.03 | 0.00 | 716,603.03 | 114,656.48 | 831,259.51 | 2399 | 08/03/2018 | 21/12/2017 | 15/01/2018 |
| NO. 10 EXT | 927,201.45 | 0.00 | 927,201.45 | 148,352.23 | 1,075,553.68 | 2400 | 08/03/2018 | 21/12/2017 | 15/01/2018 |
| NO. 14 | 378,619.16 | 0.00 | 378,619.16 | 60,579.07 | 439,198.23 | 2407 | 14/03/2018 | 16/12/2017 | 31/01/2018 |
| NO. 11 EXT | 1,779,052.67 | 0.00 | 1,779,052.67 | 284,648.43 | 2,063,701.10 | 2408 | 14/03/2018 | 01/02/2018 | 28/02/2018 |
| NO. 12 EXT | 678,884.54 | 0.00 | 678,884.54 | 108,621.53 | 787,506.07 | 2409 | 14/03/2018 | 01/03/2018 | 14/03/2018 |
| | 23,137,237.07 | 3,716,278.84 | 23,137,237.09 | 3,701,957.93 | 26,839,195.02 | | | | |

EL ARQ. JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR LA DEPENDENCIA INFORMA, QUE LA OBRA FÍSICA ESTÁ CONCLUIDA AL 100%.



VI.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SU REGLAMENTO, EL CONTRATISTA HACE ENTREGA DE LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE CON LA FIANZA NO. 2187432 DE AFIANZADORA SOFIMEX, S.A, POR UN IMPORTE DE \$2,683,919.50 (DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)

PARA CONSTANCIA DEL MISMO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA Y SABEDORES DE SU ALCANCE Y CONTENIDO, FIRMAN EN ESTA LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN, EN EL MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C., A LOS 05 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y OCHO.

**POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO**



ARQ. JORGE ALBERTO GONZALEZ ALVAREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. RICARDO SALAZAR JUÁREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIÓN

**POR LA CONTRATISTA
ASOCIACION: RJ INGENIERIA, S.A. DE C.V. /
CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.**



ING. JESUS OCTAVIO RINCON VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL