

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO
DELEGACION TECATE



BAJA
CALIFORNIA


**Acto de Entrega-Recepción
Obras 2016**

*10010056894 Construcción del segundo cuerpo vial en
Blvd. Encinos (tramo km. 0+000 al 0+600), Tecate, B.C.*

Tecate, B. C. a, 10 de Enero del 2018

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida y exposición de motivos
2. Lista de Asistencia
3. Visita a la obra
4. Acto de Entrega-Recepción
5. Clausura





SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO
DELEGACION TECATE

**Acto de Entrega-Recepción
Obras 2016**

10010056894 Construcción del segundo cuerpo vial en
Blvd. Encinos (tramo km. 0+000 al 0+600), Tecate, B.C.

Tecate, B. C. a, 10 de Enero del 2018

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELEFONO - CORREO ELEC.	FIRMA
Enrique Esquivel R	MUNICIPIO OBRAS y SERVICIOS	esquivel.re@gmail	
Adolfo G Vizcarra E	CONTABILIDAD DEL EDO	agvizcarra@baja.gob.mx	
LEONEL CUSTODIO E.	SIDUE	lecustodio@baja.gob.mx	
Arq. Lus F. Bravo Ch	SIDUE	lbravo@baja.gob.mx lbravo@yabco.com.mx	
JOSE ANTONIO CASTILLO S.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		
Hector Leon Dorman	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.		

Gobierno del Estado de Baja California
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Acta de Entrega - Recepción física de la obra

(En cumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.)

En la ciudad de Tecate, Baja California, siendo las 11:00 Horas del 10 de Enero del 2018. Se reunieron en la sala de juntas de la SIDUE, el Arq. Luis Fernando Bravo Chávez, en representación del Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira, secretario de la SIDUE, Ing. Leonel Custodio Elliott supervisor de obra de la SIDUE y HLB CONSTRUCTORA, S.A. de C.V. representada por el C. Ing. Hector León Beltrán, al C. Ing. Enrique Esquivel Rodríguez de Obras y Servicios Públicos del XXII Ayuntamiento y al Arq. Adolfo Vizcarra Rodríguez de la Secretaría de la Contraloría de Transparencia y Evaluación para llevar a cabo el acto de Entrega - Recepción física de los trabajos que se describen; los nombres y firmas que intervienen en este acto aparecen al final de esta acta y sus antefirmas en cada una de sus hojas restantes.

1. Datos generales:

1.- Número y nombre de la obra o servicio:		
10010056894	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN BLVD. ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL 0+600), TECATE, B.C.	
2.- Descripción de los trabajos que se reciben y entregan:		
SE REALIZARON TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES, ASI COMO CAMELLON CENTRAL CON BANQUETAS ESTAMPADAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED.		
3.- Fuente de recursos: FONDO METROPOLITANO (FM)		
4.- Programa: VIALIDADES URBANAS (SI)		
5.- Sub-Programa: 01		
6.- Modalidad de contratación:		
Licitación Pública ()	Invitación a cuando menos tres personas (<input checked="" type="checkbox"/>)	Adjudicación Directa: ()
7.- Número de contrato: C-FM-16-TCT-34	Fecha de contratación: 22/12/2016	
8.- Fecha de inicio y terminación según contrato: : DEL 01 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DEL 2017		
9.- Fecha de inicio y terminación real (incluyendo los convenios): DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017.		

2. Se hace constar de la existencia de la siguiente relación de planos de obra terminada correspondiente a los trabajos terminados:

Plano 01/02 Señalización
Plano 02/02 Alumbrado

3. Se hace constar la existencia del archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, (BITACORA DE OBRA, FOTOGRAFIA, ESTIMACIONES Y FINIQUITO DE OBRA).

4. Datos de inversión.

Autorización y/o aprobación de los recursos:

No. de oficio Autorización y/o Aprobación	Fecha de Autorización y/o Aprobación	Importe	Federal	Estatal	Municipal	Beneficiarios	Otros
10010158927	10/03/17	6'500,000.00	6'500,000.00				
10010160835	09/06/17	4'679,999.99	4'679,999.99				
TOTAL APROBADO		11'179,999.99	11'679,999.99				

5. Relación de estimaciones generadas:

Estimación No.	Periodo	Fecha Factura	Importe con I.V.A. Estimado (autorizado)	Deducciones	Importe con I.V.A. Ejercido pagado	Tipo
		30/03/17			\$ 1'911,000.00	Anticipo
1	26/04/17 al 31/05/17	11/07/17	\$ 271,491.11	\$ 1,170.22	\$ 188,873.55	Normal
2	01/06/17 al 26/07/17	16/08/17	\$ 2'322,737.48	\$ 10,011.80	\$ 1'615,904.44	Normal
3	27/07/17 al 15/08/17	20/09/17	\$ 2'419,582.37	\$ 10,429.23	\$ 1'683,278.43	Normal
4	16/08/17 al 16/09/17	04/10/17	\$ 2'502,399.44	\$ 10,786.20	\$ 2'084,756.54	Normal
5	17/09/17 al 10/10/17	07/11/17	\$ 1'627,048.05	\$ 7,013.14	\$ 1'620,034.91	Normal
6	11/10/17 al 15/11/17	16/11/17	\$ 834,952.63	\$ 3,598.93	\$ 831,353.67	Normal
7	16/11/17 al 15/12/17		\$ 571,487.89	\$ 2,463.31	\$ 569,024.58	Finiquito
Totales			\$ 10'549,698.98	\$ 45,472.83	\$ 10'504,226.12	

Importe: (10'549,698.98 incluye el I.V.A.)

Importe contratado Incluyendo los convenios:	\$ 10'549,698.98
Importe total de obra estimada:	\$ 10'549,698.98
Importe total de obra realmente ejecutada:	\$ 10'549,698.98
Importe de obra no ejecutable. (salido a cancelar)	\$ 0.00



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



10 de Enero del 2018

6. Finiquito ver detalle anexo 1

Saldo finiquito (incluye I.V.A.)

Importe contratado incluyendo convenios	\$ 10'549,698.98
Importe total de obra estimada	\$ 10'549,698.98
Importe total de obra realmente ejecutada	\$ 10'549,698.98
Importe de obra no ejecutable: (saldo a cancelar)	\$ 0.00
Importe de anticipo por amortizar	\$ 0.00
Importe de finiquito	\$ 0.00
Importe a favor del contratista o contratante:	\$ 0.00

7. Importe total cierre contractual

Estimaciones pagadas	7	\$ 10'549,698.98
Anticipo por amortizar		\$ 0.00
Saldo finiquito		\$ 0.00
Total cierre contractual de obra:		\$ 10'549,698.98


El contratista declara que extiende el mas amplio finiquito que en derecho proceda renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato y manifiestan ambas partes que no existen adeudos por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

OBSERVACIONES: ESTAN EN PROCESO DE REVISIÓN 3 ESCALATORIAS DE (JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE) PENDIENTES DE RESPUESTA. COMO ANTERIORMENTE EN ESTA ACTA.

8. Garantías por defectos y vicios ocultos

La presente acta no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o vicios ocultos que se puedan presentar en los trabajos realizados objeto de la presente acta, para lo cual de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales, mediante la utilización de la garantía siguiente en caso de requerirse: **Fianza No. 2164809 por un importe de \$ 1'054,969.90 (un millón cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 90/100 m.n.) de AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.**

Los trabajos se garantizan durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, mediante:

Garantía por defectos o vicios ocultos.

Fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos.

Fianza número: 2164809

Fecha: 22 de Diciembre del 2017

Importe: \$ 1'054,969.90

Para constancia se levanta la presente acta a las 11:00 horas del 10 de Enero del 2018.

Sabedores de su alcance y contenido firman las personas que intervienen.

Asistentes al acto de Entrega-Recepción física y firmas.

Entrega:
EL CONTRATISTA
HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.


C. ING. HECTOR LEON BELTRAN

Entrega:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO


ARQ. LUIS FERNANDO BRAVO CHAVEZ
Por ausencia del Delegado y con fundamento en el Artículo 71 del
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado

Entrega:
SUPERVISOR DE OBRA


ING. LEONEL CUSTODIO ELLIOTT

Recibe:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
XXII AYUNTAMIENTO


C. ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRIGUEZ


INVITADOS:

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DE
TRANSPARENCIA Y EVALUACION


ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRIGUEZ

SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

NO SE PRESENTO



Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Bld. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2164809
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1559189
AGENTE
1955

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 22 DE DICIEMBRE DE 2017

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$1,054,969.90	\$1,054,969.90	PESOS	7
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	OBRA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$1,054,969.90 (**UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.**)

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR: HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN NETZAHUALCOYOTL NO. 1211-3B, ZONA URBANA RIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, R.F.C. HCO-051208-K54, LOS VICIOS OCULTOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C-FM-16-TCT-34 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIVO A LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: "10010056894 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BULEVAR ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+600), TECATE, B.C.", LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE POR LA CANTIDAD DE \$1,054,969.90 (UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EL CUAL FUE LA CANTIDAD DE \$1,054,969.98 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO EL QUE ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO. B) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO SUBCONTRATADOS DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA POR 12 (DOCE MESES) A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO AUTORIZA POR ESCRITO SU CANCELACIÓN, D) EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES. E) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDADES COMPETENTES. F) AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA REQUERIDA.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SÁNCHEZ TABOADA NO. 9551, OFICINA 505, ZONA URBANA RÍO TIJUANA, C.P. 22010 TIJUANA B.C. EDIFICIO COSMOPOLITAN.

AGENTE MANDATARIO
LIC. LAURA ALICIA SOLIS OCEGUEDA
TELÉFONO (01 664) 103 6670
*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

MERLIN BONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

2FZJCHE6eLmMckLh-mYR2pv6gpDAJAu08ab13hVJatRFTTOnTLx5qhbT9nnHcb2fTyT8u74luNpMYlqzLq1hGDkVYwR7j9kSA0id0og8JyYaaQEIMy3ZYcy/YEn2kv1Sg0RRY9K81ZbMf3TxxenEh+ZKvcl*

LINEA DE VALIDACIÓN 0602164809/VXR6C

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602164809/VXR6C



Gobierno del Estado de Baja California
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

Finiquito de la obra

(En cumplimiento a los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.)

En la ciudad de Tecate del Estado de Baja California, siendo las 11:00 horas del 10 de Enero del 2018. Se reunieron en la sala de juntas de la SIDUE, sita en Ave. Eusebio Kino No. 1178, Fracc. El Descanso, el Arq. Luis Fernando Bravo Chávez en representación del Ing. Arq. Florencio Alfonso Padrés Pesqueira Secretario de la SIDUE, Ing. Leonel Custodio Elliott supervisor de obra de la SIDUE y HLB CONSTRUCTORA, S.A. de C.V. representada por el C. Ing. Hector León Beltrán por parte de la contratista, para llevar a cabo el acto de finiquito de los trabajos que se describen; los nombres y firmas que intervienen en este acto aparecen al final del documento y sus antefirmas en cada una de sus hojas restantes.

Datos generales:

1.- Número y nombre de la obra o servicio:		
10010056894	CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN BLVD. ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL 0+600), TECATE, B.C.	
2.- Descripción de los trabajos que se reciben y entregan:		
SE REALIZARON TRABAJOS DE PAVIMENTACION Y GUARNICIONES, ASI COMO CAMELLON CENTRAL CON BANQUETAS ESTAMPADAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS TIPO LED.		
3.- Fuente de recursos: FONDO METROPOLITANO (FM)		
4.- Programa: VIALIDADES URBANAS (SI)		
5.- Sub-Programa: 01		
6.- Modalidad de contratación:		
Licitación Pública ()	Invitación a cuando menos tres personas (<input checked="" type="checkbox"/>)	Adjudicación Directa: ()
7.- Número de contrato: C-FM-16-TCT-34	Fecha de contratación: 22/12/2016	
8.- Fecha de inicio y terminación según contrato: DEL 01 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DEL 2017		
9.- Fecha de inicio y terminación real (incluyendo los convenios): DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017		

Saldo del finiquito.

Importe: \$10'549,698.98 (incluye el I.V.A.)

Importe contratado Incluyendo los convenios:	\$ 10'549,698.98
Importe total de obra estimada: (Importe estimado)	\$ 10'549,698.98
Importe total de obra realmente ejecutada: (Importe ejercido)	\$ 10'549,698.98
Importe de obra no ejecutable:(saldo a cancelar)	\$ 0.00
Importe anticipo por amortizar:	\$ 0.00
Importe finiquito:	\$ 10'549,698.98
Saldo a favor del contratista o contratante:	\$ 0.00

Importe total cierre contractual.

Importe: \$10'549,698.98 (incluye el I.V.A.)

Estimaciones pagadas: 7	\$ 10'549,698.98
Anticipo por amortizar:	\$ 0.00
Saldo finiquito:	\$ 0.00
Total cierre contractual de obra o servicio:	\$ 10'549,698.98

El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato y manifiestan ambas partes que no existen otros adeudos y por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

El presente finiquito no exime al contratista sobre la responsabilidad de responder por los defectos o vicios ocultos que se puedan presentar en los trabajos realizados del presente finiquito, para lo cual de ser necesario, se responderá a sus obligaciones contractuales mediante la utilización de cualquiera de las garantías siguientes en caso de requerirse:


Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, el contratista garantiza mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos con la **fianza No. 2164809**, de fecha 22 de Diciembre del 2017, por un **importe de \$ 1'054,969.90** (un millón cincuenta y cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 90/100 m.n.)

Los datos de estimaciones del contrato se resumen en el anexo No. 1

Para constancia se firma el presente finiquito a las 11:00 horas del 10 de Enero del 2018. Enterados de su alcance y contenido firman las personas que intervienen.


Asistentes al acto de finiquito y firmas.

EL CONTRATISTA
HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.



C. ING. HECTOR LEON BELTRAN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO
URBANO DEL ESTADO



ARQ. LUIS FERNANDO BRAVO CHAVEZ

Por ausencia del Delegado y con fundamento en el Artículo 71 del
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado

SUPERVISOR DE LA OBRA



ING. LEONEL CUSTODIO ELLIOTT



Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2164809
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1559189
AGENTE
1955

UGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

TIJUANA BAJA CALIFORNIA, A 22 DE DICIEMBRE DE 2017

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$1,054,969.90	\$1,054,969.90	PESOS	7
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	OBRA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$1,054,969.90 (**UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.**)

ANTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO.

PARA GARANTIZAR POR: HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN NETZAHUALCOYOTL NO. 1211-3B, ZONA URBANA RIO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA C.P. 22010, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, R.F.C. HCO-051208-K54, LOS VICIOS OCULTOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTAREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES AL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. C-FM-16-TCT-34 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2016, RELATIVO A LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "10010056894 CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BULEVAR ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+600), TECATE, B.C.", LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE POR LA CANTIDAD DE \$1,054,969.90 (UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 90/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO EL CUAL FUE LA CANTIDAD DE \$1,054,969.98 (DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 98/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO EL QUE ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y SU REGLAMENTO. B) QUE LA FIANZA GARANTIZA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS HAYAN SIDO SUBCONTRATADOS DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO. C) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE HASTA POR 12 (DOCE MESES) A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO AUTORIZA POR ESCRITO SU CANCELACIÓN, D) EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES. E) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDADES COMPETENTES. F) AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE LA FIANZA REQUERIDA.

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A. OFICINA TIJUANA, CON DOMICILIO EN BOULEVARD GENERAL SÁNCHEZ TABOADA NO. 9551, OFICINA 505, ZONA URBANA RÍO TIJUANA, C.P. 22010 TIJUANA B.C. EDIFICIO COSMOPOLITAN.

AGENTE MANDATARIO
LIC. LAURA ALICIA SOLIS OCEGUEDA
TELÉFONO (01 664) 103 6670
*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

MERLIN GONZALEZ SAID
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

2FZJCHE6elInMcKLn+mY82pv6gpDAJA/dU9ab13hVJelRFTTONLr5qhqT3hnnHCo2ifTyT6ru74luqpmY1qzLq1lvGDkpvYWeR7q9SA0d0qgBjYaaQE8My3ZcyYEnZkv18qORRY9K812BmQ3TosmEh+ZKVc+
MERLIN GONZALEZ SAID

LINEA DE VALIDACIÓN 0602164809/VXR6C

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602164809/VXR6C

FINIQUITO DE OBRA

IMPORTE: \$ 10,549,698.98

DATOS DEL CONTRATO
 C-FM-15-TCT-34
 OBRA: 10010056894 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD ENCINOS (TRAMO 0+000 AL 0+600)
 \$9,087,635.44 INCLUYE I.V.A.

CONTRATISTA
 HLB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
 FECHA DE INICIO (CONTRATO): 01 DE MARZO DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 28 DE JUNIO DEL 2017
 PROGRAMA: FF

FECHA DE INICIO
 26 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION
 23 DE AGOSTO 2017
FECHA DE INICIO
 26 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION
 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		FINQUITO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
1.1	Trazo y nivelacion de vialidades a cada 20 mts izquierda y derecha del eje segun secciones de proyecto. Incluye localizacion de elevaciones en las diferentes etapas del proceso de construccion (subrasante y rasante), equipo topografico a mano, este concepto se aplicara una sola vez en el transcurso de la obra. Suministro y colocacion de Leirero de Identificacion de la Obra segun diseo de la SIDUE de 2.44 x 2.44 m a base de barro 4"x4", torlo Inplay 3/4" y rotulacion secora iona vinilica y engomados. Incluye material y mano de obra necesaria para su correcta instalacion.	M2	16,275.00	4.77	\$ 77,631.75	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 77,631.75
1.2	Suministro y colocacion de Pavimento de concreto con equipo mecanico. Incluye carga y acarreo a una distancia minima de 3 km.	pza	2.00	3,511.70	\$ 7,023.40	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 7,023.40
1.3	Suministro y Colocacion de Poste de Plastico reflejante (Delineador) de 1.00 m de altura con base leirer de Caucho. Que cumple con el Manual de Dispositivos para el Control de Traslto en Vialidades del Estado de B. C.	PZA	157.00	19.79	\$ 3,107.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 3,107.03
1.4	Ruptura de Guarniciones de concreto con equipo mecanico. Incluye carga y acarreo a una distancia minima de 3 km.	m3	16.10	430.58	\$ 6,932.34	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 6,932.34
1.5	Ruptura de Pavimento de concreto hidraulico con equipo mecanico. Incluye carga y acarreo a una distancia minima de 3 km.	m3	0.72	393.43	\$ 283.27	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 283.27
1.6	Corte de Pavimento de concreto hidraulico con sierra de disco a una profundidad minima de 7 cm. Incluye trazo, equipo, mano de obra y demas suministros.	m	0.00	30.89	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
1.7	Ruptura de Banquetas de concreto hidraulico de 10 cm de espesor, con equipo mecanico. Incluye carga y acarreo a una distancia minima de 3 km.	m3	18.15	430.58	\$ 7,815.03	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 7,815.03
1.8	Suministro y Colocacion de Señalamiento con dimensiones de 96 x 66 cm (Preventivo). Colocado con poste de tubular galvanizado de 5 cm. fijado con tornillos antivandalicos. Incluye excavacion, fabricacion, colocacion, construccion de base de concreto f'c =150 Kg/cm2 de 30 x 45 cm. Que cumple con el Manual de Dispositivos para el Control de Traslto en Vialidades del Estado de B. C.	PZA	18.00	1,106.59	\$ 19,918.62	6.00	\$ 6,639.54	0.00	\$ -	\$ 26,558.16
SUMA DE PRELIMINARES						\$ 122,711.44	\$ 6,639.54	\$ -	\$ -	\$ 129,350.98
11.1	Construccion de sub-rasante (30 cm) inc. escarificado, desgregado, acamellonado, incorporacion de humedad, tendido y compactado al 95% PROCTOR.	M3	2,778.18	59.19	\$ 164,440.47	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 164,440.47
11.2	Formacion de terraplen con material de producto del corte en capas de 30 cms de espesor. Compactados al 95% PROCTOR. Incluye carga y acarreo, acamellonado, incorporacion de humedad, homogeneizado, tendido y compactado.	m3	563.81	38.73	\$ 21,836.36	1,412.07	\$ 54,689.47	0.00	\$ -	\$ 76,525.83
11.3	Acarreo de los materiales producto de los cortes y excavacion en kilometros subsiguientes.	M3/KM	0.00	4.77	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
11.4	Excavacion en roca con uso de explosivo, para dar nivel de subrasante, hasta una profundidad de 2 m. Incluye barrenacion, corte, demolicion, protecciones, carga y acarreo a 3 km.	M3	889.63	499.12	\$ 444,031.11	518.42000	\$ 258,753.79	0.00000	\$ -	\$ 702,784.90
11.5	Excavacion en corte en material tipo B para dar nivel de subrasante. Incluye corte, carga y acarreo a 2 km.	M3	563.81	51.95	\$ 29,233.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 29,233.55



 1 de 7

DATOS DEL CONTRATO:
 C-FM-16-TCL-34
 OBRA: 10010056884 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD ENCINOS (TRAMO 0+000 AL 0+600)
 \$9,087,835.44 INCLUYE I.V.A.

CONTRATISTA:
 HLB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
 FECHA DE INICIO (CONTRATO): 01 DE MARZO DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 28 DE JUNIO DEL 2017
 PROGRAMA: EF
 PROYECTO AUTORIZADA DE CONVENIO POR DIFERIMIENTO

FECHA DE INICIO: 26 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DEL 2017


No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		CANTIDAD		IMPORTE
						CANTIDAD	IMPORTE	SUMA AMPLIACION	SUMA REDUCCION	CANTIDAD	IMPORTE	
III	SUMA DE TERRACERIAS				\$ 669,541.49		\$ 313,443.26					\$ 972,984.76
III.1	Riego de Impregnación de Asfalto FR-3 o similar en proporción de 0.5 lit/m2. Incluye Adquisición, carga y acarreo al lugar de la obra, barrido, calentamiento, bombeo y aplicación.	m2	9,260.60	\$ 18.28	\$ 169,283.77	0.00	\$ -	0.00	\$ -	9,260.60		\$ 169,283.77
III.2	Construcción de Base Hidráulica de 20 cm de espesor compactos, con material peloso T.M.A. 1 1/2", compactado al 100% de su P. y S.M. Incluye suministro carga y acarreo de los materiales utilizados, tendido, incorporación de humedad, mezclado, homogeneizado.	M3	1,852.12	\$ 270.95	\$ 501,831.91	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,852.12		\$ 501,831.91
III.3	Construcción de Losa de Rodamiento de Concreto de 20 cm de espesor, concreto hidráulico premezclado MR=45 kg/cm2. Incluye Suministro de materiales, corte con disco transversales no mayor a 3.50m de distancia de 1/8", con una profundidad de 1/3 del espesor de la losa y ensanchamiento de 1/4" con disco para posteriormente colocar Becker (rod (cola de rata), relleno de junta con Sonomeric 1, cableado de junta constructiva longitudinal con FR-3 o similar, fibra sintética (Fiber Mesh) en proporción de 0.90 kg/m3, extendido con regla vibratona, colocación de masa junta a base de vanilia conuada de 1/2" a cada 80 cms, de 60 cms de largo en el sentido longitudinal, juntas de dilatación, cada corte de colado a base de vanilia lisa de 3/4" a cada 30 cms con una longitud de 80 cms un lado, cimbreado, colocación de concreto, vibrado, curado con curacreto desmibrado acabado rayado y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8,050.02	\$ 438.92	\$ 3,550,871.58	0.00	\$ -	0.00	\$ -	8,050.02		\$ 3,550,871.58
III.4	Construcción de guardamontes de concreto hidráulico tipo "L" de 128 lit/m3. Incluye mano de obra, y equipo necesario, suministro de colado de 1/2" en junta de dilatación a cada 9 mts, junta con desbriador a cada 3 mts, habilitado y colocación de cimbra, colado, vibrado desmibrado, curado con curacreto en razón de 1 lit/m2. Acabado pulido fino. Incluye el suministro de concreto Fc =190 kg/cm2.	ML	1,347.36	\$ 297.52	\$ 400,866.55	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1,347.36		\$ 400,866.55
III.5	Construcción de guardamontes de concreto hidráulico tipo "I" de 70 lit/m3. Incluye mano de obra, y equipo necesario, suministro de colado de 1/2" en junta de dilatación a cada 9 mts, junta con desbriador a cada 3 mts, habilitado y colocación de cimbra, colado, vibrado, desmibrado, curado con curacreto en razón de 1 lit/m2. Acabado pulido fino. Incluye el suministro de concreto Fc =190 kg/cm2.	ML	987.82	\$ 206.75	\$ 204,231.79	0.00	\$ -	0.00	\$ -	987.82		\$ 204,231.79
IV	SUMA DE PAVIMENTACION				\$ 4,827,086.60		\$ -		\$ -			\$ 4,827,086.60
IV.1	Suministro e instalación de Señalamiento Restringido SR-6 (ALT.O) de 61 x 61 cm, con especificaciones según Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Vialidades del Estado de B. C. Aplicación con máquina de pintura color amarillo reflejante, en línea sencilla. Continua de 10 cm de ancho, para delimitar Carriles en Vialidades. Incluye dos aplicaciones, microestera y todos los suministros según el patron del color del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Vialidades del Estado de B. C.	PZA	1.00	\$ 1,653.12	\$ 1,653.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	1.00		\$ 1,653.12
IV.2	Suministro e instalación de Señalamiento Restringido SR-6 (ALT.O) de 61 x 61 cm, con especificaciones según Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Vialidades del Estado de B. C. Aplicación con máquina de pintura color amarillo reflejante, en línea sencilla. Continua de 10 cm de ancho, para delimitar Carriles en Vialidades. Incluye dos aplicaciones, microestera y todos los suministros según el patron del color del Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito en Vialidades del Estado de B. C.	ML	4,512.56	\$ 14.50	\$ 65,432.12	164.61	\$ 2,398.55	0.00	\$ -	4,677.17		\$ 67,818.97

FINIQUITO DE OBRA

IMPORTE: 10,549,698.98

DATOS DEL CONTRATO	
C-FM-16-TCT-34 OBRA: 10010056854 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD EVINCOS (TRAMO 0+000 AL 0+800)	\$8,087,635.44 INCLUYE I.V.A.
CONTRATISTA	
HLB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	
FECHA DE INICIO (CONTRATO): 01 DE MARZO DEL 2017	FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 26 DE JUNIO DEL 2017
PROGRAMAS:	
PRORROGA AUTORIZADA DE CONVENIO POR DIFERIMIENTO	
FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2017	FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DEL 2017
PRORROGA AUTORIZADA DE CONVENIO ADICIONAL 4	
FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2017	
FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DEL 2017	

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		FINIQUITO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
IV-3	Suministro y aplicacion de pintura color blanco reflejante segun el patron del color del Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Vialidades del Estado de B. C. en raya de Alto de 40 cm	M2	306.21	\$ 57.98	\$ 17,754.06	0.00	\$ -	180.36	\$ 11,037.07	\$ 6,716.98
IV-4	Suministro y aplicacion de pintura color amarillo reflejante segun el patron del color del Manual de Dispositivos para el Control de Transito en Vialidades del Estado de B. C. en raya de Cruce Presional de 20 cm	M2	40.80	\$ 29.00	\$ 1,183.20	0.00	\$ -	32.10	\$ 930.90	\$ 252.30
IV-5	Suministro y colocacion de vialita color amarillo o blanca reflejante dos cara adherida al piso con pegamento epoxico. Incluye limpieza, premarcado, colocacion, materiales, equipo, herramientas y mano de obra	PZA	1,680.00	\$ 52.86	\$ 88,804.80	0.00	\$ -	270.00	\$ 14,272.20	\$ 74,532.60
IV-6	Suministro y colocacion de vialita color blanca destellante con fotocolor una cara adherida al piso con pegamento epoxico. Incluye limpieza, premarcado, colocacion, materiales, equipo, herramientas y mano de obra	PZA	12.00	\$ 52.86	\$ 634.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 634.32
IV-7	Suministro y colocacion de estoperoil blanco de material de porcelana incluye: colocacion con pegamento epoxico, mano de obra y equipo	PZA	532.00	\$ 46.87	\$ 24,934.84	18.00	\$ 843.66	0.00	\$ -	\$ 25,778.50
V	SUMA DE SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL				\$ 200,396.46	SUMA AMPLIACION	\$ 3,230.51	SUMA REDUCCION	\$ 26,240.17	\$ 177,386.79
V-1	Construccion de Muros Cabezales, con mamposteria de piedra juntaeca con mortero de cemento - arena proporcion 1:5. Incluye: trazo y nivelacion, excavacion a marca en material B y/o relleno con material del sitio afine y compactacion de la superficie para el desdrampe. Base de concreto ciclopeo de 25 cm de espesor. Concreto premezclado fc = 240 kg / cm2, relleno compactado, retiro del material sobrante producto de la excavacion, material, mano de obra y limpieza general.	m3	10.00	\$ 1,350.47	\$ 13,504.70	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 13,504.70
V-2	Construccion de Concreto de concreto de 15 cm de espesor por 1.20 m de ancho, concreto f'c= 250 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6-8/8, acabado pulido. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, excavacion, cortes en juntas @ 3.00 m, cimbrado y desdramado, curado.	M	1.50	\$ 481.76	\$ 722.67	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 722.67
VI	SUMA DE ESTRUCTURAS PLUVIALES				\$ 14,227.37	SUMA AMPLIACION	\$ -	SUMA REDUCCION	\$ -	\$ 14,227.37
VI-1	Construccion de Banqueta de concreto de 10 cm de espesor por 2.00 m de ancho, concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6-8/8, acabado escobillado. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, afine, cortes en juntas @ 3.00 m, celotex en juntas @ 9.00 m, cimbrado y desdramado, curado.	m2	0.00	\$ 262.97	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
VI-2	Construccion de Banqueta de concreto estampado de 10 cm de espesor color are: concreto premezclado f'c= 150 kg/cm2 reforzado con malla electrosoldada 6x6-8/8 acabado escobillado. Incluye: materiales, mano de obra, trazo, afine, cortes en juntas @ 3.00 m, celotex en juntas @ 9.00 m, cimbrado y desdramado curado, aplicacion de sellador claro	m2	254.25	\$ 437.71	\$ 111,287.77	0.00	\$ -	13.82	\$ 6,049.15	\$ 105,238.62
VII	SUMA DE BANQUETAS				\$ 111,287.77	SUMA AMPLIACION	\$ -	SUMA REDUCCION	\$ 6,049.15	\$ 105,238.62


 2017

FINIQUITO DE OBRA

IMPORTE: **10,549,698.98**

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2017
 FECHA DE TERMINACION: 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		FINIQUITO
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
VII 1	Suministro y colocacion de tierra vegetal especial para plantas y arboles colocados en camellon y banquetas	m3	219.69	\$ 102.40	\$ 22,496.26	0.00	\$	0.00	\$	\$ 22,496.26
VII 2	Suministro y colocacion de Marguery de 5 gajos	pza	75.00	\$ 826.10	\$ 61,957.50	1.00	\$	0.00	\$	\$ 62,783.60
VII 3	Suministro y colocacion de Palmera "Whasingtonia", 10' (3.00 m altura, incluye trazo y apertura de cepa, remocion del contenedor, plantacion, agua, vitamina B-1, relleno de cepa con material producto de la excavacion, fertilizante, anclaje y sujecion de la planta, formacion de cajete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion)	pza	75.00	\$ 92.55	\$ 6,941.25	1.00	\$	0.00	\$	\$ 7,033.80
VII 4	Suministro y plantacion de Arbol "Aliso", 5' (1.50 m altura, incluye trazo y apertura de cepa, remocion del contenedor, agua, vitamina B-1, relleno de cepa con material producto de la excavacion, fertilizante, anclaje y sujecion de la planta, formacion de cajete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion)	pza	75.00	\$ 2,000.56	\$ 150,042.00	1.00	\$	0.00	\$	\$ 152,042.66
VII 5	Suministro y colocacion de "Yuca" de 5 pies de altura (0.60 m) de trazo y apertura de cepa, remocion del contenedor, agua, vitamina B1, relleno de cepa con material producto de excavacion, mano de obra, herramienta	pza	150.00	\$ 1,014.18	\$ 152,127.00	0.00	\$	0.00	\$	\$ 152,127.00
VII 6	SUMA DE FORESTACION				\$ 469,627.51	SUMA AMPLIACION	\$	SUMA REDUCCION	\$	\$ 473,660.90
VIII 1	Base para Poste de 40 x 40 cm x 1.50 m de concreto premezclado Fc=200 Kg/cm ² , armado con 20 Kg de acero # 3, FY=4200 Kg/cm ² y 4 anclajes de acero rosca de 3/4" de diametro y 20" de desarrollo, curva y tubo PVC de 1". Incluye cimbra aparente curvada, suministros y mano de obra	pza	21.00	\$ 1,671.68	\$ 35,105.28	0.00	\$	0.00	\$	\$ 35,105.28
VIII 2	Suministro y colocacion de Arbolante Metálico de una pieza tipo conico de lamina cal. 11, de 9.15 m de altura, con un brazo arbolante de tubular de 5 cm x 2.44 m de largo	pza	20.00	\$ 8,308.28	\$ 166,165.60	0.00	\$	0.00	\$	\$ 166,165.60
VIII 3	Suministro y colocacion de lamparas tipo LED de 90 watts (Modelo G-30) con estructura retrovisor, incluye empalmado, masticado, cableado, foco, pruebas y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	39.00	\$ 8,118.87	\$ 316,635.93	0.00	\$	0.00	\$	\$ 316,635.93
VIII 4	Registro electrico de 60 x 60 x 60 cm, con muro de block de 15 x 20 x 40 cm, asentado con mortero cemento-arena 1:5 aplanado interior forrado fino. Con marco y contramarco de angulo 1 1/4" x 1/2" y fondo de grava, incluye excavacion y demas suministros	pza	25.00	\$ 1,980.67	\$ 49,516.75	0.00	\$	0.00	\$	\$ 49,516.75
VIII 5	Accionamiento electrico con 2 Hilos de Cable AWG Cal. 8, 1 Hilo de Cable AWG Cal. 10, Tuberia conduit PVC de 1 1/2" de diametro incluye excavacion, tendido de tuberia, relieves, conexiones	m	912.11	\$ 71.32	\$ 65,051.69	0.00	\$	912.11	\$ 65,051.69	\$
VIII 6	Suministro e instalacion de sistema para tierra formado por varilla (Copperweld 5/8" conector y alambre de cobre # 6)	pza	2.00	\$ 1,064.91	\$ 2,129.82	0.00	\$	0.00	\$	\$ 2,129.82
VIII 7	Suministro e instalacion de Gabinete de Lamina Cal. 14 de 0.70 x 1.20 x 0.40 m autosoportado. Construido contra el polvo y goteo (Isiania 3R), con puerta y dispositivo tipo conico existente, de 9.15 m de altura con un brazo arbolante de tubular de 5 cm x 2.44 m de largo. Deshabilitado, gra, traslado, montaje, fijacion, conexiones y pruebas	pza	1.00	\$ 12,577.60	\$ 12,577.60	0.00	\$	0.00	\$	\$ 12,577.60
VIII 8		pza	1.00	\$ 1,836.57	\$ 1,836.57	0.00	\$	0.00	\$	\$ 1,836.57

[Handwritten signature]

FINIQUITO DE OBRA

IMPORTE: 10,549,698.98

DATOS DEL CONTRATO
 C.F.M-16-TCT-34 \$8,087,635.44 INCLUYE I.V.A.
 OBRA: 10010056884 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD ENCINOS (TRAMO 0+000 AL 0+600)

CONTRATISTA
 HLB CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
 FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 26 DE ABRIL DE 2017
 PROGRAMA: FF

FECHA DE INICIO 26 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DEL 2017
FECHA DE INICIO 28 DE ABRIL DE 2017
FECHA DE TERMINACION 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		FINIQUITO
						ENTRADA	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
EXT-01	Suministro e instalacion de Fofocelda de 1000 w, 240 v, G.E. o similar con res-epalculo, habilitado, montaje, fijacion, conexi6n y prueba	pza	2.00	\$ 319.86	\$ 639.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 639.72
SUMA DE ACOMETIDAS ELECTRICAS										
EXT-02	Relleno apisonado y compactado con equipo mecanico al 85% proctor en capas de 20 cms. Con material banco, incluye suministro de material, incorporaci6n de la humedad, compactado, equipo, herramienta y mano de obra	M3	0.00	\$ 284.18	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ -
EXT-03	Excavaci6n en corte en material tipo C para dar nivel de subyacente incluye conte, carga y acarreo a 2 km.	M3	1.712 07	\$ 106.71	\$ 182,664.99	0.00	\$ -	330.65	\$ 36,283.66	\$ 147,411.33
EXT-04	Suministro y aplicaci6n con maquina de pintura blanca reflejante, en leyendas o simbolos para delimitar el uso de camias en vialidad (flechas, letras y numeros). Incluye dos aplicaciones, micro estera, todos los suministros y mano de obra. Segun manual de dispositivos para el control de transito en calles y carreteras de S.C.T.	PZA	30.00	\$ 305.00	\$ 9,150.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 365.00	\$ 8,845.00
EXT-05	Suministro, instalacion, junteo y prueba de tubera Pread corrugado o similar de 24" (61 cm) de diametro, incluye bajada del material, flete, manifiestos locales, trazo y nivelaci6n, excavaci6n, Planilla de arena de 5 cms. Relleno acustifiado y compactado para su correcta instalaci6n.	M	12.00	\$ 1,761.84	\$ 21,142.08	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 21,142.08
EXT-06	Suministro y colocaci6n de "Gazanas", de 5 gal. incluye trazo y apertura de cepa, remoci6n del contenedor, plantacion agua, relleno de cepaa con material vegetal, mano de obra, herramienta	PZA	676.00	\$ 171.12	\$ 115,677.12	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 115,677.12
EXT-07	Elaboracion de boca de tormenta con medidas interiores de 1'5x1'5x1'80 m de profundidad, abase de block comun de 0'15x0'20x0'40 m armado con todas la celidas coledas con vanilla 3/8" y en seccion transversal vanilla de 3/8" @ tres hiladas, asentado con mortero cemento arena en proporci6n 1:4 sobre firme de 10 cms de espesor vanilla de 3/8" @ 25 cms ambos sentidos y cubierta de 0'10cms de espesor de concreto (c=250 Kg/cm2 vanilla de 3/8" @ 15 cms ambos sentidos, en boca colocaci6n de arguilo de 4"x1/4" en dos lados de 1.2 m, brocal y tapa de 10 cms de diametro, incluye excavaci6n de terreno, suministro de materiales acarreos, desperdicios, habilitado contratado, desamarrado, acabado pulido en interior, limpieza mano de obra, equipo y herramienta	PZA	1.00	\$ 33,382.35	\$ 33,382.35	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 33,382.35
EXT-08	Reubicaci6n de cerco utilizando material existente, a una distancia no mayor de 20.00 m.	ML	27.30	\$ 85.73	\$ 2,340.43	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 2,340.43
EXT-09	Retiro de tubera pluvial existente de 24" (61 cms) con recuperaci6n de material incluye excavaci6n, retiro de material recuperado a botiga de campo.	ML	8.00	\$ 382.84	\$ 3,062.72	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 3,062.72
EXT-10	Empotramiento de vanilla corrugada de 25 cms de longitud con pegamento epoxico, incluye perforaci6n de 10 cms, pegamento epoxico, suministro de vanilla y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	250.00	\$ 27.01	\$ 6,752.50	0.00	\$ -	0.00	\$ -	\$ 6,752.50


 5 de 7

FINIQUITO DE OBRA


IMPORTE: \$ 10,549,698.98

C-FM-18-TCT-34
OBRA: 10010056884 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD ENCINOS (TRAMO 0+000 AL 0+600)
IMPORTE \$8,087,635.44 INCLUYE I.V.A.

CONTRATISTA
HLB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.
 FECHA DE INICIO (CONTRATO): 28 DE JUNIO DEL 2017
 FECHA DE TERMINACION (CONTRATO): 28 DE JUNIO DEL 2017
 PROGRAMA: FF

FECHA DE INICIO: 26 DE ABRIL DE 2017
 FECHA DE TERMINACION: 26 DE ABRIL DE 2017
 FECHA DE INICIO: 23 DE AGOSTO 2017
 FECHA DE TERMINACION: 16 DE DICIEMBRE DEL 2017

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	P. UNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
EXT-10	Formador de terrapien con material de banco en capas de 30 cms de espesor compactado al 95% PROTOR Incluye material de banco carga compactado acamellonado, incorporacion de humedad, homogeneizado, tendido y compactado	M3	4,076.47	\$ 186.74	\$ 761,240.01	130.65	\$ 24,397.58	0.00	\$ -	4,207.12	\$ 786,637.69
EXT-11	Cespame de terreno de 20 cms de espesor, incluye: corte, carga y acarreo a 3km de distancia	M3	4,275.45	\$ 39.98	\$ 170,932.49	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4,275.45	\$ 170,932.49
EXT-12	Sello de juntas de control; hasta de 2 pig de ancho, incluye revestido con disco de diamante para remover sellador existente limpieza con aire a presion de las areas de contacto, suministro y aplicacion de cama de arena, suministro y aplicacion de sellador mastel seal, herramientas, equipos, materiales y mano de obra para su correcta ejecucion.	ML	200.00	\$ 245.05	\$ 49,010.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	200.00	\$ 49,010.00
EXT-13	Excavacion a mano de material tipo c para aljar guarnicion junto al concreto existente, incluye herramienta y mano de obra necesaria	M3	48.00	\$ 290.66	\$ 13,951.68	0.00	\$ -	13.80	\$ 4,011.11	34.20	\$ 9,940.57
EXT-14	Renovacion de pozo de visita, incluye: Excavacion, entrada de muro de tabique de 1 mts de altura asentado con mezcla mortero-arena 1:5, aplastado inferior floreado a base de mezcla mortero-arena 1:3, colocacion de brocal y tapa de fierro fundido, colado de anillo de concreto fca=200 kg/cm2 de 20 cm de espesor armado con 3 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm., incluye excavacion a mano para ubicacion de pozo en una seccion circular de 2.00 x 0.30 mts de profundidad, relleno y compactacion con material producido de la excavacion, limpieza del area de trabajo, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	8.00	\$ 5,430.46	\$ 43,443.68	8.00	\$ 43,443.68	8.00	\$ 43,443.68	8.00	\$ 43,443.68
EXT-15	Renovacion de cajas de valvulas, incluye: Excavacion y Sondado, Construcion De Muros Con Block De 15x20x40, vanilla Cortugada De 1/2" En Cada Celda, Colado De Celda, Colado Losa Con Concreto M4-45 Armado Con Vanilla De 1/2" A Cada 20 cms, Cimbrado Con Triplay De 3/4" Descimbrado, Aplastado Interior, Estructura "H" Punteada Con Soldadura Y Renovacion De Tapa De Valvulas, materiales, herramienta, equipo y mano de obra necesaria para su ejecucion.	PZA	4.00	\$ 9,648.58	\$ 38,598.32	0.00	\$ -	0.00	\$ -	4.00	\$ 38,598.32
EXT-16	Sondado y localizacion de lineas de infraestructura existente inc: excavacion, hasta 1.5 mts de profundidad y relleno con material producido de excavacion en capas de 20 cms al 90% Proctor modificada.	PZA	15.00	\$ 503.60	\$ 7,554.00	0.00	\$ -	0.00	\$ -	15.00	\$ 7,554.00
EXT-17	Suministro y tendido de red hidraulica a base de tuberia pvc cedi-40 de 3/4" de diametro hidraulica, incluye: excavacion, tendido, relleno y accesorios necesarios (codos, coples, reducciones, etc), equipo, herramienta y mano de obra.	ML	887.07	\$ 43.14	\$ 38,268.20	0.00	\$ -	0.00	\$ -	887.07	\$ 38,268.20
EXT-18	Suministro De Acelerante a la Resistencia Rapida A 72 Hrs, Servicio Sobre Metro Cubico, Para Concreto Para Pavimento.	M3	35.67	\$ 123.43	\$ 4,402.13	0.000	\$ -	0.00	\$ -	35.665	\$ 4,402.13
EXT-19	Construccion de guarniciones de concreto hidraulico tipo "I" de 35 cms, incluye suministro y armado longitudinal con varilla de 1/2" y una de vanilla 1/2" de 25cm largo empotrada 10cm a losa existente a cada metro mano de obra, y equipo necesario, corte con disco a cada 3.5 mts, habillado y colocacion de cimbra colado, vibrado, descimbrado, curado con curacrete en razon de 1 litro/m2 Acabado pulido fino, incluye el suministro de concreto fca=200 kg/cm2.	m ²	43.59	\$ 161.25	\$ 8,336.59	0.00	\$ -	0.00	\$ -	43.59	\$ 8,336.59


 0.087

FINIQUITO DE OBRA

IMPORTE: \$ 10,549,698.98

C-FW-16-TCT-34		IMPORTE: \$6,087,635.44 INCLUYE I.V.A.	
OBRA: 10010036854 CONSTRUCCION DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BLVD ENCINOS (TRAMO 0+000 AL 0+600)			
CONTRATISTA		HLB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.	
FECHA DE INICIO (CONTRATO)	FECHA DE TERMINACION (CONTRATO)	PROGRAMA	FF
01 DE MARZO DEL 2017	28 DE JUNIO DEL 2017		
PROGRAMA AUTORIZADA DE CONVENIO POR DIFERIMIENTO			
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
26 DE ABRIL DE 2017	23 DE AGOSTO 2017		
PRORROGA AUTORIZADA DE CONVENIO ADICIONAL 4			
FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		
26 DE ABRIL DE 2017	15 DE DICIEMBRE DEL 2017		

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN	PUNITARIO	IMPORTE CONTRATADO	AMPLIACION		REDUCCION		FINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
EXT-20	Refric de vialeta color amantillo o blanco, incluye: refiro del material fuera de la obra, impreza del pegamento epoxico, mano de obra y equipo	pza	205 00	\$ 46 74	\$ 9 581 70	132 00	\$ 6 169 68	0 00	\$ -	337 00	\$ 16 761 36
EXT-21	Borrado de linea amarilla o blanca de 10 cms de espesor, incluye limpieza del area, mano de obra y equipo de devastacion de concreto	m ²	252 22	\$ 63 21	\$ 15 942 83	0 00	\$ -	63 23	\$ 3 996 77	188 99	\$ 11 946 06
EXT-22	Suministro y colocacion de señalamiento con dimensiones de 20X30 cm con 15 (señalamiento OD), incluye: poste tubular de 2"x2" galvanizado, borillena antivandolica, construccion de base de concreto de f'c= 150 kg/cm ² , de 40 x 30 cms, segun el manual de dispositivos	PZA	2 00	\$ 1 480 64	\$ 2 961 28	0 00	\$ -	0 00	\$ -	2 00	\$ 2 961 28
EXT-23	Suministro y colocacion de empalme entre Base y Poste de obra	pza	21 00	\$ 206 77	\$ 4 342 17	0 00	\$ -	0 00	\$ -	21 00	\$ 4 342 17
EXT-24	Alumbrado incluye: Materiales, Equipo, herramienta y mano de obra	pza	48 00	\$ 95 88	\$ 4 602 24	0 00	\$ -	0 00	\$ -	48 00	\$ 4 602 24
EXT-25	Soldado de Tapas en Registro y Postes de Alumbrado, incluye: Materiales, Equipo, herramienta y mano de obra	ML	0 00	\$ 151 18	\$ -	1 824 22	\$ 275 785 57	0 00	\$ -	1 824 22	\$ 276 786 68
						SUMA AMPLIACION	\$ 349 798 51	SUMA REDUCCION	\$ 87 040 22	SUMA DE CONVENIO	\$ 1 810 125 81
SUBTOTAL						\$ 8 601 906 11			SUBTOTAL		\$ 9 094 668 09
I.V.A. =						\$ 1 376 304 88			I.V.A. =		\$ 1 466 130 89
TOTAL						\$ 9 978 211 09			TOTAL		\$ 10 549 698 98

CONTRATISTA

HLB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V.

SUPERVISOR SIDUE

ING. LEONEL CUSTODIO ELLIOTT



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCION	DELEGACIÓN TECATE
NUMERO DEL OFICIO	009
EXPEDIENTE	

ASUNTO:

SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 03 DE ENERO DEL 2018.

ING. ENRIQUE ESQUIVEL RODRÍGUEZ

DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
CIUDAD.


POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS INVITAR A USTED A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010056894 "CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BULEVAR ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+600) TECATE, B.C." C-FM-16-TCT-34	MIÉRCOLES 10 DE ENERO 11:00 A.M.
--	-------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARÁ EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE

ARQ. HÉCTOR LEMUS VELA



C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA. Secretario de la SIDUE. Mexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA. Sub-secretario de la SIDUE. Mexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRIGUEZ. Coord. Técnico Especializado de Contraloría. Tijuana, B.C.
C.C.P. EXP. MIN



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCIÓN	DELEGACIÓN TECATE
NÚMERO DEL OFICIO	
EXPEDIENTE	007

ASUNTO:

SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 03 DE ENERO DEL 2018.


MTR. BLADIMIRO HERNÁNDEZ DÍAZ
SRIO. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
MEXICALI, B. C.

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS INVITAR A USTED A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010056894 "CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BULEVAR ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+600) TECATE, B.C." C-FM-16-TCT-34	MIÉRCOLES 10 DE ENERO 11:00 A.M.
---	-------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE


ARQ. HECTOR LEMUS VELA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO
DELEGACIÓN TECATE, B. C.
ESPACHAD
JAN 03 2018
ESPACHAD
DELEGACIÓN TECATE, B. C.

C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA-Secretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA- Sub-secretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRIGUEZ- Coord. Técnico Especializado de Contraloría Tijuana, B.C.

EXP/MIN
HLV/LFBC/rd



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCION	DELEGACIÓN TECATE
NUMERO DEL OFICIO	
EXPEDIENTE	008

SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

ASUNTO:

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 03 DE ENERO DEL 2018.

ING. HÉCTOR LEÓN BELTRÁN
HLB CONSTRUCTORA, S.A. de C.V.
PRESENTE


POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO SE LE CITA A USTED AL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010056894 "CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BULEVAR ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+600) TECATE, B.C." C-FM-16-TCT-34	MIÉRCOLES 10 DE ENERO 11:00 A.M.
---	-------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELEGADO DE LA SIDUE

ARQ. HECTOR LEMUS VELA



C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA-Secretario de la SIDUEMexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA.-Sub-secretario de la SIDUE Mexicali, B.C.
C.C.P. ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRIGUEZ.-Coord. Técnico Especializado de Contraloría. Tijuana, B.C.

C.C.P. EXP/MIN
/LFBC/aid



GOBIERNO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO	
SECCION	DELEGACIÓN TECATE
NUMERO DEL OFICIO	
EXPEDIENTE	006

ASUNTO: SE INVITA A PARTICIPAR EN EL ACTO
DE RECEPCIÓN - ENTREGA

TECATE, BAJA CALIFORNIA, A 03 DE ENERO DEL 2018.

C. FRANCISCO E. POSTLETHWAIPTÉ DUHAGON
DIR. DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO
MEXICALI, B. C.


POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS, Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA EN VIGOR, POR ESTE CONDUCTO NOS PERMITIMOS INVITAR A USTED A PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LA OBRA.

10010056894 "CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO VIAL EN EL BULEVAR ENCINOS (TRAMO KM. 0+000 AL KM. 0+600) TECATE, B.C." C-FM-16-TCT-34	MIÉRCOLES 10 DE ENERO 11:00 A.M.
--	-------------------------------------

EL ACTO SE CELEBRARA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DELEGACIÓN DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO, (665) 103-7525 Y 103-7524 FAX: 655-16-27 UBICADAS EN AV. EUSEBIO KINO No. 1178 FRACC. EL DESCANSO C.P. 21478 TECATE, B. C.

ATENTAMENTE
EL DELGADO DE LA SIDUE

ARQ. HECTOR LEMUS VELA



C.C.P. ARQ. FLORENCIO ALFONSO PADRÉS PESQUEIRA Secretario de la SIDUE
C.C.P. ARQ. OSCAR ALBERTO GRACIA VALENCIA Sub-secretario de la SIDUE
P. ARQ. ADOLFO VIZCARRA RODRIGUEZ Coord. Técnico Especializado de Contraloría

P. EXP/MIN
HLV/LFBC/...