



GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE

México, Baja California, a 11 de septiembre del 2015.

Convenio adicional No 04 al contrato No. C-PR-14-TIJ-SI-11, para los trabajos que se mencionan.

DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
SECCION	Secretaría <b>007791</b>
NUMERO DEL OFICIO	No 04 al contrato No. C-PR-14-TIJ-SI-11, para los trabajos que se mencionan.

295/149.1/111

**Asociación: Comercializadora Edificarte, S.A. de C.V. / Grupo Integral de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.**  
**Presente.**

**At'n: C. C.P. Raúl Melo Cabañas.**

Con el objeto de ejercer la inversión aprobada dentro de la modalidad de inversión: Programa Regional (PR), programa: Vialidades Urbanas (SI); según oficios de aprobación Nos. 10010129813, 10010129811, 10010129814, 10010129815 y 10010129812, todos de fecha 30 de julio del 2014, y 1225 de fecha 10 de septiembre del 2015, enviado por la Secretaría de Planeación y Finanzas y en base al dictamen técnico de fecha 24 de agosto del 2015, le informamos que se autoriza el convenio adicional No. 04 al contrato No. C-PR-14-TIJ-SI-11, para la obra:

- 10010049779 *Rehabilitación y modernización de patio estación Tijuana col. Libertad en Tijuana, B.C.*
- 10010049782 *Rehabilitación de la vía férrea en diversos tramos de la vía corta Tijuana-Tecate, en Tijuana, B.C.*
- 10010049780 *Trabajos de modernización, ampliación y complementación en estación García (primera etapa), en Tijuana, B.C.*
- 10010049781 *Obra de mejoramiento de cruce del FFCC sobre arrollo la Encantada (puente Matamuco) en Tijuana, B.C.*
- 10010049783 *Rehabilitación del túnel No. 3, Km. 70+350 de la vía corta del ferrocarril Tijuana-Tecate, en Tecate, B.C.*
- 10010053171 *Modernización, ampliación y complementación en Estación García, Baja California.*
- 10010053165 *Ferrocarril vía corta Tijuana-Tecate, rehabilitación de vías, Baja California.*

El monto contratado y asignado de:

\$ 196'078,431.37 (Ciento noventa y seis millones setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y uno pesos 37/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Se incrementa:

\$ 270'154,972.55 (Doscientos setenta millones ciento cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y dos pesos 55/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Para quedar en:

\$ 466'233,403.92 (Cuatrocientos sesenta y seis millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos tres pesos 92/100 M.N.) incluye el impuesto al valor agregado.

Se amplía el plazo de ejecución de los trabajos, correspondiendo como fecha de inicio el 04 de agosto del 2014, y de terminación el 15 de junio del 2016.

Le solicito presentar una póliza de fianza por el monto del anticipo a otorgar y otra por el 10% (diez por ciento) del nuevo monto del contrato para garantizar el cumplimiento del mismo.

Solicito a usted coordinarse con el C. Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho, Director de Obras de Infraestructura de Sidue para continuar los trabajos correspondientes.

**Atentamente.**

**El Secretario.**

**C. Ing. Manuel Guevara Morales.**

- Lic.-Antonio Valladolid Rodríguez.-Secretario de Planeación y Finanzas del Estado. Digital
- Lic. Bladimiro Hernández Díaz.- Director de Control y Evaluación Gubernamental. Digital
- Arq. Carlos Fernando Alfaro Esparza.-Subsecretario de SIDUE
- Ing. Francisco Javier Mejía Pancardo.- Director de Contratación y Costos (SIDUE). Digital
- Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez.- Director de Inversión Sectorial (SIDUE). Digital
- Ing. Ignacio Federico Arreola Camacho.- Director de Obras de Infraestructura (SIDUE). Digital

FJMP- NCM-CEC

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

ESPACHADO

16 DIC 2015

ESPACHADO

CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO  
MEXICALI BAJA CFA



**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 04**  
**AVISO DE INICIACION Y CONTROL DE OBRA**  
**CARATULA DE CONTRATO**

<b>PROYECTO INTEGRAL CONDICIÓN PAGO MIXTO</b>			
<b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</b>			
<b>CONTRATISTA</b>		<b>CONTRATO</b>	
<small>NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL</small> <b>ASOCIACIÓN: COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.</b>		<small>No. DE CONTRATO</small> <b>C-PR-14-TIJ-SI-11</b>	<small>FECHA DE CONTRATACION</small> <b>31 DE JULIO DEL 2014</b>
<small>HG. REG. FED. DE CONT.</small> <b>CED-060814-LI8</b>		<small>LICITACION No.</small> <b>LO-902006998-N11-2014</b>	<small>FECHA DE ADJUDICACION</small> <b>25 DE JULIO DEL 2014</b>
<small>DOMICILIO:</small> <b>LIBRAMIENTO ORIENTE No. 6237-15, JARDINES DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C.</b>		<small>MODALIDAD DE LA ADJUDICACION:</small> <small>ADJUDICACION DIRECTA ( )</small>  <small>LICITACION PUBLICA ( X )</small> <small>INV. A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ( )</small>	
<small>CORREO ELECTRONICO:</small>			
<small>NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA</small> <b>10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA COLONIA LIBERTAD EN TIJUANA. B.C.</b> <b>10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA. B.C.</b> <b>10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA). EN TIJUANA. B.C.</b> <b>10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATAMUCO) EN TIJUANA. B.C.</b> <b>10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE. EN TECATE. B.C.</b> <b>10010053171 MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA, BAJA CALIFORNIA.</b> <b>10010053165 FERROCARRIL VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, REHABILITACIÓN DE VÍAS, BAJA CALIFORNIA.</b>			
<small>CLASIFICACION Y FUENTE DE RECURSOS</small> <b>PR</b>		<small>DATOS EN CASO DE CREDITO EXTERNO</small>	
<small>No. DE OFICIO DE AUTORIZACION</small> <small>No.</small> <small>FECHA:</small>	<small>FECHA DE OFICIO DE APROBACION</small> <b>No. 10010129813, 10010129811, 10010129814, 10010129815, 10010129812 Y 1225</b> <small>FECHA: 30 JULIO DEL 2014 Y 10 SEPTIEMBRE DEL 2015</small>	<small>No. DE OFICIO DE APROBACION</small> <small>No.</small> <small>FECHA:</small>	<small>FECHA DE OFICIO DE APROBACION</small> <small>No.</small> <small>FECHA:</small>
<small>IMPORTE DEL CONTRATO</small> <small>MONTO BICIAL CONTRATADO</small> <b>\$195,023,448.18</b>	<small>ANTICIPO</small> <b>30%</b>	<small>GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO</small> <b>ACE FIANZAS MONTERREY</b>	<small>GARANTIA DE ANTICIPO</small> <b>ACE FIANZAS MONTERREY</b>
<small>IMPORTE DE LA ASIGNACION INICIAL</small> <b>\$195,023,448.18</b>		<small>No. E IMPORTE DE LA FIANZA</small> <b>1541889</b> <b>\$46,623,340.39</b>	<small>No. E IMPORTE DE LA FIANZA</small> <b>1541887</b> <b>\$58,507,034.45</b> <b>\$81,046,491.77</b> <b>\$139,553,526.22</b>
<b>CONTROL DE LA INVERSION</b>			
<small>(\$) MONTO CONTRATADO</small> <b>\$195,023,448.18</b> <b>\$1,054,983.19</b> <b>\$0.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$270,154,972.55</b> <b>\$466,233,403.92</b>	<small>FECHA</small> <b>31-Jul-14</b> <b>02-Mar-15</b> <b>25-May-15</b> <b>24-Ago-15</b> <b>11-Sep-15</b>	<small>(\$) MONTO ASIGNADO</small> <b>\$195,023,448.18</b> <b>\$1,054,983.19</b> <b>\$0.00</b> <b>\$0.00</b> <b>\$270,154,972.55</b> <b>\$466,233,403.92</b>	<small>FECHA</small> <b>31-Jul-14</b> <b>02-Mar-15</b> <b>25-May-15</b> <b>24-Ago-15</b> <b>11-Sep-15</b>
			<small>(\$) MONTO EJERCIDO /FECHA</small> <b>CONVENIO ADICIONAL No. 01</b> <b>CONVENIO ADICIONAL No. 02</b> <b>CONVENIO ADICIONAL No. 03</b> <b>CONVENIO ADICIONAL No. 04</b>
<small>VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION</small>			
<small>FECHA DE INICIO:</small> <b>04 DE AGOSTO DEL 2014</b>	<small>FECHA DE TERMINACION:</small> <b>15 DE JUNIO DEL 2016</b>		



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 04**  
**CARATULA DEL CONTRATO**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>No. DE CONTRATO</b> C-PR-14-TIJ-SI-11	<b>RAZON O DENOMINACION SOCIAL</b> ASOCIACIÓN: COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	<b>FECHA DE CONTRATACION</b> 31 DE JULIO DEL 2014
<b>No. DE LICITACION</b> LO-902006998-N11-2014	<b>DOMICILIO FISCAL</b> LIBRAMIENTO ORIENTE No. 6237-15, JARDINES DE AGUA CALIENTE, TIJUANA, B.C.	<b>FECHA DE ADJUDICACION</b> 25 DE JULIO DEL 2014
<b>R.F.C. DEL CONTRATISTA</b> CED-060814-L18	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACION (MARCAR CON UNA X)</b> CONVOCATORIA PUBLICA ( X ) INVITACION TRES PERSONAS ( ) ADJUDICACION DIRECTA ( )	<b>FECHA DE FALLO</b> 25 DE JULIO DEL 2014

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

No. Y NOMBRE DE LA OBRA	ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA							No. Y FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA COLONIA	196,078,431.37	196,078,431.37						
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.	50,000,000.00	50,000,000.00						
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA)	224,800,000.00	224,800,000.00						
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATAMUCO) EN TIJUANA, B.C.	470,878,431.37							
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.								
10010053171 MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA, BAJA CALIFORNIA.								
10010053165 FERROCARRIL VIA CORTA TIJUANA-TECATE, REHABILITACIÓN DE VÍAS, BAJA CALIFORNIA.								

MUNICIPIO Y LOCALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL CONTRATO							No. Y FECHA DE OFICIO DE APROBACION
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
TIJUANA, B.C.	195,023,448.18	195,023,448.18						10010129813,
CONV. ADICIONAL No. 01	1,054,983.19	1,054,983.19						10010129811,
CONV. ADICIONAL No. 02	0.00	0.00						10010129814,
CONV. ADICIONAL No. 03	0.00	0.00						10010129815,
CONV. ADICIONAL No. 04	270,154,972.55	270,154,972.55						10010129812 Y 1225
	466,233,403.92							30 JULIO DEL 2014 Y 10 SEPTIEMBRE DEL 2015

FONDO O MODALIDAD	ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA PRIMERA ASIGNACION							CODIGO PROGRAMATICO
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL	
PR	195,023,448.18	195,023,448.18						
CONV. ADICIONAL No. 01	1,054,983.19	1,054,983.19						
CONV. ADICIONAL No. 02	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL No. 03	0.00	0.00						
CONV. ADICIONAL No. 04	270,154,972.55	270,154,972.55						
	466,233,403.92							

	ESTRUCTURA FINANCIERA DEL ANTICIPO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMOS	COMUNIDAD	CREDITOS	MUNICIPAL
30%	58,507,034.45	58,507,034.45					
	81,046,491.77	81,046,491.77					
	139,553,526.22						

GARANTIA DE ANTICIPO	GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	GARANTIA DE VICIOS OCULTOS	RAZON SOCIAL DE LA COMPAÑIA AFIANZADORA
No. POLIZA IMPORTE 1541887 58,507,034.45 81,046,491.77 139,553,526.22	No. POLIZA IMPORTE 1541889 46,623,340.39	IMPORTE EN EL CONTRATO	ACE FIANZAS MONTERREY

PLAZO DE EJECUCION	
INICIO 04 DE AGOSTO DEL 2014	TERMINO 15 DE JUNIO DEL 2016

ING. FRANCISCO JAVIER MORALES PANCARDO  
 DIRECCIÓN DE CONTRATACION Y COSTOS (SIDUE)



**CONVENIO ADICIONAL No. 04  
AL CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONVENIO ADICIONAL No. 04 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (PROYECTO INTEGRAL) A PRECIO MIXTO (PRECIO ALZADO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y PRECIOS UNITARIOS, Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA) No. C-PR-14-TIJ-SI-11 QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO A LA QUE EN ESTE DOCUMENTO SE DENOMINARA "LA CONTRATANTE" REPRESENTADA POR EL C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, Y POR LA OTRA LA ASOCIACIÓN: COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V./ GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL MELO CABAÑAS, QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SERÁ DENOMINADA "LA CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:**

**DECLARACIONES:**

**I.-LAS PARTES DECLARAN:**

**I.1.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE CON FECHA 31 DE JULIO DEL 2014, CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (PROYECTO INTEGRAL) A PRECIO MIXTO (PRECIO ALZADO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y PRECIOS UNITARIOS, Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA), CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA CONSISTENTES EN:**

- 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATAMUCO), EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.**

**CON UN MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE:**

**\$ 195'023,448.18 (CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, AL 31 DE MARZO DEL 2015.**

**I.2.- CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2015, SE ELABORÓ EL CONVENIO ADICIONAL No. 01, EN EL CUAL SE INCREMENTÓ EL MONTO CONTRATADO A \$ 196'078,431.37, Y SE AMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 AL 15 DE JUNIO DEL 2015.**

**I.3.- CON FECHA 25 DE MAYO DEL 2015, SE ELABORÓ EL CONVENIO ADICIONAL No. 02, EN EL CUAL SE AMPLIÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.**

I.4.- CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2015, SE ELABORÓ EL CONVENIO ADICIONAL No. 03, EN EL CUAL SE MODIFICARON CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL Y EXTRAORDINARIA, SE INCLUYERON NUEVOS CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

I.5.- MOTIVO DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA; EL QUE ESTÁ REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXCEDEN DEL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DE SU PLAZO DE EJECUCIÓN Y MONTO DEL CONTRATO, SIN IMPLICAR VARIACIONES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBRA PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, "LA CONTRATANTE", CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO, PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS MEDIANTE CONVENIOS.

I.5.1.- ANEXOS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE CONVENIO:

	NOMBRE DEL ANEXO
	PRESUPUESTO DEL PRESENTE CONVENIO
	PROGRAMA DEL PRESENTE CONVENIO
	CONVENIO DE MODIFICACION AL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA
	VALIDACION DE LA CONTRATANTE AL CONVENIO DE MODIFICACION DE PARTICIPACION CONJUNTA
	NOTIFICACION DE LA CONTRATANTE A LA CONTRATISTA DE LA VALIDACION DEL CONVENIO DE MODIFICACION AL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA

I.6.- COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO POR INCREMENTO EN MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO, ÉSTOS NO SERAN SUJETOS DE AJUSTES, POR LO QUE LOS INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO PROPUESTOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS ORIGINALES DEL CONTRATO SEGUIRAN SIENDO LOS MISMOS HASTA EL FINAL DE LOS TRABAJOS.

II.- "LA CONTRATANTE" DECLARA QUE:

II.1.- A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE CELEBRAR ESTE CONVENIO ADICIONAL No. 04 EN RAZÓN DE LAS CAUSAS GENÉRICAS, DE ACUERDO AL DICTAMEN TÉCNICO CORRESPONDIENTE, QUE CONSISTEN EN LO SIGUIENTE: SE MODIFICAN CANTIDADES EN CONCEPTOS DE OBRA NORMAL Y EXTRAORDINARIA, SE INCLUYEN NUEVOS CONCEPTOS DE OBRA EXTRAORDINARIA, EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS (EJECUCIÓN DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS), INCREMENTANDO EL MONTO DEL CONTRATO, OTORGÁNDOSE UN 30 % DE ANTICIPO SOBRE ESTE INCREMENTO, Y SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

II.2.- LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA SEÑALADA EN LA DECLARACIÓN PRECEDENTE, HA SIDO APROBADA POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS EN LOS OFICIOS Nos. 10010129813, 10010129811, 10010129814, 10010129815, 10010129812, LOS CINCO DE FECHA 30 DE JULIO DEL 2014, Y 1225, DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

II.3.- CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2015 MEDIANTE OFICIO No. 007552, POR CONDUCTO DE SU DIRECCION JURIDICA, VALIDO EL CONVENIO DE MODIFICACION, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2015, AL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2014. VALIDACION QUE NOTIFICO AL CONTRATISTA, POR CONDUCTO DE SU TITULAR, EL 03 DE DICIEMBRE DEL 2015, MEDIANTE EL OFICIO No. 007553.

III.- "LA CONTRATISTA" DECLARA QUE:

III.1.- CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, Y QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELAS.

III.2.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LOS ASOCIADOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

III.2.1.- DEL ASOCIADO COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. DECLARA:

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 168908, VOLUMEN 1751, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 02, LIC. GABRIEL MORENO MAFUD, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO PARTIDA No. 5489371, DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, Y EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD LEGAL CON EL TESTIMONIO DE LA

ESCRITURA PÚBLICA No. 168908, VOLUMEN No. 1751, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. 02, LIC. GABRIEL MORENO MAFUD, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.

**III.2.2.- DEL ASOCIADO GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. DECLARA:**

QUE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE SU REPRESENTADA CON EL PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 41432, VOLUMEN 812, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 1994 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. CINCO, LIC. LUIS ALFONSO VIDALES MORENO., DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA No. 5042086, DE FECHA 24 DE MAYO DE 1994 Y EL REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD LEGAL CON EL TESTIMONIO NOTARIAL DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 41432, VOLUMEN 812, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 1994 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO No. CINCO, LIC. LUIS ALFONSO VIDALES MORENO., DE LA CIUDAD DE MEXICALI.

**III.3.- CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2015 CELEBRO CONVENIO DE MODIFICACION AL CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA, DE FECHA 09 DE JULIO DEL 2014, QUE TIENEN CELEBRADO ENTRE SI PARA EL PRESENTE CONTRATO LAS PERSONAS: NEXUMRAIL, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. Y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SE SEPARA DE LA SOCIEDAD LA EMPRESA NEXUMRAIL, S.A. DE C.V., POR LO QUE EN EL PRESENTE CONVENIO ASI COMO EN TODOS LOS CONVENIOS SUBSECUENTES Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE ELABOREN LA PARTICIPACION CONJUNTA DE LA CONTRATISTA SERA CON LAS PERSONAS: COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. Y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.**

**IV.- LAS PARTES DECLARAN QUE:**

**IV.1.- ESTÁN CONFORMES EN MODIFICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SEÑALADO EN LAS DECLARACIONES ANTERIORES BAJO LAS SIGUIENTES:**

**CLÁUSULAS**

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN MODIFICAR LAS CLÁUSULA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y QUINTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. C-PR-14-TIJ-SI-11, PARA QUEDAR DE AHORA EN ADELANTE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-**

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "LA CONTRATISTA" Y ÉSTA SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CATALOGO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO EJECUTIVO, EL PROGRAMA DEL PROYECTO EJECUTIVO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN, ESPECIFICACIONES, PROYECTO, PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (MODIFICADO) Y CATALOGO DE CONCEPTOS DE LA OBRA (MODIFICADO), QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, INCLUIDOS EN LOS ANEXOS Y QUE LOS MODIFICADOS SUSTITUYEN A LOS ENUNCIADOS EN LA DECLARACIÓN II.I.2, UNA OBRA (PROYECTO INTEGRAL) CONSISTENTE EN:

- 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.**
- 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATAMUCO), EN TIJUANA, B.C.**



- 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.
- 10010053171 MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA, BAJA CALIFORNIA.
- 10010053165 FERROCARRIL VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, REHABILITACIÓN DE VÍAS, BAJA CALIFORNIA.

**SEGUNDA. - IMPORTE DEL CONTRATO.-**

**EL MONTO CONTRATADO Y ASIGNADO DE:**

\$ 196'078,431.37 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**SE INCREMENTA:**

\$ 270'154,972.55 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 55/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**PARA QUEDAR EN:**

\$ 466'233,403.92 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 92/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

**REPRESENTANDO UN INCREMENTO ACUMULADO DEL 139.07 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO.**

**QUINTA.- ANTICIPOS:**

PARA LOS FINES QUE CORRESPONDEN DE LOS ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO. SE OTORGA EL 30 % DE ANTICIPO DEL MONTO DE INCREMENTO EN ESTE CONVENIO EQUIVALENTE A \$ 81'046,491.77, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO PRIMERA ASIGNACIÓN	\$ 58'507,034.45
ANTICIPO SEGUNDA ASIGNACIÓN (PRESENTE CONVENIO)	\$ 81'046,491.77
<b>TOTAL ANTICIPO ACUMULADO</b>	<b>\$ 139'553,526.22</b>

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-**

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO DE 408 (CUATROCIENTOS OCHO) DÍAS NATURALES; DEL 04 DE AGOSTO DEL 2014, AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SE AMPLIA 274 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO) DIAS, PARA UN TOTAL DE 682 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS) DIAS NATURALES, Y "LA CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2014, Y A CONCLUIR A MAS TARDAR EL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA MODIFICADA.

**REPRESENTANDO UN INCREMENTO ACUMULADO DEL 184.17' % DEL PLAZO ORIGINAL DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.**

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN DEJAR SUBSISTENTES TODAS Y CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CON EXCEPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES QUE POR MEDIO DE ESTE CONVENIO SE EFECTÚAN.

MANIFIESTA "LA CONTRATISTA" QUE CONOCE EL ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO, POR LO QUE LAS PARTES CONVIENEN QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE **CONVENIO ADICIONAL No. 04** SE SUJETAN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, POR LO TANTO "LA CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.



AMBAS PARTES, ENTERADAS DEL CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL No. 04,  
LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.  
EL SECRETARIO**

  
\_\_\_\_\_  
C. ING. MANUEL GUEVARA MORALES.

**ASOCIACIÓN: COMERCIALIZADORA EDIFICATE , S.A. DE C.V./  
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.  
"LA CONTRATISTA"**

  
\_\_\_\_\_  
C. C.P. RAÚL MELO CABAÑAS.

  
\_\_\_\_\_  
C. LIC. FRANCISCO FRANCO IBARRA.





PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

DICTAMEN TÉCNICO  
CONVENIO ADICIONAL # 4.

CONTRATO: C-PR-14-TIJ-SI-11

EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE (PROYECTO INTEGRAL) A PRECIO MIXTO (PRECIO ALZADO PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA OBRA) No. C-PR-14-TIJ-SI-11 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO ESTATAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO REPRESENTADA POR EL ING. MANUEL GUEVARA MORALES, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO Y POR LA OTRA LA EMPRESA "ASOCIACIÓN: COMERCIALIZADORA EDIFÍCATE, S.A. DE C.V. / GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL C. C.P. RAÚL MELO CABAÑAS ESTABLECE:

ANTECEDENTES:

LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PUBLICA NO. LO-902006998-N11-2014, SEGÚN EL ACTA DE FALLO DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2014, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I Y 45, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NO. 10010129813, 10010129811, 10010129814, 10010129815 Y 10010129812 TODOS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2014, EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

CON FECHA DE 24 DE AGOSTO DEL 2015 SE CELEBRÓ CONVENIO DE ADICIONAL NO. 3, MODIFICANDO LA CLÁUSULA PRIMERA EN SUS ANEXOS 2 Y 4, HAN SURGIDO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DE LAS DIFERENTES PARTIDAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SE MANTIENE LA CLASULA SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO.

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-  
UNA OBRA CONSISTENTE EN:

- 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.
- 10000049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.
- 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTOS EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.
- 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C.
- 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL NO. 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.

**SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-**

EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ASIGNADO ES:

\$ 196, 078,431.37 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 37/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).

**TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-**

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 316 (TRESCIENTOS DIECISÉIS) DÍAS NATURALES SEGÚN CONTRATO TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 04 DE AGOSTO DEL 2014 Y COMO FECHA DE TERMINACIÓN EL 15 DE JUNIO DEL 2015 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO.

**JUSTIFICACIONES Y MODIFICACIONES:**


DEBIDO AL DETERIORO A LO LARGO DE 100 AÑOS POR FALTA DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA Y POR NECESIDADES PROPIAS DE LA OBRA ES NECESARIO AUMENTAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA VÍA FÉRREA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA TECATE, SIENDO DE SUMA IMPORTANCIA CAMBIAR EL RIEL DE 90 LBS./PIE A 112-115 LBS./PIE PARA PODER OPERAR LAS CARGAS REQUERIDAS EN LA ACTUALIDAD, REEMPLAZAR TODOS LOS DURMIENTES, CAMBIAR LOS HERRAJES Y ACCESORIOS, NIVELAR Y COLOCAR BALASTO, PERFILAR, DEJAR PENDIENTES Y ELEVACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO REHABILITAR LOS CRUCES A NIVEL PARA EL CORRECTO PASO VEHICULAR E IMPLEMENTAR UNA SOLUCIÓN PLUVIAL INTEGRAL DE CUNETAS, PASOS, DESVÍOS, DESARENADORES, CAJAS DE CAPTACIÓN Y BOCAS DE TORMENTA PARA LA CONSERVACIÓN EFICAZ DE LA VÍA Y SU CORRECTA OPERACIÓN.

ASÍ MISMO SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE COMPLEMENTO DE LA ESTACIÓN GARCÍA CONSISTENTES EN REHABILITAR EL LADERO Y LA VÍA PRINCIPAL SUSTITUYENDO EL RIEL DE 90 LBS. /PIE A 112-115 LBS. /PIE PARA PODER OPERAR LAS CARGAS REQUERIDAS EN LA ACTUALIDAD, REMPLAZAR TODOS LOS DURMIENTES, CAMBIAR LOS HERRAJES Y ACCESORIOS, NIVELAR Y COLOCAR BALASTO, PERFILAR, DEJAR PENDIENTES Y ELEVACIONES NECESARIAS. TAMBIÉN SE REALIZARA LO COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE ASPERSORES EN EL ÁREA DE ALMACÉN Y UN TAQUE DE RESERVA DE EMERGENCIAS.

FINALMENTE SE CONSTRUIRÁ EL PATIO DE MANIOBRAS NÚMERO 2 QUE ES INDISPENSABLE PARA LA DESCARGA A CIELO ABIERTO DE PRODUCTOS COMO GRANOS, ARENA, GRAVA.

CABE MENCIONAR QUE LAS CANTIDADES DE OBRA NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE MENCIONAN EN LOS PARRAFOS QUE PRECEDEN FORMAN PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ENCUENTRAN DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE DICTAMEN TECNICO.

POR LO ANTERIOR SERÁ NECESARIO MODIFICAR LOS ANEXOS 2 Y 4 DE LAS DECLARACIONES DE LA **CLAUSULA PRIMERA** Y ADEMÁS MODIFICAR LAS **CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA** DEL CONTRATO SIENDO INTERÉS DE ESTA SECRETARIA REALIZAR TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CALIDAD Y TIEMPO, POR LO QUE ES FORZOSO LLEVAR ACABO CONVENIO ADICIONAL NO.4, COMO A CONTINUACIÓN SE ESTABLECE:




I.- UN MONTO CONTRATADO DE 196'078,431.37 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 37/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SE INCREMENTA \$ 270'154,972.55 (DOSCIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 55/100 M.N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN ESTE CONVENIO ADICIONAL NO.4 PARA QUEDAR UN IMPORTE CONTRATADO Y ASIGNADO DE 466'233,403.92 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 92/100 M..N.) INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

II.- SE AMPLÍA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE 408 (CUATROCIENTOS OCHO DIAS) NATURALES A 682 (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DÍAS) TENIENDO COMO FECHA DE INICIO EL 04 DE AGOSTO DEL 2014 Y FECHA DE TERMINACIÓN EL 15 DE JUNIO DEL 2016 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA ANEXO.

**DICTAMEN:**

EN BASE A LO ANTERIOR EXPUESTO Y APOYADOS EN EL ARTÍCULO 59, PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 DE SU REGLAMENTO EN VIRTUD DE QUE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE REFERENCIA SI EXCEDE EL 25% (VEINTICINCO), DEL MONTO Y PLAZO ORIGINAL, Y NO IMPLICA VARIACIONES AL OBJETO DEL MISMO, MODIFÍQUESE EL ANEXO 2 Y 4 DE LA PRIMERA CLAUSULA, DEL CONTRATO MEDIANTE EL CONVENIO ADICIONAL NO. 4.

**ELABORO:**

  
ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
SUPERVISOR DE OBRA

**REVISO:**

  
ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO  
JEFE DE DEPAT. CONSTRUCCIÓN VIAL

**AUTORIZÓ:**

  
ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO  
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

MEXICALI, B. C. A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.



GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  
DE BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SECCIÓN	DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA
NÚMERO OFICIO	1225
EXPEDIENTE	

Mexicali Baja California a 10 de Septiembre de 2015

**MANUEL GUEVARA MORALES.**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.**  
**PRESENTE.-**

Por medio del presente se Autorizan recursos, por un importe de **\$274'800,000.00** (Doscientos Setenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos 00/100 m. n.), como se indica:

Nombre de la Obra	Importe
MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA, BAJA CALIFORNIA.	50'000,000.00
FERROCARRIL VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, REHABILITACIÓN DE VÍAS, BAJA CALIFORNIA.	224'800,000.00
<b>Inversión total Autorizada</b>	<b>274'800,000.00</b>

Al respecto, me permito comunicarle que esta Secretaría Autoriza dicha cantidad con cargo a recursos de procedencia Federales, para la ejecución de las obras antes mencionadas.

Asimismo se le informa que la liberación del recurso estará sujeta a la formalización del procedimiento de contratación, así como a la disponibilidad financiera y presupuestal.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
**RECIBIDO**  
11 SEP 2015

ATENTAMENTE

**ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUEZ**  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO  
**ESPACIADO**  
SEP 10 2015  
**ESPACIADO**  
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Noemil León Mendoza  
Jefe del Depto. de Programación y Presupuesto de la Inversión Pública  
Elaboró

Ana Delia Quintero López  
Directora de Inversión Pública de la S.P.F.  
Validó

C.C.P. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ ARROYO- Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la SPF.-Presente.  
C.C.P. CARLOS FERNANDO ALFARO ESPARZA- Subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano -Presente  
C.C.P. ANA DELIA QUINTERO LÓPEZ- Directora de Inversión Pública de la SPF.- Presente  
C.C.P. ~~ANTONIO VALLADOLID RODRÍGUEZ~~  
C.C.P. ARCHIVO  
AVR/MALA/ADQ/NLM/avv\*

DATOS DEL CONTRATO		DATOS DEL CONVENIO	
CONTRATO No	IMPORTE	PERIODO DEL	
C-PR-14-TIJ-SI-11	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.	CONVENIO ADICIONAL No 4	
OBRA	10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DE FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.	FECHA DE CONVENIO	
FECHA DE INICIO	CONTRATO	PROGRAMA	
04 DE AGOSTO DEL 2014	31 DE MARZO DEL 2015	PRICONTINGENCIA	
FECHA DE INICIO	CONVENIO ADICIONAL No 4	FECHA DE TERMINACION	
04 DE AGOSTO DEL 2014	CONVENIO ADICIONAL No 4	15 DE JUNIO DEL 2016	
CLAVE	PARTIDAS	I M P O R T E S	
		ADITIVA	DEDUCTIVA
1)	PROYECTO EJECUTIVO	\$ 2,336,263.00	\$0.00
2)	EJECUCION DE OBRA 10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.	\$ 28,184,378.56	\$0.00
3)	10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.	\$ 29,711,540.80	\$0.00
4)	10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.	\$ 41,136,128.23	\$0.00
5)	10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C.	\$ 28,766,210.42	\$0.00
6)	10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.	\$ 38,898,609.48	\$0.00
7)	10010053165 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. (SEGUNDA ETAPA)	\$ 190,517,360.53	\$0.00
8)	10010053171 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (SEGUNDA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.	\$ 42,374,857.19	\$0.00
	SUMA	\$ 232,892,217.72	\$0.00
	16% I.V.A.	\$ 37,262,754.83	\$
	TOTAL	\$ 270,154,972.55	\$

CONTRATISTA

C.P. RAUL MELO CABANAS  
ADMINISTRADOR UNICO  
COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA

ARQ. FERNANDO HERRERIA RUIZ

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION VIAL

ING. EDGAR ARTURO AVAREZ ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO No. <b>C-PR-14-TIJ-SI-11</b>		IMPORTE: <b>\$196,078,431.37</b> INCLUYE I.V.A.		DATOS DEL CONVENIO	
OBRA: <b>10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO), EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DE FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.</b>				CONVENIO ADICIONAL No 4	
CONTRATISTA: <b>COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.</b>					
FECHA DE INICIO: <b>04 DE AGOSTO DEL 2014</b>		FECHA DE TERMINACION: <b>CONTRATO 31 DE MARZO DEL 2015</b>		FECHA DE CONVENIO: <b>11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015</b>	
FECHA DE INICIO: <b>04 DE AGOSTO DEL 2014</b>		FECHA DE TERMINACION: <b>CONVENIO AD No 4 15 DE JUNIO DEL 2016</b>		PR/CONTINGENCIA	

CLAVE	PARTIDAS	DE CONTRATO		I M P O R T E S	
		ADITIVA	DEDUCTIVA	ADITIVA	DEDUCTIVA
2)	EJECUCIÓN DE OBRA 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.	\$ 28,184,378.57			
	TERRACERIAS	\$ 73,336.00	\$ -		73,336.00
	CONSTRUCCION DE VIAS AUXILIARES (ESPUELAS)	\$ 10,156,905.64	\$ -		10,156,905.64
	MUROS DE CONTENCIÓN	\$ -	\$ -		-
	TALLER MECANICO	\$ -	\$ -		-
	EDIFICIO OFICINAS	\$ 10,344,785.56	\$ -		10,344,785.56
	LIMPIEZA Y ENTREGA FINAL	\$ 64,627.65	\$ -		64,627.65
	TRABAJS EXTRAORDINARIOS	\$ 7,544,723.72	\$ -		7,544,723.72
	TRABAJS EXTERIORES	\$ -	\$ -		-
	<b>SUMA</b>	\$ 28,184,378.56	\$ -		28,184,378.56
	<b>16% I.V.A.</b>	\$ 4,509,500.57	\$ -		4,509,500.57
	<b>TOTAL</b>	\$ 32,693,879.13	\$ -		32,693,879.13

CONTRATISTA: **C.P. RAUL MELO CABAÑAS ADMINISTRADOR UNICO COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C. V.**

COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA: **ARQ. FERNANDO HERREDIA RUIZ**

JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCION VIAL: **ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO**

DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: **ING. IGNACIO FEDERICO AREOLA CAMACHO**

<b>DATOS DEL CONTRATO</b>		<b>DATOS DEL CONVENIO</b>	
CONTRATO No	IMPORTE	CONVENIO ADICIONAL No 4	
C-PR-14-TU-SI-11	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.		
OBRA	10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DE FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.	IMPORTE DE CONVENIO <b>\$466,233,403.92</b>	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.		

<b>CARATULA DE CONVENIO</b>	FECHA DE INICIO	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	CONTRATO	PROGRAMA	FECHA DE CONVENIO
	04 DE AGOSTO DEL 2014	04 DE AGOSTO DEL 2014	31 DE MARZO DEL 2015	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		
	04 DE AGOSTO DEL 2014	CONVENIO AD No 4	FECHA DE TERMINACION	CONVENIO AD No 4		
			15 DE JUNIO DEL 2016			

<b>CLAVE</b>	<b>PARTIDAS</b>	<b>DE CONTRATO</b>	<b>ADITIVA</b>	<b>DEDUCTIVA</b>	<b>CONVENIO</b>
--------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------	-----------------

3)	<b>EJECUCIÓN DE OBRA</b> 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION VIA PRINCIPAL TRAMO: 5+000 a 7+560 CRUCES A NIVEL A REHABILITAR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 29,711,540.80	\$ 25,846,749.60	\$ -	\$ 25,846,749.60
		\$ 2,219,036.31	\$ -	\$ -	\$ 2,219,036.31
		\$ 1,645,754.89	\$ -	\$ -	\$ 1,645,754.89
	<b>SUMA</b>	\$ 29,711,540.80	\$ -	\$ -	\$ 29,711,540.80
	<b>16% I.V.A.</b>	\$ 4,753,846.53	\$ -	\$ -	\$ 4,753,846.53
	<b>TOTAL</b>	\$ 34,465,387.33	\$ -	\$ -	\$ 34,465,387.33

<b>CONTRATISTA</b> C.P. RAUL MELO CABANAS ADMINISTRADOR UNICO COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C.	<b>COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA</b> ING. FERNANDO HERRERIA RUIZ	<b>SUPERVISOR SUDUE</b> ING. RICARDO PEREZ VANCEZ	<b>JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION</b> VAL ING. EDGAR ARTURO VAREZ ESCOTO	<b>DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b> ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA TAMACHO
---	---	--	--	--

**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO No.	C-PR-14-TIJ-SI-11	IMPORTE	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.
OBRA	1001004979 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 1001004978 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DE FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.		
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO	CONTRATO	FECHA DE TERMINACION	PROGRAMA
04 DE AGOSTO DEL 2014	31 DE MARZO DEL 2015	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	PR/CONTINGENCIA
04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION CONVENIO AD No 4		
		16 DE JUNIO DEL 2016	

<b>CARATULA DE CONVENIO</b>	
CLAVE	<b>PARTIDAS</b>

PARTIDAS	I M P O R T E S		DEDUCTIVA	CONVENIO
	DE CONTRATO	ADITIVA		
4) EJECUCIÓN DE OBRA DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.	\$ 41,136,128.23			
TRABAJOS PRELIMINARES	\$ 2,261,720.94			2,261,720.94
CIMENTACIÓN	\$ 2,787,978.94			2,787,978.94
FIRMES	\$ 2,953,081.33			2,953,081.33
ESTRUCTURA METALICA	\$ 6,757,230.73			6,757,230.73
MUROS DE OFICINAS Y BODEGA	\$ 2,265,102.40			2,265,102.40
ENTREPISO Y AZOTEA DE OFICINA	\$ 496,875.30			496,875.30
CUBIERTA Y MUROS DE LAMINA	\$ 2,008,550.48			2,008,550.48
PAVIMENTOS, PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS	\$ 2,325,225.61			2,325,225.61
RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ 1,080,632.33			1,080,632.33
PUERTAS Y ACCESORIOS EN AREA DE CARGA Y DESCARGA	\$ 1,862,707.14			1,862,707.14
CCTV, VOCEO, VOZ Y DATOS	\$ 485,626.20			485,626.20
SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO	\$ 1,851,076.83			1,851,076.83
SISTEMA DE ALARMAS	\$ -			-
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CUARTOS FIROS	\$ 3,319,345.90			3,319,345.90
INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION	\$ 1,639,233.87			1,639,233.87
SISTEMA HIDROSANITARIO	\$ 817,644.62			817,644.62
HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 870,860.11			870,860.11
CONSTRUCCIÓN DE VIAS	\$ 5,034,728.06			5,034,728.06
MURO DE CONTENCIÓN EN AREA DE VIAS	\$ -			-
TRABAJOS FINALES	\$ 137,872.32			137,872.32
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2,180,635.11			2,180,635.11
<b>SUMA</b>	\$ 41,136,128.23			41,136,128.23
<b>16% I.V.A.</b>	\$ 6,581,780.52			6,581,780.52
<b>TOTAL</b>	\$ 47,717,908.75			47,717,908.75

CONTRATISTA: C.P. RAUL MELO CABAÑAS ADMINISTRADOR UNICO COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C.

COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA: ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ

SUPERVISOR S/DUE: ING. RICARDO PÉREZ SANCHEZ

EFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION VIAL: ING. EDGAR APURTO ALVAREZ ESCOTO

TRAYECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA: ING. INACIO FEDERICO ARBOLA CAMACHO



**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO No:	C-PR-14-TIJ-SI-11	IMPORTE:	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DE FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.		
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.		
FECHA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION:	CONTRATO 31 DE MARZO DEL 2015
FECHA DE INICIO:	04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION:	CONVENIO AD No 4 16 DE JUNIO DEL 2016
PROGRAMA:	PRICONTINGENCIA		
FECHA DE INICIO:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		

**DATOS DEL CONVENIO**

CONVENIO ADICIONAL No 4			
IMPORTE DE CONVENIO	\$466,233,403.92		

CLAVE	PARTIDAS	I M P O R T E S		
		DE CONTRATO	ADITIVA	DEDUCTIVA
5)	EJECUCIÓN DE OBRA	28,766,210.42		
	10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE ARROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C.	\$ 241,153.53	\$ -	\$ 241,153.53
	PRELIMINARES Y DEMOLICIONES	\$ 6,503,521.70	\$ -	\$ 6,503,521.70
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL	\$ 930,817.41	\$ -	\$ 930,817.41
	MUROS DE CONTENCION	\$ 1,759,223.08	\$ -	\$ 1,759,223.08
	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS	\$ 6,105,007.46	\$ -	\$ 6,105,007.46
	PUENTE A ( SOBRE LADERO)	\$ 5,540,455.25	\$ -	\$ 5,540,455.25
	PUENTE B ( SOBRE VIA PRINCIPAL)	\$ 683,163.97	\$ -	\$ 683,163.97
	CONSTRUCCIÓN DE VÍA TIPO TRADICIONAL Y DOS CAMBIOS DE VÍA	\$ 4,036,825.65	\$ -	\$ 4,036,825.65
	CONSTRUCCIÓN DE 504 METROS LINEALES DE VÍA	\$ 2,966,042.38	\$ -	\$ 2,966,042.38
	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>SUMA</b>	\$ 28,766,210.42	\$ -	\$ 28,766,210.42
	16% I.V.A.	\$ 4,602,593.67	\$ -	\$ 4,602,593.67
	<b>TOTAL</b>	\$ 33,368,804.09	\$ -	\$ 33,368,804.09

**CONTRATISTA**  
 C.P. RAÚL MELO CABANAS  
 ADMINISTRADOR ÚNICO  
 COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

**COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA**  
 ING. FERNANDO HERRERA RUIZ

**SUPERVISOR SUDJE**  
 ING. JESUS MORALES NIEVES

**JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION VIAL**  
 ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO

**DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
 ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO

# DATOS DEL CONTRATO

<b>CONTRATO No</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>DATOS DEL CONVENIO</b>
C-PR-14-TJ-SI-11	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.	CONVENIO ADICIONAL No 4
<b>OBRA</b>	10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA, TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROYO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C. REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DE FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.	IMPORTE DE CONVENIO <b>\$466,233,403.92</b>
<b>CONTRATISTA</b>	COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.	
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>FECHA DE CONVENIO</b>
04 DE AGOSTO DEL 2014	31 DE MARZO DEL 2015	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>PROGRAMA</b>	
04 DE AGOSTO DEL 2014	PRICONTINGENCIA	
	<b>FECHA DE TERMINACION</b>	<b>CONVENIO AD No 4</b>
	16 DE JUNIO DEL 2016	

CLAVE	PARTIDAS	I M P O R T E S		CONVENIO
		ADITIVA	DEDUCTIVA	
6)	<b>EJECUCION DE OBRA</b> 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C. ESTUDIOS PRELIMINARES Y TOPOGRAFICOS CONSTRUCCION DE VIA TIPO TRADICIONAL CONSTRUCCION DE JUEGO DE CAMBIO DE VIA No 10	\$ 38,898,609.48 \$ 38,898,609.48 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	38,898,609.48 - - - -
	<b>SUMA</b>	\$ 38,898,609.48	\$ -	\$ 38,898,609.48
	<b>16% I.V.A.</b>	\$ 6,223,777.52	\$ -	\$ 6,223,777.52
	<b>TOTAL</b>	\$ 45,122,387.00	\$ -	\$ 45,122,387.00

**CONTRATISTA**  
C.P. PAUL MELO CABANAS  
ADMINISTRADOR UNICO  
COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C.

**COORDINADOR DE OBRAS TONA COSTA**  
ARQ. FERNANDO HERDIA RUIZ

**SUPERVISOR SIDUE**  
ING. JESUS MORALES NIEVES

**EFEE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION VIAL DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**  
ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO

**SUPERVISOR ESCOTO**  
ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO



**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO No:	C-PR-14-TU-SI-11	IMPORTE:	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.
OBRA:	10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TUJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TUJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TUJUANA-TECATE, EN TUJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y	CONVENIO ADICIONAL No 4	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.	IMPORTE DE CONVENIO:	\$466,233,403.92
FECHA DE INICIO:	CONTRATO 04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION:	CONTRATO 31 DE MARZO DEL 2015
FECHA DE INICIO:	CONVENIO AD No 4 04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION:	CONVENIO ADI No 4 15 DE JUNIO DEL 2016
PROGRAMA:	PR	FECHA DE CONVENIO:	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

**CARATULA DE CONVENIO**

**PARTIDAS**

CLAVE	DESCRIPCION DE OBRA	DE CONTRATO			DEDUCTIVA	CONVENIO
		ADITIVA	ADITIVA	DEDUCTIVA		
7)	EJECUCION DE OBRA 10010053165 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TUJUANA-TECATE, EN TUJUANA, B.C. (SEGUNDA ETAPA)					
	REHABILITACION VIA COMPLEMENTO DE TUNEL #3	\$ -	\$ 173,873,285.24	\$ -	\$ -	\$ 173,873,285.24
		\$ -	\$ 16,644,075.28	\$ -	\$ -	\$ 16,644,075.28

CONTRATISTA	C.P. RAUL MELO CABANAS ADMINISTRADOR UNICO COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C.	ARQ. FERNANDO HEREDIA
COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA		
SUPERVISOR SIDUE	JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION	ING. RICARDO PEREZ SANCHEZ
SUMA \$	\$ 190,517,360.53	DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
16% I.V.A. \$	\$ 30,482,777.68	
TOTAL \$	\$ 221,000,138.21	

C.P. RAUL MELO CABANAS  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 COMERCIALIZADORA EDIFICATE S. A. DE C.

ARQ. FERNANDO HEREDIA

SUPERVISOR SIDUE

JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION

DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

ING. RICARDO PEREZ SANCHEZ

ING. BOGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO

ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO




CONTRATO No. C-PR-14-TLSL-11		IMPORTE \$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.		DATOS DEL CONVENIO	
OBRA 00104979 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD EN TIJUANA, B.C. (001004979) REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN LOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. (001004979) TRABAJO DE REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACION GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. (001004979) OBRA DE MEJORAMIENTO DE GRUPO DEL P.T.C. SUIRI		PROGRAMA		CONVENIO ADICIONAL No. 4	
FECHA DE INICIO 04 DE AGOSTO DEL 2014		FECHA DE TERMINACIÓN 31 DE MARZO DEL 2015		IMPORTE \$466,233,403.92	
FECHA DE INICIO (CONVENIO ADICIONAL No.4) 04 DE AGOSTO DEL 2014		FECHA DE TERMINACIÓN (CONVENIO ADICIONAL No.4) 16 DE JUNIO DEL 2016		FECHA DE CONVENIO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	
UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
ADITIVA					
DEDUCTIVA					

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CONCEPTO / PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>REHABILITADO DE VÍA</b>									
<b>REHABILITADO DE VÍA DEL KM</b>									
PRE 001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo topográfico (considerar como mínimo la utilización de una estación total) y personal especializado en topografía, medido a pato de parámetros exteriores de zapatas o banquetas, más 30 cm. Incluye: limpieza por medio manuales y/o mecánicos del área donde se trabajará, mano de obra, herramientas, equipo topográfico, hilo, cal, estacas, movimiento y maniobras del equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m <sup>2</sup>	0.00	\$6.48	\$0.00	46,965.3017	\$257,369.86	0.00	\$0.00
PRE 005	Carga y acarreo del material producido de los cortes y excavaciones dentro y/o fuera de la obra al 1er. KM, lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (todo medido en sección).	M3	0.00	\$33.35	\$0.00	18,110.40	\$603,991.84	0.00	\$0.00
T3 0014	Acarreo de material sobrante producido de los cortes y/o despalmas a kms. Subsecuentes (medido en sección). Considerando 1 km.	m <sup>3</sup> Km	0.00	\$4.93	\$0.00	181,105.40	\$892,849.62	0.00	\$0.00
RV 015	Desmontaje de vía existente, incluye: desmontaje de rieles, accesorios, durmiente creosotado, carga y acarreo hasta los primeros 15 km dentro de la ciudad; equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	m <sup>2</sup>	0.00	\$1,166.59	\$0.00	16,077.8000	\$18,756,200.70	0.00	\$0.00
RV 003	Mejoramiento de terreno hasta 40 m de alto x 4 de ancho con medios mecánicos con material de banco TUCURUGUAY o similar con un VRS mínimo del 30% que incluye: material, mano de obra, homogeneizado, compactado al 95% proctor, equipo, herramienta, limpieza, acarrees y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución (3.4 m <sup>3</sup> de material x m).	m <sup>3</sup>	0.00	\$571.35	\$0.00	16,077.8000	\$9,186,051.03	0.00	\$0.00
LAENC 134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) Inclusive, rieles de 112-115 LBS/YD, durmiente de madera o resaca de este, conforme a proyecto así como todo lo necesario para completa y correcta ejecución, operación y funcionalidad.	NIL	0.00	\$9,396.06	\$0.00	16,077.8000	\$154,990,173.47	0.00	\$0.00
<b>CRUCES A NIVEL A REHABILITAR</b>									
<b>PRELIMINARES Y APROCHES</b>									
PRE 001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo topográfico (considerar como mínimo la utilización de una estación total) y personal especializado en topografía, medido a pato de parámetros exteriores de zapatas o banquetas, más 30 cm. Incluye: limpieza por medio manuales y/o mecánicos del área donde se trabajará, mano de obra, herramientas, equipo topográfico, hilo, cal, estacas, movimiento y maniobras del equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos.	m <sup>2</sup>	0.00	\$5.48	\$0.00	4,970.00	\$27,235.60	0.00	\$0.00
PRE 003	Demolición por medios mecánicos de elementos de concreto, (medido en sección). Incluye: traslado a los primeros 20 m dentro de la obra, perfilado de elementos de concreto con cortadora de disco, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.00	\$505.04	\$0.00	745.50	\$376,507.32	0.00	\$0.00
PRE 004	Corte con máquina en terreno tipo "B" hasta 3.0 m de profundidad para desplante de pataformas, maquinaria, nivelación a cotas indicadas de proyecto y/o supervisión, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (todo medido en sección)	M3	0.00	\$57.42	\$0.00	3,479.00	\$199,764.18	0.00	\$0.00
PRE 005	Carga y acarreo del material producido de los cortes y excavaciones dentro y/o fuera de la obra al 1er. KM, lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (todo medido en sección)	M3	0.00	\$33.35	\$0.00	4,224.50	\$140,867.08	0.00	\$0.00
T3 0014	Acarreo de material sobrante producido de los cortes y/o despalmas a kms. Subsecuentes (medido en sección). Considerando 1 km.	m <sup>3</sup> Km	0.00	\$4.93	\$0.00	42,245.00	\$208,267.85	0.00	\$0.00
RV 010	Constitución de sub-rasante de 25 cm de espesor, con v.s > 15%; L.L. < 3%; con material de banco, de banco puesto en obra, escarificado, acamillado, incorporación de humedad, homogeneizado, tendido, compactado y afine (medido en sección), mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	0.00	\$34.17	\$0.00	621.25	\$21,228.11	0.00	\$0.00
PRE 007	Formación de terrceras al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGUAY y/o similar con un valor relativo de soporte mínimo del 30%, en capas de 20 cm de espesor, compactos por medios mecánicos, incluye: suministro de material, tendido, acamillado, incorporación de humedad, homogeneizado, ablandamiento y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, (todo medido en sección)	M3	0.00	\$159.16	\$0.00	621.25	\$98,878.15	0.00	\$0.00

UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
<b>CONTRATISTA</b>					
	18,110.40	\$603,991.84	\$603,991.84	18,110.40	\$603,991.84
	181,105.40	\$892,849.62	\$892,849.62	181,105.40	\$892,849.62
	16,077.80	\$18,756,200.70	\$18,756,200.70	16,077.80	\$18,756,200.70
	16,077.80	\$9,186,051.03	\$9,186,051.03	16,077.80	\$9,186,051.03
	16,077.80	\$154,990,173.47	\$154,990,173.47	16,077.80	\$154,990,173.47
	745.50	\$376,507.32	\$376,507.32	745.50	\$376,507.32
	3,479.00	\$199,764.18	\$199,764.18	3,479.00	\$199,764.18
	4,224.50	\$140,867.08	\$140,867.08	4,224.50	\$140,867.08
	42,245.00	\$208,267.85	\$208,267.85	42,245.00	\$208,267.85
	621.25	\$21,228.11	\$21,228.11	621.25	\$21,228.11
	621.25	\$98,878.15	\$98,878.15	621.25	\$98,878.15

COORDINADOR DE ZONA COSTA  
 ARO FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 JEFE DEL DEPTO. CONTRUCCION VIAL  
 ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO

CP RAUL MELO CABAÑAS  
 COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.



CONTRATO No. C-PR-14-TUS-11 IMPORTE \$196,078.431.37 INCLUYE I.V.A. \$196,078.431.37 REPARACION DE PAVIMENTO EN LA VÍA FERREA EN ESTACION TIJUANITA, COLOMBIA LIBERTAD, EN TIJUANITA, B.C. 0901049182 REPARACION DE LA VÍA FERREA EN ESTACION TIJUANITA, COLOMBIA LIBERTAD, EN TIJUANITA, B.C. 0901049189 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA FERREA EN ESTACION TIJUANITA, COLOMBIA LIBERTAD, EN TIJUANITA, B.C. 0901049187 OBRA DE MANTENIMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE PROGRAMA

FECHA DE INICIO 04 DE AGOSTO DEL 2014 31 DE MARZO DEL 2015 PRICONTINGENCIA

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO ADICIONAL No.4 16 DE JUNIO DEL 2015 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO /PARTIDA)	CONVENIO		ADITIVA		DEDUCTIVA		CONVENIO		
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PRE 008	Aline con mezcla mecanica de terraceras para dar nivel. Incluye mano de obra, herramientas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.00	\$8.44	\$0.00	4.970.00	\$41,946.80	0.00	\$0.00	4.970.00	\$41,946.80
TERR 005	Suministro y colocacion de base hidraulica de 20 cm de espesor compactos, con VRS minimo de 100% y compactada al 95% Proctor. En Base a la Norma SCT-N-CMF-4-02/04 "materiales para bases hidraulicas" y debera cumplir con lo indicado en la Tabla 3 y 4, de la columna de hasta 1 millon de ejes equivalentes. Incluye: suministro de la base hidraulica; incorporacion de humedead, afina, homogenizado, compactacion, rodillos y compactadores de impacto, camión volquete, retroexcavadora, mano de obra y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	0.00	\$204.76	\$0.00	1.491.00	\$305,297.16	0.00	\$0.00	1.491.00	\$305,297.16
RV 014	Suministro y colocacion de mezcla asfaltica en caliente tipo Densa para vialidades, colocadas en 2 capas compactadas al 95%, agregado maximo de 3/4" y asfalto PG-76-22, todo segun norma SCT-N-CMF-4-05-003/08 incluye riegos de impregnacion con emulsion asfaltica ECL-65 o similar, en proporcion 1.50 l/m <sup>2</sup> , juego de liga con asfalto ECR-65 o similar, proporcion de 0.50 l/m <sup>2</sup> , equipo mecanico, materiales y mano de obra equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su correcta ejecucion, para transicion losa-carpeta de 10 cm de espesor medido compacto.	0.00	\$315.65	\$0.00	2.485.00	\$784,887.25	0.00	\$0.00	2.485.00	\$784,887.25
EXT RV 24	Construccion de pavimento EN CRUCE VEHICULAR VIA DEL TREN de concreto hidraulico MPE-38 kg/cm <sup>2</sup> , TMA 1-1/2" con acelerante a 72 hr., extendido con regla vibratoria que debera incluir: suministro y colocacion de concreto, acabado rasado longitudinal con texturizado de peñe metalico con separaciones de 3 mts, incluye cuidado de la superficie con membrana parafinica base agua a razon de 0.50 litros/m <sup>2</sup> , corte con disco de diamante en sentido longitudinal y transversal a una profundidad de 1" y un espesor de 1/4", sellado de junta con bakers tod de 3/16" y sellador sonomeric 1 saeter de 1/8" de espesor, material, mano de obra, equipo y herramienta.	0.00	\$2,822.66	\$0.00	497.00	\$1,402,862.02	0.00	\$0.00	497.00	\$1,402,862.02
RV 017	CRUCES DEL KM.51+880 AL 56+100 Y DEL 56+360 AL 66+120 Suministro y colocacion de las placas de concreto (lcs de 2.5 x 62x 190m y una de 2.5 x 1.28 x 190 m) incluye: materiales, mano de obra pasador tornillo de sujecion, funda de acero de 2" x 4", armella de 1/2" para izala, concreto f'c= 350 kg/cm <sup>2</sup> rev 10 l/m <sup>2</sup> 3/4", acero f'y= 4,200 kg/cm en sentido longitudinal verita del No 4 (N2) @ 20 cm con espira No3 (3/8) @ 15 cm, angulo de acero 2" x 5/16" como refuerzo perimetral, todo segun proyecto, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	0.00	\$21,435.16	\$0.00	248.50	\$5,326,637.26	0.00	\$0.00	248.50	\$5,326,637.26
EXT RV 16	SEÑALAMIENTO DE OBRA Suministro y colocacion de señal preventiva DPI-07, TRAMO EN REPARACION ALUSIVO A OBRA", de lamina galvanizada calibre 16, de 56 x 178.0 cm, con fondo naranja con fleje y figura en negro, acabado excavacion, poste metalico, tornillos antivandlicos, tuercas, contadas, collar de base con concreto hecho en obra f'c= 150kg/cm <sup>2</sup> , de 0.30 x 0.30 x 0.50 m, mano de obra, herramienta y equipo, durante todo el proceso de la obra y/o obra.	0.00	\$3,540.51	\$0.00	29.40	\$104,090.99	0.00	\$0.00	29.40	\$104,090.99
EXT RV 18	Suministro y colocacion de señal preventiva tipo DPP (obra en servicio) simbolo PO-1 "Obras en el camino", de lamina galvanizada calibre 16, de 61.0 x 61.0 cm + ADICIONAL 20.0 x 61.0 con fondo naranja con fleje y figura en negro, acabado reflejante, se colocara de acuerdo al manual de dispositivos para control de tránsito de la S.C.T., incluye: excavacion, poste metalico, tornillos antivandlicos, tuercas, rondanas, collar de base con concreto hecho en obra f'c= 150kg/cm <sup>2</sup> , de 0.30 x 0.30 x 0.50 m, mano de obra, herramienta y equipo, durante todo el proceso de la obra y/o obra.	0.00	\$2,303.71	\$0.00	26.60	\$61,278.69	0.00	\$0.00	26.60	\$61,278.69
EXT RV 20	Delineador de franja reflejante	0.00	\$357.98	\$0.00	203.70	\$72,920.53	0.00	\$0.00	203.70	\$72,920.53
EXT RV 21	Banizadora TIPO II nueva	0.00	\$2,217.42	\$0.00	6.30	\$13,969.75	0.00	\$0.00	6.30	\$13,969.75
T3 0006	COMPLEMENTO DE TUNEL #3 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES Trazo y nivelacion EN TUNEL No 3 de terreno para desplante de cimentaciones con equipo topografico (considerar como minimo la utilizacion de una estacion total) y personal especializado en topografia, medida a patio de paramentos exteriores de zapatas o banquetas, más 30 cm. Incluye limpieza por medio manuales y/o mecanicos del area donde se trabajara, mano de obra, herramientas, equipo topografico, hilo, cal, estacas, movimiento y manutencion del equipo, así como todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.	0.00	\$7.91	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3 0007	Desmantelamiento de via existente EN TUNEL No.3, incluye: desmontaje de riel, accesorios, durmiente cronocada, carga y acarreo hasta los primeros 10 km, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion.	0.00	\$1,237.09	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3 0009	TERRACERIAS Desplante EN TUNEL No 3 del terreno natural en material "B" en un espesor promedio de 20 cms incluye cortes, acamellado, carga y acarreo al 1er.km (medido en seccion) así como todo lo necesario para su completa y correcta ejecucion	0.00	\$37.70	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

CONTRATISTA: COORDINADOR DE ZONA COSTA ARO, PERNANDO HEREDIA RUIZ

JEFE DEL DEPTO. CONTRUCCIONAL: ING. EDGAR ARROYO ALVAREZ ESCOTO



CONTRATO No		IMPORTE		DATOS DEL CONVENIO					
C-PR-14-TJLS-11		\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.		CONVENIO ADICIONAL No. 4					
OBRA		REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE PASEO ESTACION TUDAMA, COLONIA LIBERTAD, EN TUDAMA, B.C. 0070649732 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA LÍNEA MEXICANA EN TUDAMA, B.C. 0070649730 MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA E INSTALACION EN TUDAMA, B.C. 0070649731 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE PROGRAMA		IMPORTE DE CONVENIO: \$466,233,403.92					
FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		FECHA DE CONVENIO					
04 DE AGOSTO DEL 2014		31 DE MARZO DEL 2015		11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
FECHA DE INICIO (CONVENIO ADICIONAL No.4)		FECHA DE TERMINACION (CONVENIO ADICIONAL No.4)		FECHA DE CONVENIO					
04 DE AGOSTO DEL 2014		16 DE JUNIO DEL 2016		11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015					
CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO / PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
T3.0010	Excavación en TUNEL No 3 con máquina en material "B" en seco, incluye: equipo pesado, alfoje y extracción del material; amasado o limpieza de plantilla y/o taludes, remoción, carga y acarreo al primer kilómetro (medido en sección); equipo herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	m3		\$40.71	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3.0011	Excavación TUNEL No 3 con máquina en material "C" en seco, incluye: equipo pesado, alfoje y extracción del material; amasado o limpieza de plantilla y/o taludes, carga y acarreo al primer kilómetro (medido en sección); equipo herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	m3		\$91.84	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3.0012	Excavación TUNEL No 3 con máquina en material "C" en seco, incluye: equipo pesado, alfoje y extracción del material; amasado o limpieza de plantilla y/o taludes, carga y acarreo al primer kilómetro (medido en sección) mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		\$317.64	\$0.00	29,574.86	\$9,394,163.83	29,574.86	\$9,394,163.83
T3.0013	Formación de terracerías EN TUNEL No.3 al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGUAY y/o similar con un valor relativo de soporte mínimo del 30%, en capas de 20 cm de espesor, compactados por medios mecánicos. Incluye: suministro de material, terrado, acamellonado, incorporación de humedad, homogenizado, ablandamiento y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (todo medido en sección).	m3		\$264.58	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3.0014	Acarreo de material sobrante producto de los cortes y/o resquejados a kms. Subsecuentes (medido en sección) Considerando 1 km.	m3/km		\$4.93	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3.0015	Acomodo de material EN TUNEL No 3 en tramo de tiro, del producto de las demoliciones y/o cortes con tractor D-8. Incluye: descope, sobrecarreo, bandedo en capas y balceado (medido en sección).	m3		\$3.63	\$0.00	34,926.02	\$126,781.45	34,926.02	\$126,781.45
T3.0016	Suministro y colocación de base hidráulica EN TUNEL No.3 de 20 cm de espesor compactos, con VPS mínimo de 100% y compactada al 95% Proctor. En Base a la Norma SCT N-CMT-4-02/04 "materiales para bases hidráulicas" y deberá cumplir con lo indicado en la Tabla 3 y 4, de la columna de hasta 1 millón de ejes equivalentes. Incluye: suministro de la base hidráulica, incorporación de humedad, afino, homogenizado, compactación, rodillos y compactadores de impacto, camión volquete, retroexcavadora, mano de obra y herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		\$460.87	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
T3.0018	<b>DRENAJE PLUVIAL</b> Construcción de canchales laterales a las vías EN TUNEL No.3 de 150 lts/ml, con concreto f'c=250 kg/c2 de perfiles a 8" de espesor armada con malla electo soldada 6x6-10x10, incluye: excavaciones y/o rellenos compactos, compactados, perfilados a mano, todos los materiales mano de obra y equipo necesario para su correcta construcción (según proyecto).	ml		\$509.46	\$0.00	1,200.00	\$611,352.00	1,200.00	\$611,352.00
T3.0019	Construcción de contra-cuneta en la corona del talud EN TUNEL No.3 de 150 lts/ml, con concreto f'c=250 kg/c2 de 10 cms de espesor armada con malla electo soldada 6x6-10x10, incluye: excavaciones y/o rellenos compactos, perfilados a mano, todos los materiales mano de obra y equipo necesario para su correcta construcción (según proyecto).	ml		\$509.46	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
LAENC 134	<b>CONSTRUCCIÓN DE VIA TIPO TRADICIONAL</b> Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes que marca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) incluye: riel de 112-115 LBS/PIE, durmiente de madera creosotada de 7"x8" balastro 1/2", accesorios: placas de anclaje, placas de asiento, tornillos, tuercas, rondanas, clavos todo esto conforme a proyecto así como todo lo necesario para completa y correcta ejecución, operación y funcionalidad	ML		\$8,396.06	\$0.00	650.00	\$6,511,778.00	650.00	\$6,511,778.00
RV 0001 A	Desmantelamiento de vía existente, incluye: desmontaje de riel, accesorios, durmiente creosotada, carga y acarreo hasta los primeros 10 km dentro de la ciudad, equipo, herramienta y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.	ml		\$1,050.71	\$0.00	650.00	\$682,961.50	650.00	\$682,961.50
RV 003	Mejoramiento de terreno hasta 40 m de alto x 4 de ancho con medios mecánicos con material de banco TUCURUGUAY o similar con un VPS mínimo del 30% que incluye: material, mano de obra, homogenizado, terrado, compactado al 95% proctor, equipo, herramienta, limpieza, amasado y todo lo necesario para su completa y correcta ejecución.(3.4 m3 de material x m)	ml		\$571.35	\$0.00	650.00	\$371,377.50	650.00	\$371,377.50
LAENC 135	<b>CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE CAMBIO DE VIA No. 10</b> Construcción de juego de cambio de vía No. 10 que incluye herraje de ancho No. 10 nuevo de 115 lbs/yda con acero de inserto, acero mangnanso endurecido por forjado, agujas de 16" arbol alto 56-B con barras de conexión, 3 y 2, bloques en los taldes, accesorios de acuerdo al AREMA, juego de materia de cambio: placuelas, tornillos de 1 x 2, placas de asiento, clavos para vía de 5/8" x 6, onclas tipo omega, varillas de escantillon, biastro, material, mano de obra, equipo, herramienta, así como todo lo necesario para su completa y correcta ejecución operación y funcionamiento.	poza		\$703,815.07	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00

CONTRATISTA	SUBTOTAL	\$190,517,360.53
	I.V.A. 16%	\$30,482,777.68
	TOTAL	\$221,000,138.21

JEFE DEL DEPTO. CONTRUCCION VIAL  
ING. EDGAR ARROYO ALVAREZ ESCOTO

COORDINADOR DE ZONA COSTA  
ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ

CP. RAUL MELO CABANA  
COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.



**DATOS DEL CONTRATO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
 IMPORTE \$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.  
 OBRA: 1001004979 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C. 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.  
 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DEL 2014  
 FECHA DE TERMINACION: 31 DE MARZO DEL 2015  
 PROGRAMA: CONTRATO  
 PR/CONTINGENCIA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
 FECHA DE INICIO: 04 DE AGOSTO DEL 2014  
 FECHA DE TERMINACION: 16 DE JUNIO DEL 2016

**DATOS DEL CONVENIO**  
 CONVENIO ADICIONAL No 4  
 IMPORTE DE CONVENIO: \$466,233,403.92

**CARATULA DE CONVENIO**

**PARTIDAS**

CLAVE	DE CONVENIO	I M P O R T E S		CONVENIO
		ADITIVA	DEDUCTIVA	
8)	<b>EJECUCIÓN DE OBRA DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACION GARCIA (SEGUNDA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.</b>  REHABILITACION DE LADERO EN ESTACION GARCIA REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL ESTACION GARCIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PATIO DE MANOBRAS EST. GARCIA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AREA DE CASAS EST. GARCIA COMPLEMENTARIOS ESTACION GARCIA SEGUNDA ETAPA TALLER DE ARMONES CASETA DE ACCESO	\$ 6,369,629.08 \$ 16,671,609.06 \$ 8,476,433.90 \$ 971,956.43 \$ 7,922,796.21 \$ 1,872,054.54 \$ 90,377.96	\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ -	6,369,629.08 16,671,609.06 8,476,433.90 971,956.43 7,922,796.21 1,872,054.54 90,377.96
		SUMA \$ 42,374,857.19 16% I.V.A. \$ 6,779,977.15 TOTAL \$ 49,154,834.34		\$ 42,374,857.19 \$ 6,779,977.15 \$ 49,154,834.34

**CONTRATISTA**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA  
 SUPERVISOR SIVIVE  
 EFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION VIAL  
 DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

C.P. RAUL MELO CABANAS  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 ING. RICARDO PEREZ SANCHEZ  
 ING. EDGAR ARTURO GARCIA ESCOTO  
 ING. IGNACIO FEDERICO ARREOLA CAMACHO



CONTRATO N°	C-PR-14-TJ-SI-41	IMPORTE	\$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.	DATOS DEL CONVENIO
CUBRA	REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLOMIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. 1010040732 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERROVIARIA EN ESTACION TIJUANA, B.C. 1010040600 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. 1010040481 OBRA DE	FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DEL 2014	CONVENIO ADICIONAL N° 4 IMPORTE DE CONVENIO: \$466,233,403.92
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DEL 2015	
FECHA DE INICIO (CONVENIO ADIC N° 4)	04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACIÓN (CONVENIO ADIC N° 4)	16 DE JUNIO DEL 2016	FECHA DE CONVENIO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	ADITIVA	IMPORTE
UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	DEDUCTIVA	IMPORTE
UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	CONVENIO
UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE

EJECUCIÓN DE OBRA		CONCEPTO		DESCRIPCIÓN (CONCEPTO / PARTIDA)		DESGLOSADO		CONTRATO		ADITIVA		DEDUCTIVA		CONVENIO	
CLAVE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
RV 0001 A	m <sup>2</sup>	0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
LAENC 134	ML	0.00	\$1,050.71	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 003	ML	0.00	\$8,396.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
CVA 002	m <sup>3</sup>	0.00	\$571.35	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
DES-AGUA	lpo	0.00	\$703,815.07	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
LAENC 132A	lpo	0.00	\$187,200.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
LAENC 132A	m <sup>3</sup>	0.00	\$344.60	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 0001 A	m <sup>2</sup>	0.00	\$1,050.71	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
LAENC 134	ML	0.00	\$8,396.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 003	ML	0.00	\$571.35	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 017	pza	0.00	\$21,435.16	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 001	m <sup>2</sup>	0.00	\$5.48	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 004	M3	0.00	\$57.42	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 005	M3	0.00	\$33.35	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 009	m3km	0.00	\$3.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 007	m2	0.00	\$159.16	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 003	ML	0.00	\$502.39	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 004	m2	0.00	\$379.78	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 005	m3	0.00	\$204.76	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
TERR 005	M2	0.00	\$512.34	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 007	m <sup>2</sup>	0.00	\$5.48	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 001	M3	0.00	\$57.42	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 004	M3	0.00	\$33.35	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 009	m3km	0.00	\$3.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 003	ML	0.00	\$502.39	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 005	m2	0.00	\$29.78	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
TERR 005	m3	0.00	\$204.76	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 007	M2	0.00	\$512.34	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 001	m <sup>2</sup>	0.00	\$5.48	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 004	M3	0.00	\$57.42	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
RV 009	m3km	0.00	\$3.90	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 003	ML	0.00	\$502.39	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 005	m2	0.00	\$29.78	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
TERR 005	m3	0.00	\$204.76	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PPR 007	M2	0.00	\$512.34	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
LAENC 134	ML	0.00	\$8,396.06	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
CVA 002	lpo	0.00	\$703,815.07	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PAAC 07	pieza	0.00	\$328,237.13	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
PRE 001	m <sup>2</sup>	0.00	\$5.48	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
CIM 008	M <sup>2</sup>	0.00	\$25.36	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	
CIM 003	m <sup>3</sup>	0.00	\$154.57	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	

CONTRATISTA


COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ

JEFE DEL DEPTO. CONSTRUCCION VIAL

ING. OSCAR MATURO ALVAREZ ESCOTO





CONTRATO No	C-PR-14-TLUS-11	IMPORTE	\$196.078.431,37 INCLUYE IVA.	DATOS DEL CONVENIO
OBRA	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TUJANA, COLONIA LIBERTAD, EN TUJANA, B.C. 1001060402			CONVENIO ADICIONAL No. 4
FECHA DE INICIO	04 DE AGOSTO DEL 2014			IMPORTE DE CONVENIO
FECHA DE TERMINACION	31 DE MARZO DEL 2015			\$466.233.403,92
FECHA DE INICIO CONVENIO AD No. 4	04 DE AGOSTO DEL 2014			
FECHA DE TERMINACION CONVENIO AD No. 4	16 DE JUNIO DEL 2016			

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO / PARTIDA)	CONTRATO			CONVENIO			
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ADITIVA	DEDUCTIVA	IMPORTE
CIM 001	Colocacion de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclado normal Fc=100 kg/cm², incluye:	M²	84,93	\$9.721,94	\$0,00	0,00	0,00	\$9.721,94
CIM 002	Suministro y colocacion sacos de refuerzo Fy=4200 kg/cm², de 3/8" y hasta 2" de diametro en cimentacion.	KG	4.247,32	\$117.353,45	\$0,00	0,00	0,00	\$117.353,45
CIM 003	Suministro y colocacion de cimbra de madera comun en cimentacion; incluye: suministro y utilizacion de	M²	216,36	\$60.102,64	\$0,00	0,00	0,00	\$60.102,64
CIM 004	Bombeo de concreto premezclado normal con una resistencia Fc=250 kg/cm² en cimentacion.	M³	119,79	\$234.504,31	\$0,00	0,00	0,00	\$234.504,31
CIM 005	Carga y acarreo del material producido de los cortes y excavaciones dentro y/o fuera de la obra al 1er KM	M3	71,79	\$15.365,93	\$0,00	0,00	0,00	\$15.365,93
RV 007	Carga y acarreo del material producido de las demoliciones, a Kilometro subsiguiente responsabilizar del	m3/km	130,96	\$4.367,52	\$0,00	0,00	0,00	\$4.367,52
CIM 007	Impemehabilizacion de cimentacion (contra tablas, darios, trabes de liga y muros de enfase) con 2 capas sin	M²	1.309,60	\$5.107,44	\$0,00	0,00	0,00	\$5.107,44
TMEST 01	Suministro y colocacion de anclas de 1" x 32" de desarrollo total, con 15 cm de rosca 6" de dobles incluye,	pza	265,14	\$5.517,58	\$0,00	0,00	0,00	\$5.517,58
TMEST 03	Suministro y colocacion de grout en columnas base sklegout o similar que incluye: material, mano de obra,	m3	32,00	\$18.140,80	\$0,00	0,00	0,00	\$18.140,80
TMEST 04	Suministro de acero estructural en diferentes secciones y perfiles puestas en obra, todo segun proyecto. Incluye	kg	0,04	\$1.620,16	\$0,00	0,00	0,00	\$1.620,16
TMEST 05	Suministro de placas A36, cantanones, alfileres, ángulos y tensores necesarios en diferentes secciones y	kg	19.734,15	\$450.135,96	\$0,00	0,00	0,00	\$450.135,96
TMEST 06	Habilitado, montaje y nivelacion de acero estructural en diferentes secciones y perfiles, todo segun proyecto.	kg	2.022,83	\$46.140,75	\$0,00	0,00	0,00	\$46.140,75
TMEST 07	Suministro y aplicacion de recubrimiento de alta proteccion para estructura de acero con sistema de tres capas	kg	21.756,99	\$316.909,34	\$0,00	0,00	0,00	\$316.909,34
CC 003	Suministro y colocacion cubierta a base lamina KR-18 calibre 24 incluye: montaje y fijacion a la estructura	M2	21.756,99	\$169.486,95	\$0,00	0,00	0,00	\$169.486,95
CIM 001	Suministro y colocacion de tuberia pvc ocellula 40 para instalacion de acometida electrica, en forma	m	252,79	\$88.152,93	\$0,00	0,00	0,00	\$88.152,93
TME 02	Suministro e instalacion de bahero general marca square "d", 3 f., 4h., 220/127v con interruptor principal	pza	\$598,33	\$598,33	\$0,00	0,00	0,00	\$598,33
TME 03	Suministro y colocacion de luminaria fluorescente tipo l-bay 4x54 v, foco t-5, 220 v, con reflector pulido e espejo	pza	\$29.133,06	\$29.133,06	\$0,00	0,00	0,00	\$29.133,06
TME 04	Suministro y colocacion de luminaria para montaje de pared 250 w, 220 v, aditivos metalicos tipo walpack marca	pza	\$3.181,74	\$3.181,74	\$0,00	0,00	0,00	\$3.181,74
TME 06	Suministro y colocacion de lampara de emergencia con bateria de 90 minutos de respaldo 127 v, 10 w marca	pza	\$1.604,77	\$1.604,77	\$0,00	0,00	0,00	\$1.604,77
TME 07	Suministro y colocacion de luminaria fluorescente tipo schieffeler 1,22 m, 2x28 w, 127v con difusor de acrilico	pza	\$1.258,26	\$1.258,26	\$0,00	0,00	0,00	\$1.258,26
TME 09	Suministro y colocacion de luminario tipo spot fluorescente 15 cm, 2x26 w, 127v, marca cooper lightnght similar	pza	\$2.729,45	\$2.729,45	\$0,00	0,00	0,00	\$2.729,45
TME 10	Suministro e instalacion de tuberia tipo (2b) para lamparas compuesta de 2 # 10f, 1 # 10 f en tuberia de 16 mm;	tole	\$1.102,25	\$1.102,25	\$0,00	0,00	0,00	\$1.102,25
TME 11	Suministro e instalacion de tuberia tipo (2a) para contactos compuesta de 2 # 12f, 1 # 12 f en tuberia de 16 mm;	tole	\$36.258,66	\$36.258,66	\$0,00	0,00	0,00	\$36.258,66
TME 13	Suministro e instalacion de contactos polarizado 220v marca leviton o similar incluye materiales y mano de	pza	\$44.998,48	\$44.998,48	\$0,00	0,00	0,00	\$44.998,48
TMS 01	Fabricacion de registros sanitario de 0.40m x 0.60m hasta 2.80m de altura a base de block comun 15x20x40,	pza	\$693,97	\$693,97	\$0,00	0,00	0,00	\$693,97
TMS 02	Conexion a pozo, de visita mas cercano por medio de tubo de 8" de pvc sdr-35 (20 mt) incluye: material,	tole	\$12.379,72	\$12.379,72	\$0,00	0,00	0,00	\$12.379,72
TMS 03	Suministro e instalacion de tubo de 2" de abs para instalacion tuberia ventila, incluye: material, herramienta, mano de	ml	\$7.746,99	\$7.746,99	\$0,00	0,00	0,00	\$7.746,99
TMS 04	Suministro y colocacion de tubo de 2" de abs para instalacion sanitaria, incluye: material, herramienta, mano de	ml	\$63,94	\$63,94	\$0,00	0,00	0,00	\$63,94
TMS 05	Suministro y colocacion de tubo de 4" de abs para instalacion sanitaria, incluye: material, herramienta, mano de	ml	\$103,49	\$103,49	\$0,00	0,00	0,00	\$103,49
TMS 06	Salida para tubo ventila de 2" de tubo de abs, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario	salida	\$200,78	\$200,78	\$0,00	0,00	0,00	\$200,78
TMS 07	Salida para lavado de 2" tubo de abs, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario	salida	\$302,85	\$302,85	\$0,00	0,00	0,00	\$302,85
TMS 08	Salida para inodoro de 2" tubo de abs, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su	salida	\$200,78	\$200,78	\$0,00	0,00	0,00	\$200,78
TMS 09	Salida para mop sink de 2" tubo de abs, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para	salida	\$200,78	\$200,78	\$0,00	0,00	0,00	\$200,78
TMS 10	Suministro y Colocacion de lavamanos y mezcladoras economico marc vitamox imss , incluye llave de angulo,	pza	\$3.928,36	\$3.928,36	\$0,00	0,00	0,00	\$3.928,36
TMS 11	Suministro e instalacion de inodoro tipo cpcv 1/2", incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario	pza	\$2.507,86	\$2.507,86	\$0,00	0,00	0,00	\$2.507,86
TMIH 03	Salida hidraulica para inodoro tubo cpcv 1/2", incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario	salida	\$302,02	\$302,02	\$0,00	0,00	0,00	\$302,02
TMIH 04	Salida hidraulica para mop sink de 2" tubo cpcv 1/2", incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo	salida	\$481,33	\$481,33	\$0,00	0,00	0,00	\$481,33
TMIH 06	Salida hidraulica para mop sink de 2" tubo cpcv 1/2", incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo	salida	\$499,01	\$499,01	\$0,00	0,00	0,00	\$499,01
TF 0001	Limpieza gruesa y fina para conservacion e entrega de la obra incluye materiales de limpieza, equipo.	SEMANA	\$478,69	\$478,69	\$0,00	0,00	0,00	\$478,69
PRE 001	<b>CASETA DE ACCESO</b>		\$4.308,51	\$4.308,51	\$0,00	0,00	0,00	\$4.308,51
CIM 008	Trazo y nivelacion de terreno para desplante de cimentaciones con equipo topografico (considerar como minimo	m²	\$5,48	\$5,48	\$0,00	0,00	0,00	\$5,48
CIM 009	Excavacion a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad de 3,00 m con medidas en lineas de	M³	\$26,36	\$26,36	\$0,00	0,00	0,00	\$26,36
	Rellevo con material producido de la excavacion; incluye seleccion del material, agua para compactaciones,	m3	\$154,57	\$154,57	\$0,00	0,00	0,00	\$154,57

CONTRATISTA: **COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA**  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
**JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION VIAL**  
**ING. ESPERIDUO ALVAREZ ESCOTO**

CP. RAUL MELO CABANA  
 COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.



CONTRATO No. C-PR-14-TJ-LSH-11	IMPORTE \$196,078,431.37 INCLUYE I.V.A.	DATOS DEL CONVENIO
OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COCORA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C. (1001049732) REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA VÍA CORTA TIJUANA-ECATE, EN TIJUANA, B.C. (1001049733) MODERNIZACIÓN, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C. (1001049821) OBRA DE MODERNIZACIÓN	CONVENIO ADICIONAL No. 4	CONVENIO ADICIONAL No. 4
FECHA DE INICIO 04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION (CONVENIO No. 4) 31 DE MARZO DEL 2015	IMPORTE DE CONVENIO \$466,233,403.92
FECHA DE INICIO (CONVENIO No. 4) 04 DE AGOSTO DEL 2014	FECHA DE TERMINACION (CONVENIO No. 4) 16 DE JUNIO DEL 2016	

CLAVE	CONCEPTO	CONTRATO		ADITIVA		DEDUCTIVA		CONVENIO	
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclado normal Fc=100 kg/cm <sup>3</sup> incluye:		\$114.47	11.40	\$1,304.96	0.00	\$0.00	11.40	\$1,304.96
CIM.002	Suministro y colocación de refuerzo Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y hasta 2" de diámetro en cimentación.		\$27.63	176.64	\$4,880.58	0.00	\$0.00	176.64	\$4,880.58
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Incluye: suministro y utilización de		\$2,777.79	16.04	\$4,455.75	0.00	\$0.00	16.04	\$4,455.75
CIM.004	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resistencia Fc=250 kg/cm <sup>3</sup> en cimentación.		\$1,967.71	15.86	\$31,052.05	0.00	\$0.00	15.86	\$31,052.05
PRE.005	Bombeo de concreto. Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto para concreto bombeable, maquinaria.		\$214.04	3.36	\$719.17	0.00	\$0.00	3.36	\$719.17
RV.009	Carga y acarreo del material producido de las cortes y excavaciones dentro y/o fuera de la obra al Ter RM		\$33.35	5.79	\$193.10	0.00	\$0.00	5.79	\$193.10
M.JARD	Muro de jardinería con bloque de 15x20x40cm, varillas de 3/8" y bloque de 60 cm (horizontales) y		\$3.90	57.90	\$225.81	0.00	\$0.00	57.90	\$225.81
CIM.007	Impermeabilización de cimentación (contra trahes, dastos, trahes de liga y muros de enrase) con 2 capas sin		\$486.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
EP.001	Suministro y colocación de losa (de entrapco y azotea tipo vigueta y bovedilla de 20 cm de espesor total, firme		\$20.81	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00
PA.002	Suministro y colocación de Yaso en muros, a plomo y regla, de hasta 2 cm de espesor, hasta una altura de 5		\$1,041.94	25.47	\$530.03	0.00	\$0.00	25.47	\$530.03
MC.0017	Suministro y colocación de mezcla de cemento arena 1:4 a plomo de 1.5 cm de espesor incluye:		\$176.91	6.77	\$7,053.93	0.00	\$0.00	6.77	\$7,053.93
3.68	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE ABS PARA INSTALACION TUBERIA VENTILA, INCLUYE		\$177.81	102.30	\$18,189.96	0.00	\$0.00	102.30	\$18,189.96
3.67	SALIDA PARA LAVABO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y		\$235.90	1.00	\$235.90	0.00	\$0.00	1.00	\$235.90
3.66	SALIDA PARA INODORO DE 4" TUBO DE ABS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y		\$147.62	1.00	\$147.62	0.00	\$0.00	1.00	\$147.62
3.38	SALIDA PARA LAVABO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y		\$167.88	1.00	\$167.88	0.00	\$0.00	1.00	\$167.88
2.36	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE COBRE TIPO M DE 1/2". INC. CODOS.		\$930.78	1.00	\$930.78	0.00	\$0.00	1.00	\$930.78
2.69	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO INCLUYE APAGADOR SENCILLO, PLACA,		\$263.41	3.00	\$790.23	0.00	\$0.00	3.00	\$790.23
TMS.10	Suministro y colocación de inodoro de tanque a base de tubería de cobre tipo M de 1 1/2".		\$173.12	2.00	\$346.24	0.00	\$0.00	2.00	\$346.24
TMS.11	Suministro y colocación de lavamanos y mezcladora económica marca vitromax inss, incluye llave de ángulo.		\$3,828.36	1.00	\$3,828.36	0.00	\$0.00	1.00	\$3,828.36
			\$2,507.86	1.00	\$2,507.86	0.00	\$0.00	1.00	\$2,507.86
SUBTOTAL			\$0.00		\$42,374,857.19		\$0.00		\$42,374,857.19
I.V.A. 16%			\$0.00		\$6,779,977.15		\$0.00		\$6,779,977.15
TOTAL			\$0.00		\$49,154,834.34		\$0.00		\$49,154,834.34

CONTRATISTA  
 CP. RAUL MELO CABANAS  
 COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

COORDINADOR DE OBRAS ZONA COSTA  
 ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ

JEFE DEL DEPTO CONSTRUCCION VIAL  
 ING. EDGAR ARTURO ALVAREZ ESCOTO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJU</b>						
<b>PROYECTO EJECUTIVO</b>						
<b>10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN</b>						
<b>LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS</b>						
PE.001A	Levantamiento topográfico en un área de 25,718 m2 incluye; levantamiento	61,466.02	04/Ago/2014	21c	24/Ago/2014	61,466.02
<b>ESTUDIOS GEOTECNICOS Y MECANICA DE SUELOS</b>						
PE.002A	Estudio de mecanica de suelos en un area de 25,718 m2 que incluye 9 son	44,641.15	08/Ago/2014	20c	27/Ago/2014	44,641.15
<b>PLANOS, MEMORIAS DE TÉCNICA Y CÁLCULO</b>						
PE.010	Proyecto ejecutivo de muros de contención que incluye : planos de geomet	74,406.06	04/Ago/2014	20c	23/Ago/2014	74,406.06
PE.011	Proyecto ejecutivo de taller mecanico que incluye: proyecto arquitectonico,	143,088.56	10/Ago/2014	20c	29/Ago/2014	143,088.56
PE.012	Proyecto ejecutivo de vias auxiliares (espuelas) que incluye : la geometria c	135,075.58	17/Ago/2014	20c	05/Sep/2014	92,864.46
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>						
1	Recopilación de calas para la realización de prueba para determinar el grac	5,510.08	13/Ago/2014	171c	30/Ene/2015	592.16
2	Realización de la prueba para determinar de la resistencia a la compresión	14,115.58	07/Sep/2014	146c	30/Ene/2015	
3	Realización de la prueba para determinar el revenimiento del concreto fresc	2,309.60	07/Sep/2014	146c	30/Ene/2015	
4	Determinación de pesos volumétricos y humedad del lugar.	37,120.25	13/Ago/2014	29c	10/Sep/2014	23,401.98

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE APOLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>PLANOS DE OBRA TERMINADA</b>						
TF.0002	Entrega de planos de obra terminada en digital de todas las ingenierías, arqi	18,309.25	11/Feb/2015	48c	30/Mar/2015	
<b>10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEN</b>						
<b>LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS</b>						
PE.001	Levantamiento topografico en un area de 16,531 m2 incluye: levantamiento	39,509.09	04/Ago/2014	27c	30/Ago/2014	39,509.09
<b>ESTUDIOS GEOTECNICOS Y MECANICA DE SUELOS</b>						
PE.002	Estudio de mecanica de suelos en un area de 16,531 m2 que incluye 6 son	54,085.87	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	35,493.85
<b>PLANOS, MEMORIAS DE TÉCNICA Y CÁLCULO</b>						
PE.003	Proyecto ARQUITECTONICO en un area de 16,531 m2 que incluye: preser	109,892.01	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	72,116.63
PE.004	Proyecto ESTRUCTURAL en un area de 3,900 m2, y hasta 8 m de altura Ir	143,775.39	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	94,352.60
PE.005	Proyecto ELECTRICO en un area de 3,900 m2 Incluye:planos,calculo, deti	40,980.55	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	26,893.49
PE.006	Proyeto de SISTEMA HIDRONEUMATICO Y RED DE DRENAJE en un are	44,643.63	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	29,297.38
PE.007	Proyecto de SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, EXTRACTORES Y C	43,498.93	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	28,546.17
PE.008	Proyecto de SISTEMA DE PROTECCION VS INCENDIO en un area de 3;	51,511.88	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	33,804.67
PE.009	Proyecto de CCTV, VOCEO, VOZ Y DATOS en un area de 450 m2 de ofic	20,604.75	05/Ago/2014	41c	14/Sep/2014	13,521.87

C.P. RAÚL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA COPTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>CONTROL DE CALIDAD</b>						
1A	Recopilación de calas para la realización de prueba para determinar el grac	7,714.12	01/Sep/2014	152c	30/Ene/2015	
2A	Realización de la prueba para determinar de la resistencia a la compresión	21,643.87	17/Sep/2014	136c	30/Ene/2015	
3A	Realización de la prueba para determinar el revenimiento del concreto fresc	3,541.39	17/Sep/2014	136c	30/Ene/2015	
4A	Determinación de pesos volumétricos y humedad del lugar.	37,120.25	01/Sep/2014	16c	16/Sep/2014	
<b>PLANOS DE OBRA TERMINADA</b>						
TF.0002	Entrega de planos de obra terminada en digital de todas las ingenierías, arq	18,309.25	17/Feb/2015	41c	29/Mar/2015	
<b>10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AI</b>						
<b>LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS</b>						
LAENC.001	TRABAJOS PRELIMINARES (RECONOCIMIENTO DEL SITIO Y ALTERN.	36,779.30	04/Ago/2014	28c	31/Ago/2014	36,779.30
LAENC.002	TRABAJOS TOPOGRÁFICOS NECESARIOS PARA HIDROLOGÍA, HIDR/	46,843.01	04/Ago/2014	28c	31/Ago/2014	46,843.01
<b>ESTUDIOS GEOTECNICOS Y MECANICA DE SUELOS</b>						
LAENC.003	TRABAJOS DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTÉCNIA	131,088.67	23/Ago/2014	25c	16/Sep/2014	41,397.54
<b>PLANOS, MEMORIAS DE TÉCNICA Y CÁLCULO</b>						
LAENC.004	PROYECTO DE LADERO, GEOMETRÍA DE CANALIZACIÓN Y PUENTES	94,529.77	04/Ago/2014	43c	15/Sep/2014	61,167.28
LAENC.005	PROYECTO ESTRUCTURAL DE PUENTES (VÍA PRINCIPAL Y LADERO)	255,234.28	10/Ago/2014	37c	15/Sep/2014	147,768.01

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. : 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
LAENC.006	PROYECTO PLUVIAL: INCLUYE: DISEÑO GEOMÉTRICO, RASANTES, C	111,079.17	10/Ago/2014	37c	15/Sep/2014	64,310.06
LAENC.007	MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA, CÁLCULO DE VOLÚMENES Y GEN	71,879.51	17/Ago/2014	30c	15/Sep/2014	34,377.38
	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>					
1.B	Recopilación de calas para la realización de prueba para determinar el grac	6,061.09	17/Ago/2014	167c	30/Ene/2015	507.44
2.B	Realización de la prueba para determinar de la resistencia a la compresión	14,115.58	17/Ago/2014	167c	30/Ene/2015	1,181.73
3.B	Realización de la prueba para determinar el revenimiento del concreto fresc	2,309.60	17/Ago/2014	167c	30/Ene/2015	193.37
4.B	Determinación de pesos volumétricos y humedad del lugar.	37,120.25	17/Ago/2014	167c	30/Ene/2015	3,107.63
	<b>10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VIA I</b>					
	<b>LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS</b>					
T3.0001	ESTUDIOS PRELIMINARES Y TOPOGRÁFICOS	71,463.13	04/Ago/2014	26c	29/Ago/2014	71,463.13
	<b>ESTUDIOS GEOTECNICOS Y MECANICA DE SUELOS</b>					
T3.0002	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y GEOTÉCNIA	117,464.22	18/Ago/2014	20c	06/Sep/2014	78,309.52
	<b>PLANOS, MEMORIAS DE TÉCNICA Y CÁLCULO</b>					
T3.0003	PROYECTO GEOMÉTRICO, RASANTES, PERFILES, SECCIONES Y OE	77,562.05	04/Ago/2014	34c	06/Sep/2014	62,049.95
	<b>CONTROL DE CALIDAD</b>					

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
1C	Recopilación de calas para la realización de prueba para determinar el grado	1,653.02	18/Ago/2014	194c	27/Feb/2015	118.62
2C	Realización de la prueba para determinar de la resistencia a la compresión	5,646.22	04/Sep/2014	177c	27/Feb/2015	
3C	Realización de la prueba para determinar el reventamiento del concreto fresco	923.84	04/Sep/2014	177c	27/Feb/2015	
4C	Determinación de pesos volumétricos y humedad del lugar.	37,120.25	18/Ago/2014	16c	02/Sep/2014	31,409.45
<b>PLANOS DE OBRA TERMINADA</b>						
T3.0004	PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (GENERADORES, CATÁLOGO DE C	44,516.93	23/Feb/2015	37c	31/Mar/2015	
<b>EJECUCIÓN DE LA OBRA</b>						
<b>10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN</b>						
<b>TERRACERIAS</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	26,650.72	04/Ago/2014	11c	14/Ago/2014	26,650.72
TERR.002	Despalme del terreno natural en material "B" en un espesor promedio de 2(	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014	
TERR.003	Excavación con máquina en material "B" en seco; incluye: afloje con equip	0.00	08/Ago/2014	0c	07/Ago/2014	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGU,	0.00	11/Ago/2014	0c	10/Ago/2014	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compacto:	46,685.28	21/Ago/2014	19c	08/Sep/2014	25,757.40
<b>CONSTRUCCION DE VIAS AUXILIARES (ESPUELAS)</b>						
<b>ESPUELA #2 DE 244 METROS LINEALES</b>						

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCAÑADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	2'012,115.78	01/Sep/2014	91c	30/Nov/2014	
CVA.002	Suministro e instalación de Herraaje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	703,815.07	01/Sep/2014	73c	12/Nov/2014	
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	67,384.62	10/Sep/2014	66c	14/Nov/2014	
<b>ESPUELA #3 DE 190 METROS LINEALES</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	1'595,251.40	02/Oct/2014	92c	01/Ene/2015	
CVA.002	Suministro e instalación de Herraaje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	703,815.07	02/Oct/2014	70c	10/Dic/2014	
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	67,384.62	06/Oct/2014	80c	24/Dic/2014	
<b>ESPUELA #4 DE 135 METROS LINEALES</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	1'133,468.10	12/Oct/2014	93c	12/Ene/2015	
CVA.002	Suministro e instalación de Herraaje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	703,815.07	13/Oct/2014	80c	31/Dic/2014	
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	67,384.62	15/Oct/2014	82c	04/Ene/2015	
<b>ESPUELA #5 DE 200 METROS LINEALES</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	1'560,071.91	02/Oct/2014	90c	30/Dic/2014	
CVA.002	Suministro e instalación de Herraaje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	703,815.07	03/Oct/2014	79c	20/Dic/2014	
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	67,384.62	05/Oct/2014	81c	24/Dic/2014	

**C.P RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL**

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
<b>ESPUELA #6 DE 266 METROS LINEALES</b>					
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014
CVA.002	Suministro e instalación de Herraje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	703,815.07	22/Dic/2014	73c	04/Mar/2015
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	67,384.62	24/Dic/2014	79c	12/Mar/2015
<b>ESPUELA #7 DE 210 METROS LINEALES</b>					
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CVA.002	Suministro e instalación de Herraje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
<b>ESPUELA #8 DE 58 METROS LINEALES</b>					
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CVA.002	Suministro e instalación de Herraje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
<b>ESPUELA #9 DE 71 METROS LINEALES</b>					
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas viger	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CVA.002	Suministro e instalación de Herraje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CVA.003	Suministro e instalación de Tope de Vía formado de concreto armado cor	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
<b>MUROS DE CONTENCIÓN</b>					
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TERR.003	Excavación con máquina en material "B" en seco; incluye: afloje con equip	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro :	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del mate	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0005	Afine a MANO de terracerías para dar nivel. Incluye: mano de obra, herrarr	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclad	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y haste	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0008	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resistenc	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0009	Bombeo de concreto Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto pa	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0010	CIMBRA EN MUROS DE CONCRETO CON EL SISTEMA SYMON'S, POR	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0011	JUNTA DE CONSTRUCCION A BASE DE PLACAS DE CELOTEX. INCLU	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0012	DETALLADO DE MUROS CONTENCIÓN. INCLUYE: MATERIAL Y EQUIP	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0013	IMPERMEABILIZACION EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE BITUM	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
MC.0014	TUBO DE 2" (10 CM) DE DIAMETRO PVC SANITARIO PARA DRENES C	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
MC.0015	TUBO PERFORADO DE 4" (10 CM) DE DIAMETRO PVC SANITARIO , INI	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	01 Ago-31 Ago
MC.0016	COLOCACION DE GRAVA 1 1/2" EN FILTRO DE MURO , INCLUYE: MAT	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
MC.0017	Suministro y aplicación de recubrimiento para uso en muros y plafones inte	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>TALLER MECANICO</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equip.	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentri	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUG	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>CIMENTACION</b>						
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezcl	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMCIM.02	Suministro y colocación acero de refuerzo en zapatas F <sub>y</sub> =4200 kg/cm <sup>2</sup> dt	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inc	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
CIM.004	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resiste	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
CIM.005	Bombeo de concreto Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto l	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
CIM.006	Construcción de muro de enrase de 20 cm espesor a base de block dala	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
CIM.007	Impermeabilización de cimentación (contra trabes, dados, trabes de liga )	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AREOLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
CIM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del m <sup>3</sup>	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMCIM.10	Suministro y colocación de concreto premezclado normal F'c=250kg/cm <sup>2</sup>	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>ESTRUCTURA</b>						
TMEST.01	Suministro y colocación de anclas de 1" x 32" de desarrollo total con 15	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMEST.03	Suministro y colocación de grout en columnas base sikagrout o similar q <sub>u</sub>	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMEST.04	Suministro de acero estructural en diferentes secciones y perfiles puesto	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMEST.05	Suministro de placas A36, cartabones, atizadores, ángulos y tensores m <sup>2</sup>	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMEST.06	Habilitado, montaje y nivelación de acero estructural en diferentes seccion	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMEST.07	Suministro y aplicación de recubrimiento de alta protección para estructu	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>MUROS DE BLOCK</b>						
M.001	Construcción de muro de 20 cm espesor a base de block de 20x20x40 cm	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
M.002	Construcción de cerramiento sobre vanos en oficina y gala de remate en	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TM.0045	Construcción de castillo tipo KA de 20 x 20 cm con 4 varillas de 1/2" y est	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TM.0046	Construcción de castillo tipo KB de 20 x 40 cm con 4 varillas de 1/2" mas	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
TM.0047	Construcción de cerco tubular de 2" x 1.20 mts de altura incluye: suministri	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	01 Ago-31 Ago
<b>TECHUMBRE Y PLAFONES</b>						
CC.003	Suministro y colocación cubierta a base lamina KR-18 calibre 24 Incluye:	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>ACABADOS</b>						
MC.0017	Suministro y aplicacion de recubrimiento para uso en muros y plafones in	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
RA.006	Suministro y colocacion de azulejo de 30 x 30 cm modelo vantagio o simi	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
RA.009	Suministro y colocacion de loseta antiderrapante de 33 x 33 cm modelo M	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>PUERTAS, VENTANAS Y REJILLAS DE VENTILACION</b>						
TMPVR.01	Suministro y colocacion de puerta acerada tipo enrollable de 4.00 de ancl	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.02	Suministro y colocacion de puerta acerada tipo enrollable de 3.00 de ancl	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.02f	Suministro y colocación de puerta acerada tipo enrollable de 4.00 de ancl	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.03	Suministro y colocacion de ventanas de 1.22x1.22m de aluminio anoniza	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.04	Suministro y colocación de puerta metálica sencilla Standard AMWELD 1	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.05	Cerco perimetral 2.40 m de altura con malla ciclónica y puas en la parte	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMPVR.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER DE ALUMINIO ESTACION.	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					
TMIE.01	Suministro y colocacion de tuberia pvc cedula 40 para instalacion de act	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.02	Suministro e instalacion de tablero general marca square"d , 3 f - 4h , 22c	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.03	Suministro y colocacion de luminaria fluorescente tipo f-bay 4x54 w, foco	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.04	Suministro y colocacion de luminaria para montaje de pared 250 w, 220 v	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.05	Suministro y colocacion de luminaria de emergencia con anuncio indicad	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.06	Suministro y colocacion de lampara de emergencia con bateria de 90 min	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.07	Suministro y colocacion de luminaria fluorescente tipo sobreponer 1.22 m	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.08	Suministro e instalacion de extractor de aire tipo plafonero marca greenht	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.09	Suministro y colocacion de luminario tipo spot fluorescente 15 cm. 2x26 v	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.10	Suministro e instalación de tubería tipo ( 2b ) para lamparas compuesta d	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.11	Suministro e instalacion de tuberia tipo ( 2a ) para contactos compuesta	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.12	Suministro e instalacion de contactos polarizado 15a, 127v marca leviton (	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
TMIE.13	Suministro e instalacion de contactos polarizado 220v marca leviton o sir	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015
<b>INSTALACION SANITARIA</b>					

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01 Ago-31 Ago	
TMIS.01	Fabricacion de registros sanitario de 0.40m x 0.60m hasta 2.80m de altura	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.02	Conexion a pozo de visita mas cercano por medio de tubo de 8" de pvc	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.03	Suministro e instalacion de tubo de 2" de abs para instalacion tuberia ve	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.04	Suministro y colocacion de tubo de 2" de abs para instalacion sanitaria, i	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.05	Suministro y colocacion de tubo de 4" de abs para instalacion sanitaria, i	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.06	Salida para tubo ventila de 2" de tubo de abs. incluye: material, herramie	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.07	Salida para inodoro de 4" tubo de abs. incluye: material, herramienta, m	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.08	Salida para lavabo de 2" tubo de abs, incluye: material, herramienta, ma	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.09	Salida para mop sink de 2" tubo de abs. incluye: material, herramienta, n	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.10	Suministro y Colocacion de inodoro de tanque, incluye: llave de angulo, n	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.11	Suministro y colocacion de lavamanos y mezcladoras economico marc vi	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.12	Suministro y colocacion de llaves para regadera marca helvex o similar, it	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIS.13	Suministro y colocacion de tarja de acero inoxidable tipo lavabo 2 salidas	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
<b>INSTALACION HIDRAULICA</b>							
TMIH.01	"Suministro y colocacion de tubo de 2" de pvc c80 (50mm) para instalaci	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		
TMIH.02	"Suministro e instalacion de tubo de 3/4" cpvc ramal principal, incluye: m	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015		

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCAÑADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duraciór	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
TMIH.03	Suministro e instalacion de tubo de 1/2" cpvc , incluye: material, herram	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMIH.04	Salida hidraulica para inodoro tubo cpvc 1/2" , incluye: material, herramie	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMIH.05	Salida hidraulica para lavabo de 2" tubo cpvc 1/2" , incluye: material, her	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
TMIH.06	Salida hidraulica para mop sink de 2" tubo cpvc 1/2" , incluye: material, t	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>FOSA PARA INSPECCION DE LOCOMOTORAS</b>						
TMFIL.01	Fabricación de muro de contención para fosa de inspección de 30cms de	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>GRUA VIAJERA</b>						
TMGV.01	Sumisito y colocación de GRUA VIAJERA marca KONEGRANES o simik	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>VIA DE APROXIMACION A FOSA</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de via Ferroviaria diseñada bajo las normas vigei	0.00	06/Nov/2015	0c	05/Nov/2015	
<b>CONSTRUCCION OFICINAS ESTACION TIJUANA</b>						
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equip	2,575.60	04/Feb/2015	2c	05/Feb/2015	
PRE.002	Suministro y colocación de letrero de obra computarizado con una dimen:	5,781.54	04/Feb/2015	2c	05/Feb/2015	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUG	111,412.00	06/Feb/2015	16c	21/Feb/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
<b>CIMENTACIÓN</b>					
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclado	22,036.62	08/Feb/2015	4c	11/Feb/2015
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y has	368,927.92	10/Feb/2015	25c	06/Mar/2015
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inc	249,058.18	06/Mar/2015	10c	15/Mar/2015
CIM.004	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resiste	282,752.06	15/Mar/2015	5c	19/Mar/2015
CIM.005	Bombeo de concreto Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto {	24,758.01	15/Mar/2015	5c	19/Mar/2015
CIM.007	Impermeabilización de cimentación (contra trabes, dados, trabes de liga )	6,846.49	19/Mar/2015	4c	22/Mar/2015
CIM.008	Excavación a máquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad	8,721.47	04/Feb/2015	5c	08/Feb/2015
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del ma	33,261.92	01/Abr/2015	15c	15/Abr/2015
<b>FIRMES</b>					
F.002	Bombeo de concreto para firme, banquetas y nariz perimetral. Incluye: bo	0.00	15/Abr/2015	0c	14/Abr/2015
F.003	Construcción de Diamante para firme en columnas metálicas hasta de 9	99,363.60	17/Abr/2015	3c	19/Abr/2015
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>					
TMEST.03	Suministro y colocación de grout en columnas base sikagROUT o similar ql	12,151.17	28/Abr/2015	3c	30/Abr/2015
TMEST.04	Suministro de acero estructural en diferentes secciones y perfiles puesto	1'327,670.19	26/Abr/2015	3c	28/Abr/2015
TMEST.05	Suministro de placas A36, cartabones, atezadores, ángulos y tensores n	119,225.59	17/Abr/2015	10c	26/Abr/2015

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA COPTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCAÑADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
TMEST.06	Habilitado, montaje y nivelación de acero estructural en diferentes secciones	947,245.97	26/Abr/2015	25c	20/May/2015	
TMEST.07	Suministro y aplicación de recubrimiento de alta protección para estructura	506,454.78	26/Abr/2015	25c	20/May/2015	
<b>MUROS</b>						
M.001	Construcción de muro de 20 cm espesor a base de block de 20x20x40 cm	469,664.94	28/Abr/2015	40c	06/Jun/2015	
M.002	Construcción de cerramiento sobre vanos en oficina y dala de remate en	195,144.12	20/May/2015	20c	08/Jun/2015	
M.003	Construcción de muro de 12 cm de espesor, fabricado a base de bastidor	288,004.11	02/May/2015	22c	23/May/2015	
M.004	Construcción de castillo tipo KA de 20 x 20 cm con 4 varillas de 1/2" y est	149,708.02	30/May/2015	11c	09/Jun/2015	
M.005	Construcción de castillo tipo KB de 20 x 40 cm con 4 varillas de 1/2" mas	45,939.10	30/May/2015	11c	09/Jun/2015	
<b>ENTREPISO Y AZOTEA DE OFICINA</b>						
EP.002	Suministro y colocación de entortado de 5 cm promedio incluye; concret	0.00	20/May/2015	0c	19/May/2015	
EP.003	Suministro y colocación de impermeabilizante de 5 años de duración ma	65,064.67	25/May/2015	5c	29/May/2015	
<b>PAVIMENTOS, PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS</b>						
PPR.004	Construcción de banqueta de 10 cm de espesor a base concreto preme;	75,602.90	26/Mar/2015	15c	09/Abr/2015	
<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>						
RA.001	Construcción de plafón rígido std de tablaroca, con suspensión oculta a b	55,958.39	25/May/2015	5c	29/May/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
RA.002	Suministro y colocación de Yeso en muros, a plomo y regla, de hasta 2 c	105,218.99	06/Jun/2015	5c	10/Jun/2015	01 Ago-31 Ago
RA.002.A	Suministro y colocación de emplatado de mezcla de cemento arena 1:4 a 1	200,496.78	06/Jun/2015	5c	10/Jun/2015	
RA.003	Suministro y aplicación de sellador semi-mate para pisos marca Ashford.	0.00	10/Jun/2015	0c	09/Jun/2015	
MC.0017	Suministro y aplicación de recubrimiento para uso en muros y plafones in	265,051.75	10/Jun/2015	5c	14/Jun/2015	
RA.006	Suministro y colocación de azulejo de 30 x 30 cm modelo ventaja o simi	93,824.53	08/Jun/2015	5c	12/Jun/2015	
RA.007	Suministro y colocación de porcelanato de 60 x 60 cm modelo ventaja cc	531,702.74	01/Jun/2015	15c	15/Jun/2015	
RA.008	Suministro de zoclo de madera de 5" de madera tipo MDF acabado con p	0.00	01/Jun/2015	0c	31/May/2015	
RA.009	Suministro y colocación de loseta antiderrapante de 33 x 33 cm modelo M	18,346.53	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015	
<b>CCTV, VOCEO, VOZ Y DATOS</b>						
1.01	Suministro e instalación de equipo de grabación digital de 16 canales mai	18,960.50	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015	
1.02	Suministro e instalación de cámara a color tipo bullet, 700 TVL, sensor de	10,061.00	05/Jun/2015	3c	07/Jun/2015	
1.03	Suministro e instalación de cámara a color mini domo, 700 TVL, interior n	25,845.15	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.04	Suministro e instalación de fuente de poder de 16 canales a 24VAC 12 A	5,139.92	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015	
1.06	Suministro e instalación de monitor LCD de 19" para CCTV modelo HDC-	7,482.19	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015	
1.07	Suministro e instalación de conector BNC modelo HTA-1104 marca HUN	180.04	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.08	Suministro e instalación de cable siames RG-59/U con 2 x 18AWG mode	4,527.37	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
1.10	Suministro e instalación de controlador de 3 zonas con puerto de música	8,711.17	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015
1.12	Suministro e instalación de bocina de plafón de 8" marca Valcom modelo	48,511.37	05/Jun/2015	3c	07/Jun/2015
1.13	Suministro e instalación de control de volumen de pared modelo V-2992-1	2,094.53	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015
1.14	Suministro e instalación de puente metálico para bocina de plafón model	37,935.92	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.15	Suministro e instalación de capuchón metálico para bocina de plafón moc	44,226.52	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.16	Suministro e instalación de fuente de poder de 40 unidades modelo VP-2	3,283.80	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015
1.17	Suministro e instalación de reproductor de 5 discos compactos genérico.	5,033.21	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015
1.18	Suministro e instalación de cable UTP CAT 5E modelo 66445812 marca	0.00	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015
1.19	Suministro e instalación de Rack Metálico marca Panduit modelo cmr 19	11,686.68	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.20	Suministro e instalación de regleta eléctrica de 8 contactos modelo North	3,423.96	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.21	Suministro e instalación de organizador doble vertical marca Panduit moc	20,355.56	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.22	Suministro e instalación de organizador doble de 2ur horizontal marca Pa	12,607.35	05/Jun/2015	3c	07/Jun/2015
1.23	Suministro e instalación de panel de parcheo modular de 24 puertos mar	6,901.62	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.24	Suministro e instalación de conector jack categoria 6 marca Panduit mod	46,723.64	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015
1.25	Suministro e instalación de conector jack categoria 6 marca Panduit mod	43,741.28	05/Jun/2015	3c	07/Jun/2015

**C.P. RAJUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE NATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
1.26	Suministro e instalación de tapa plastica de 2 puertos marca panduit mod	1,858.71	05/Jun/2015	2c	06/Jun/2015	01 Ago-31 Ago
1.27	Suministro e instalación de cable UTP categoría 6 de 4 pares marca Panduit	68,317.48	05/Jun/2015	6c	10/Jun/2015	
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ESCALERILLA DE ALUMINI	9,052.38	05/Jun/2015	1c	05/Jun/2015	
1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA INTERNA COLOR NEGRO	8,473.02	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.30	Suministro e instalación de charola cableofl modelo MG-50-423 de 8". Incl	102,190.08	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.31	Suministro e instalación de tubo metálico steel conduit de 2". Incluye: coj	9,085.63	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.32	Suministro e instalación de tubo metálico steel conduit de 3/4". Incluye: c	37,977.08	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.33	Suministro y colocación de registro metálico de 12 x 12 x 4". Incluye: tap	0.00	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.34	Suministro y colocación de reductor de caja metálica de 4"x 2" para uso e	1,062.60	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</b>						
1.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	241,575.33	09/Jun/2015	3c	11/Jun/2015	
1.81	DUCTOS DE LAMINA GALV. CAL. 24 Y 26 INCLUYENDO: DUCTOS DE	289,776.08	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015	
1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10" DIAM. IN	6,458.50	01/Jun/2015	2c	02/Jun/2015	
1.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE	54,868.86	05/Jun/2015	5c	09/Jun/2015	
1.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO ACR PA	161,714.88	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015	
1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO ACR PA	158,992.82	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015	

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION</b>					
2.30	LINEA AEREA MEDIA TENSION 12.2 KV	49,455.78	26/Mar/2015	09/Abr/2015	15c
2.31	TRANSICION AERO-SUBTERRANEA	493,399.37	26/Mar/2015	09/Abr/2015	15c
2.32	SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 225 KV	52,516.10	26/Mar/2015	09/Abr/2015	15c
<b>EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL</b>					
<b>ALUMBRADO EN OFICINAS</b>					
2.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIF	169,188.30	01/Jun/2015	12/Jun/2015	12c
2.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN ROSETA PARA FOCC	0.00	01/Jun/2015	05/Jun/2015	5c
2.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA CO	0.00	01/Jun/2015	05/Jun/2015	5c
2.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CC	13,640.30	05/Jun/2015	09/Jun/2015	5c
2.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT FLUORE	22,248.24	09/Jun/2015	13/Jun/2015	5c
2.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT DE ALTC	0.00	09/Jun/2015	13/Jun/2015	5c
<b>TABLEROS</b>					
2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- G " MARCA SQL	0.00	06/Jun/2015	07/Jun/2015	2c
2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- OF " MARCA SQ	0.00	06/Jun/2015	07/Jun/2015	2c

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
2.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- AL " MARCA SQ	0.00	06/Jun/2015	2c	07/Jun/2015	01 Ago-31 Ago
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- AA1 " MARCA SI	0.00	06/Jun/2015	2c	07/Jun/2015	
2.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- AA2 " MARCA SI	0.00	06/Jun/2015	2c	07/Jun/2015	
	ALIMENTADORES A TABLEROS					
2.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PAF	0.00	26/Mar/2015	12c	06/Abr/2015	
2.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PAF	0.00	26/Mar/2015	2c	27/Mar/2015	
2.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PAF	0.00	26/Mar/2015	6c	31/Mar/2015	
2.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PAF	0.00	26/Mar/2015	7c	01/Abr/2015	
2.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PAF	0.00	26/Mar/2015	7c	01/Abr/2015	
2.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PAF	0.00	26/Mar/2015	5c	30/Mar/2015	
2.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE POLI	5,496.27	26/Mar/2015	2c	27/Mar/2015	
	INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO					
2.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) ,PARA LA	0.00	26/Mar/2015	15c	09/Abr/2015	
2.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4B ) ,PARA LA	0.00	26/Mar/2015	10c	04/Abr/2015	
2.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6B ) ,PARA LA	0.00	26/Mar/2015	9c	03/Abr/2015	
2.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2C ) ,PARA LA	0.00	26/Mar/2015	9c	03/Abr/2015	

C.P. RAJIL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
2.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA INCL	92,462.16	26/Mar/2015	03/Abr/2015	9c
2.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO INCLUYE	10,733.44	26/Mar/2015	30/Mar/2015	5c
	INSTALACION ELECTRICA PARA CONTACTOS .				
2.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2A ) ,PARA CC	52,706.44	26/Mar/2015	09/Abr/2015	15c
2.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4A ) ,PARA CC	19,447.66	26/Mar/2015	06/Abr/2015	12c
2.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6A ) ,PARA CC	19,676.80	26/Mar/2015	02/Abr/2015	8c
2.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) ,PARA CC	0.00	26/Mar/2015	30/Mar/2015	5c
2.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2C ) ,PARA CC	0.00	26/Mar/2015	30/Mar/2015	5c
2.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO EN PLAFON P/	16,773.00	26/Mar/2015	04/Abr/2015	10c
2.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZAD(	21,013.32	26/Mar/2015	04/Abr/2015	10c
	INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA OFICINAS.				
2.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2A ) ,PARA EC	7,199.83	26/Mar/2015	01/Abr/2015	7c
2.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) ,PARA EC	3,820.12	26/Mar/2015	30/Mar/2015	5c
2.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 3B ) ,PARA EC	0.00	26/Mar/2015	27/Mar/2015	2c
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE NAVAJA!	125,026.16	26/Mar/2015	28/Mar/2015	3c

C. P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE NAVAJA;	40,797.12	2c	26/Mar/2015	27/Mar/2015
<b>SISTEMA HIDROSANITARIO</b>					
<b>ACOMETIDAS MUNICIPALES</b>					
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE PVC C80 (50MM)	15,351.12	5c	04/Feb/2015	08/Feb/2015
3.05	FABRICACION DE BYPASS HIDRAULICO ENTRE RED DE AGUA BC	14,193.33	2c	04/Feb/2015	05/Feb/2015
<b>OBRA CIVIL</b>					
3.10	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION PAF	1,856.39	3c	04/Feb/2015	06/Feb/2015
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA ACOSTILLADO DE	2,911.46	2c	04/Feb/2015	05/Feb/2015
3.12	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUC	4,880.64	2c	04/Feb/2015	05/Feb/2015
3.13	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LA E;	2,852.19	5c	04/Feb/2015	08/Feb/2015
<b>RED DE AGUA POTABLE INTERNA</b>					
3.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3/4" DE TUBO PVC CEI	16,432.20	10c	04/Feb/2015	13/Feb/2015
3.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1/2" DE TUBO PVC CEI	4,674.96	6c	04/Feb/2015	09/Feb/2015
3.33	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO DE FLUXOMETRO A BASE D	11,466.98	5c	04/Feb/2015	08/Feb/2015
3.34	SALIDA HIDRAULICA PARA MINGUITORIO A BASE DE TUBERIA DE	1,091.78	2c	04/Feb/2015	05/Feb/2015
3.36	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE	12,100.14	5c	04/Feb/2015	08/Feb/2015

C.P. RAJIL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 79+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01	01 Ago-31 Ago
3.37	SALIDA HIDRAULICA PARA FLOOR SINK DE SERVICIO A BASE DE	930.78	04/Feb/2015	2c	05/Feb/2015		
3.38	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO DE TANQUE A BASE DE TUE	5,584.68	04/Feb/2015	3c	06/Feb/2015		
	PRELIMINARES EN SANITARIO						
3.10	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION PAF	0.00	04/Feb/2015	5c	08/Feb/2015		
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA ACOSTILLADO DE	0.00	04/Feb/2015	4c	07/Feb/2015		
3.12	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUC	0.00	04/Feb/2015	6c	09/Feb/2015		
3.13	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LA E;	0.00	04/Feb/2015	5c	08/Feb/2015		
	RED DE VENTILACION						
3.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE ABS PARA INST/	8,315.48	04/Feb/2015	5c	08/Feb/2015		
	TUBERIAS						
3.61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE ABS PARA INST/	2,663.31	04/Feb/2015	10c	13/Feb/2015		
3.63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4" DE ABS PARA INST/	15,389.56	04/Feb/2015	15c	18/Feb/2015		
	SALIDAS SANITARIAS						
3.66	SALIDA PARA TUBO VENTILA DE 2" DE TUBO DE ABS, INCLUYE: N	738.10	04/Feb/2015	9c	12/Feb/2015		
3.67	SALIDA PARA INODORO DE 4" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL	2,014.56	26/Mar/2015	10c	04/Abr/2015		

**C.P. RAUL MELO CABANAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
3.68	SALIDA PARA LAVABO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL,	1,771.44	04/Feb/2015	10c	13/Feb/2015
3.69	SALIDA PARA MOP SINK DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIA	0.00	04/Feb/2015	2c	05/Feb/2015
3.70	SALIDA PARA MINGITORIO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATER	147.62	04/Feb/2015	2c	05/Feb/2015
3.71	SALIDA PARA SINK DE COCINA DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: M,	5,614.71	04/Feb/2015	2c	05/Feb/2015
3.72	SALIDA PARA COLADERA DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERI,	738.10	04/Feb/2015	5c	08/Feb/2015
	<b>OBRA CIVIL</b>				
3.76	FABRICACION DE REGISTROS SANITARIO DE 0.40M X 0.60M HAS	47,168.94	18/Feb/2015	10c	27/Feb/2015
	<b>HERRERÍA Y CANCELERÍA</b>				
	<b>HERRERÍA Y CANCELERÍA</b>				
HC.001	Suministro y colocacion de ventanas de aluminio anonizado natural con	484,087.50	08/Jun/2015	5c	12/Jun/2015
HC.002	Suministro y colocacion de puertas corredizas de hasta 1.95m x 2.33m	0.00	08/Jun/2015	2c	09/Jun/2015
HC.003	Suministro y colocación de puerta metálica sencilla Standard AMWELD	0.00	08/Jun/2015	2c	09/Jun/2015
HC.004	Suministro y colocacion de puerta de madera tambor de pino de 78 has	162,552.24	08/Jun/2015	7c	14/Jun/2015
	<b>MOBILIARIO SANITARIO</b>				
	<b>INSTALACION DE MOBILIARIO</b>				
IG.001	COLOCACION DE INODORO DE TANQUE, INCLUYE: LLAVE DE ANI	4,390.44	09/Jun/2015	3c	11/Jun/2015

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
IG.002	COLOCACION DE INODORO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: FLUXOM	15,845.05	09/Jun/2015	3c	11/Jun/2015
IG.004	COLOCACION DE LAVAMANOS Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLA	15,899.40	09/Jun/2015	5c	13/Jun/2015
IG.005	COLOCACION DE SINK Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLAVE DE A	0.00	09/Jun/2015	2c	10/Jun/2015
IG.006	COLOCACION DE MOP SINK Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLAVE I	0.00	09/Jun/2015	2c	10/Jun/2015
<b>MAMPARAS Y MUEBLES SANITARIOS</b>					
MSAN.001	Suministro y colocacion de jabon marca Bobrick acabar	11,316.24	09/Jun/2015	5c	13/Jun/2015
MSAN.002	Suministro y colocacion de papelera Jumbo marca Bobrick modelo B-2	30,108.60	09/Jun/2015	5c	13/Jun/2015
MSAN.003	Suministro y colocacion dispensador de toallas de papel marca Bobrick	19,291.08	09/Jun/2015	5c	13/Jun/2015
MSAN.006	Suministro e instalación de sink de acero inoxidable 15"x15", marca Bei	0.00	09/Jun/2015	2c	10/Jun/2015
MSAN.007	Suministro e instalación de llave mezcladora para sink, marca helvex n	0.00	09/Jun/2015	2c	10/Jun/2015

**TRABAJOS FINALES**

TF.0001 Limpieza gruesa y fina para conservacion y entrega de la obra incluye mate 64,627.65 15/Mar/2015 93c 15/Jun/2015

**TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**

PRE.010.E] Relleno fluido en fondo de excavacion para desplante de zapatas aisladas 65,738.31 04/Feb/2015 15c 18/Feb/2015

F001-A Suministro y colocación de concreto en OFICINAS premezclado normal F/c 178,110.24 15/Abr/2015 5c 19/Abr/2015

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
TMEST.08.I	Suministro y colocación de anclas de 1 1/2" x 66" de desarrollo total con 1	326,918.80	17/Abr/2015	10c	26/Abr/2015	
M.020.ET	Construcción de muro de 12 cm de espesor, 1 cara fabricado a base de ba	59,324.32	20/May/2015	6c	25/May/2015	
M.006.ET	Forjado de arco medio punto de 0.30 m x 1.65 m de radio, incluye: armado	24,981.28	17/Abr/2015	2c	18/Abr/2015	
M.007.ET	Forrado de columna diferentes medidas x 4.00 m de altura, fabricado a base	268,822.73	17/Abr/2015	5c	21/Abr/2015	
M.008.ET	Cajillo de tablaroca una cara fijado a losa hasta 0.90 m, fabricado a base d	195,100.80	20/May/2015	12c	31/May/2015	
M.009.ET	Faldon- antepecho de tablaroca dos caras fijado a losa hasta 1.50 m, fabri	0.00	20/May/2015	0c	19/May/2015	
M.010.ET	Refuerzo con madera de pino 2 x 4 en vanos de puertas y ventanas para fi	0.00	20/May/2015	0c	19/May/2015	
M.011.ET	Muro de concreto armado de 25 cm de espesor armado con 1 varilla #4 @2	196,563.36	20/May/2015	15c	03/Jun/2015	
EP.004.ET	Suministro, habilitado y colocación de losa compuesta en entrepisos de 12.	419,166.26	20/May/2015	15c	03/Jun/2015	
EP.005.ET	Suministro, habilitado y colocación de losa compuesta en azotea de 12.70 c	251,869.07	20/May/2015	12c	31/May/2015	
EP.006.ET	Escalera de concreto armado de 1.30 m de ancho, con huella de 0.30 y per	0.00	20/May/2015	5c	24/May/2015	
EP.007.ET	Sobretechos en fachadas con bastidor de poste y canal metalico de 6" cal.	26,415.21	17/Abr/2015	5c	21/Abr/2015	
EP.008.ET	Alero de 0.50 m con canal 6" cal. 20 forrado con densglass en frente y plaf	0.00	26/Mar/2015	2c	27/Mar/2015	
EP.009.ET	Teja de barro tipo mision roja, incluye: suministro, elevacion materiales. fla:	304,196.01	31/May/2015	6c	05/Jun/2015	
EP.010.ET	Cumbreras en teja de barro tipo mision roja, incluye: suministro, elevacion i	15,375.36	31/May/2015	2c	01/Jun/2015	
EP.011.ET	Muro de concreto armado de 25 cm de espesor armado con 1 varilla #4 @2	25,790.00	20/May/2015	2c	21/May/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01 Ago-31 Ago	
RA.010.ET	Esquinero metalico para emplaste de yeso de lamina en esquina y metal de	0.00	26/Mar/2015	2c	27/Mar/2015		
RA.011.ET	Recubrimiento de escalera con marmol travertino 30x30 color beige, incluye:	99,021.83	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015		
RA.012.ET	Moldura de poliestireno diferentes medidas tipo coraform, incluye: suministri	209,480.29	01/Jun/2015	7c	07/Jun/2015		
RA.013.ET	Moldura de poliestireno marco mexicano con 2 columnas de 8", base y cap	0.00	01/Jun/2015	2c	02/Jun/2015		
RA.014.ET	Recubrimiento de muros con piedra laja de hasta 1 1/2" de espesor, coloca	59,650.56	01/Jun/2015	8c	08/Jun/2015		
RA.015.ET	Cupula prefabricada de panel "W" y poliestireno solido en elemento superior	129,176.53	01/Jun/2015	2c	02/Jun/2015		
AA.01	Equipo de Aire Acondicionado tipo Dividido de 5.0 Tons de Capacidad Frio	346,547.20	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015		
AA.03	Equipo de Aire Acondicionado tipo Dividido de 3.0 Tons de Capacidad Frio	128,317.50	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015		
AA.04	Equipo de Aire Acondicionado tipo Dividido de 2.0 Tons de Capacidad Frio	317,634.54	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015		
HC.023.ET	Puerta de aluminio y vidrio Cuprum Eurovent serie 50 aluminio natural y vid	104,297.52	01/Jun/2015	5c	05/Jun/2015		
EE.01	Elevador de traccion sin cuarto de maquinas marca EV Internacional model	752,892.63	26/Mar/2015	30c	24/Abr/2015		
EE.02	SUMINISTRO DE HIDRONEUMÁTICO BOOSTER ARMADO EN NUESTRO	77,698.56	26/Mar/2015	2c	27/Mar/2015		
LAENC.132	Construcción de balasto, con material pétreo TMA 1 1/2" que cumpla con le	144,732.00	26/Mar/2015	2c	27/Mar/2015		
RV.0001.A	Desmantelamiento de via existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios	126,085.20	04/Feb/2015	25c	28/Feb/2015		
LAENC.134	Suministro y colocación de via Ferroviaria diseñada bajo las normas vigent	1'941,336.99	28/Feb/2015	45c	13/Abr/2015		

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
EXT.ET.05	Suministro y plantación de pasto san agustin , incluye preparacion del sitio,	48,079.33	13/Abr/2015	8c	20/Abr/2015	
EXT.ET.06	Puerta de aluminio y vidrio de 1.09 x 2.18 marca Cuprum Eurovent serie 50	219,576.78	20/Abr/2015	10c	29/Abr/2015	
EXT.ET.07	Suministro y construccion de huellas con un espesor de 10 cm a base de c	4,069.67	29/Abr/2015	5c	03/May/2015	
EXT.ET.08	Fabricacion e instalacion de puerta forjada a base de redondo solido de 3/4	31,083.78	29/Abr/2015	2c	30/Abr/2015	
EXT.ET.09	Fabricacion e instalacion de barandal de 1.00 de altura a base de tubular d	13,482.44	02/May/2015	2c	03/May/2015	
EXT.ET.10	Construccion de columnas de 30 cm de diametro reforzada con 6 varillas di	6,904.80	13/Abr/2015	15c	27/Abr/2015	
EXT.ET.11	Suministro y colocacion de triplay de 3/4 para techumbre incluye material f	6,172.51	27/Abr/2015	5c	01/May/2015	
EXT.ET.12	Suministro y aplicacion de sistema impermeable en losa de madera a base	4,938.21	01/May/2015	5c	05/May/2015	
EXT.EG.07.	Suministro y colocacion de zoclo de 10 cm de espesor con loseta de porcel	121,190.72	09/Jul/2015	4c	12/Jul/2015	
EXT.EG.08.	Suministro y colocación de falso plafón marca USG, modelo classic fine te	188,226.40	09/Jul/2015	10c	18/Jul/2015	
EXT.ET.13	Suministro y fabricion de escalera a base de canal C10X15.3, angulo de 2 )	105,758.20	01/May/2015	15c	15/May/2015	

**10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMC**

**REHABILITACION VIA PRINCIPAL TRAMO 5+000 a 7+560**

RV.0001.A	Desmantelamiento de vía existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios	2'710,831.80	02/Oct/2014	29c	30/Oct/2014	
RV.001	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigent	21'661,834.80	01/Nov/2014	120c	28/Feb/2015	
RV.003	Mejoramiento de terreno hasta .40 m de alto x 4 de ancho con medios me	1'474,083.00	14/Oct/2014	125c	15/Feb/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
	<b>CRUCES A NIVEL A REHABILITAR</b>				
	<b>PRELIMINARES Y APROCHES</b>				
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equip	5,124.02	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014
PRE.004	Corte con maquina en terreno tipo "B" hasta 3.0 m de profundidad para c	33,734.25	09/Sep/2014	33c	11/Oct/2014
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentri	19,593.13	05/Sep/2014	44c	18/Oct/2014
RV.009	Carga y acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilometro st	22,912.50	07/Sep/2014	42c	18/Oct/2014
RV.010	Construcción de sub-rasante de 25 cm de espesor, con v.r.s.> 15%, L.L	7,987.58	07/Sep/2014	36c	12/Oct/2014
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUG	0.00	09/Sep/2014	37c	15/Oct/2014
PRE.008	Afine con medios mecanicos de terracerías para dar nivel. Incluye: mano	7,891.74	05/Sep/2014	37c	11/Oct/2014
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compac	41,666.61	15/Oct/2014	17c	31/Oct/2014
RV.014	Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo Densa para v	215,267.57	01/Nov/2014	19c	19/Nov/2014
RV.015	Desmontaje de via existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios, dun	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014
RV.017	<b>BLVD. DE LAS AMERICAS ORIENTE (PRINCIPAL) UB 5+008 a UB 5+044</b>				
	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5	321,527.40	01/Oct/2014	61c	30/Nov/2014
	<b>BLVD. DE LAS AMERICAS ORIENTE (LATERAL) UB 5+086 a UB 5+120</b>				

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 CALLE MARGARITA UB 5+327 a UB 5+340 (13 ml))	300,092.24	15/Oct/2014	62c	15/Dic/2014
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 CALLE JOSE GALLEGO LUGO (PRINCIPAL) UB 5+754 a UB 5+771 (17	107,175.80	01/Nov/2014	30c	30/Nov/2014
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 CALLE JOSE GALLEGO LUGO (LATERAL) UB 5+793 a UB 5+805 (12 m	171,481.28	10/Nov/2014	39c	18/Dic/2014
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 AV. INDUSTRIAL UB 6+144 a UB 6+174 (30 ml))	128,610.96	01/Dic/2014	31c	31/Dic/2014
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 CALLE CUAUHEMOC UB 6+534 a UB 6+553 (19 ml))	278,657.08	13/Dic/2014	27c	08/Ene/2015
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 CALZADA ERMITA NORTE UB 6+845 a UB 6+889 (44 ml))	171,481.28	21/Dic/2014	29c	18/Ene/2015
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 AV. MADRE ANTONIA BRENNER UB 7+299 a UB 7+312 (13 ml))	385,832.88	04/Nov/2014	59c	01/Ene/2015
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 AV. SEXTA VIENTOS ALISOS UB 7+511 a UB 7+528 (17 ml))	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01 Ago-31 Ago	
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014		
<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>							
EXT.RV.01	Cuneta C1 65 litros de concreto armado, con malla electrosoldada 6x6, cal.	23,547.00	01/Nov/2014	10c	10/Nov/2014		
EXT.RV.02	Cuneta C2 72 litros de concreto armado, con malla electrosoldada 6x6, cal.	124,195.40	03/Nov/2014	20c	22/Nov/2014		
EXT.RV.03	Cuneta C3 115 litros de concreto armado, con malla electrosoldada 6x6, ca	642,207.60	04/Nov/2014	40c	13/Dic/2014		
EXT.RV.04	Vado V-1 104 litros de concreto armado, con malla electrosoldada 6x6, cal.	19,878.60	10/Dic/2014	8c	17/Dic/2014		
EXT.RV.05	Caja de captación D4 de 1.00 x1.00 x 1.00 altura, medidas interiores, a bas	0.00	17/Dic/2014	3c	19/Dic/2014		
EXT.RV.06	Caja de captación D3 de 1.00 x1.00 x 1.00 altura, medidas interiores, a bas	11,225.16	19/Dic/2014	2c	20/Dic/2014		
EXT.RV.07	Lavadero de concreto tipo "U" de 120 litros, amado con malla cal. 8/8, concr	1,532.70	19/Dic/2014	2c	20/Dic/2014		
EXT.RV.08	Detalle D1 Conexión cuneta "C" a estructura pluvial existente, incluye: dem	1,335.05	20/Dic/2014	5c	24/Dic/2014		
EXT.RV.09	Caja de captación D2 de 1.00 x1.00 x 1.00 altura, medidas interiores, a bas	25,329.74	20/Dic/2014	8c	27/Dic/2014		
EXT.RV.10	Caja para rejilla detalle D5 RP-01 de 1.00 x 2.00 x 1.00 altura, medidas inte	40,781.89	27/Dic/2014	5c	31/Dic/2014		
EXT.RV.11	Caja para rejilla detalle D5 RP-02 de 1.00 x 8.00 x 1.00 altura, medidas inte	119,027.49	28/Dic/2014	5c	01/Ene/2015		
EXT.RV.12	Caja para rejilla detalle D5 RP-03 de 1.00 x 3.00 x 1.00 altura, medidas inte	53,945.88	28/Dic/2014	5c	01/Ene/2015		
EXT.RV.13	Paso de canal por banquetta detalle D6, con placa antiderrapante de 3/8 de	0.00	28/Dic/2014	10c	06/Ene/2015		

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
EXT.RV.14	Caja de captación D8 de 1.00 x1.00 x 1.00 altura, medidas interiores, a bas	0.00	28/Dic/2014	5c	01/Ene/2015	
EXT.RV.15	Caja de captación D9 de 1.00 x1.00 x 1.00 altura, medidas interiores, a bas	0.00	28/Dic/2014	5c	01/Ene/2015	
EXT.RV.16	Suministro y colocación de señal preventiva DPI-07 "TRAMO EN REPARA	127,458.36	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014	
EXT.RV.17	Suministro y colocación de señal preventiva tipo DPP (obras en servicio) s/i	11,518.55	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014	
EXT.RV.18	Suministro y colocación de señal preventiva tipo DPP (obras en servicio) s/i	11,518.55	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014	
EXT.RV.19	Suministro y colocación de señal informativa transitoria para protección (PC	8,599.45	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014	
EXT.RV.20	Delineador de franja reflejante.	64,436.40	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014	
EXT.RV.21	Barricada TIPO II nueva.	108,653.58	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014	
EXT.RV.24	Construcción de pavimento EN CRUCE VEHICULAR VIA DEL TREN de cc	250,567.53	04/Nov/2014	10c	13/Nov/2014	
<b>10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEN</b>						
<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	22,766.88	04/Ago/2014	28c	31/Ago/2014	22,766.88
PRE.002	Suministro y colocación de letrero de obra computarizado con una dimensik	11,563.08	05/Ago/2014	5c	09/Ago/2014	11,563.08
PRE.003	Demolición por medios mecánicos de elementos de concreto, (medido en s	108,391.68	12/Ago/2014	20c	31/Ago/2014	108,391.68
PRE.004	Corte con maquina en terreno tipo "B" hasta 3.0 m de profundidad para de:	60,320.86	16/Ago/2014	35c	19/Sep/2014	25,225.09
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro :	42,192.42	15/Ago/2014	35c	18/Sep/2014	19,178.37

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01 Ago-31 Ago	
PRE.006	Acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilómetro subsecuenti	13,979.80	12/Ago/2014	39c	19/Sep/2014		6,878.95
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGU,	1'893,857.57	14/Ago/2014	33c	15/Sep/2014		1'002,630.48
PRE.008	Afine con medios mecanicos de terracerías para dar nivel. Incluye: mano d	35,064.32	13/Ago/2014	29c	10/Sep/2014		22,105.77
PRE.009	Extracción y retiro con medios mecánicos de tanques existentes incluye; tr	73,584.33	01/Sep/2014	21c	21/Sep/2014		
<b>CIMENTACIÓN</b>							
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclad	92,835.17	01/Sep/2014	30c	30/Sep/2014		
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y hasta	520,800.91	26/Ago/2014	46c	10/Oct/2014		63,340.65
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inclu	216,884.54	06/Sep/2014	38c	13/Oct/2014		
CIM.004	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resisten	540,406.27	09/Sep/2014	39c	17/Oct/2014		
CIM.005	Bombeo de concreto Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto pa	59,083.60	09/Sep/2014	39c	17/Oct/2014		
CIM.006	Construcción de muro de enrase de 20 cm espesor a base de block dala de	918,849.46	02/Oct/2014	30c	31/Oct/2014		
CIM.007	Impermeabilización de cimentación (contra trabes, dados, trabes de liga y r	61,114.39	02/Oct/2014	30c	31/Oct/2014		
CIM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad (	71,311.44	22/Sep/2014	40c	31/Oct/2014		
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del mate	306,693.16	03/Oct/2014	33c	04/Nov/2014		

**FIRMES**

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
F.001	Suministro y colocación de concreto en BODEGA premezclado normal F'c=	2'538,692.09	09/Oct/2014	36c	13/Nov/2014	01 Ago-31 Ago
F.001..A	Suministro y colocación de concreto en OFICINAS premezclado normal F'c	122,028.81	12/Oct/2014	34c	14/Nov/2014	
F.002	Bombeo de concreto para firme, banquetas y nariz perimetral. Incluye: bom	173,124.11	10/Oct/2014	36c	14/Nov/2014	
F.003	Construcción de Diamante para firme en columnas metálicas hasta de 90	119,236.32	13/Oct/2014	24c	05/Nov/2014	
<b>ESTRUCTURA METALICA</b>						
TMEST.01	Suministro y colocación de anclas de 1" x 32" de desarrollo total con 15 cr	14,172.50	01/Nov/2014	26c	26/Nov/2014	
TMEST.02	Suministro y colocación de anclas de 1 1/4" x 26" de desarrollo total con	6,235.90	01/Nov/2014	26c	26/Nov/2014	
TMEST.03	Suministro y colocación de grout en columnas base sikagrout o similar que	10,531.02	04/Nov/2014	31c	04/Dic/2014	
TMEST.04	Suministro de acero estructural en diferentes secciones y perfiles puesto er	3'029,524.06	28/Oct/2014	33c	29/Nov/2014	
TMEST.05	Suministro de placas A36, cartabones, atiesadores, ángulos y tensores nec	387,410.51	28/Oct/2014	34c	30/Nov/2014	
TMEST.06	Habilitado, montaje y nivelación de acero estructural en diferentes seccione	2'106,174.80	04/Nov/2014	33c	06/Dic/2014	
TMEST.07	Suministro y aplicación de recubrimiento de alta protección para estructura	1'203,181.94	04/Nov/2014	33c	06/Dic/2014	
<b>MUROS DE OFICINAS Y BODEGA</b>						
M.001	Construcción de muro de 20 cm espesor a base de block de 20x20x40 cm,	1'103,451.81	14/Nov/2014	48c	31/Dic/2014	
M.002	Construcción de cerramiento sobre vanos en oficina y dala de remate en m	439,469.85	27/Nov/2014	40c	05/Ene/2015	
M.003	Construcción de muro de 12 cm de espesor, fabricado a base de bastidor d	106,439.78	17/Nov/2014	43c	29/Dic/2014	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
M.004	Construcción de castillo tipo KA de 20 x 20 cm con 4 varillas de 1/2" y estril	534,715.19	20/Nov/2014	41c	30/Dic/2014	
M.005	Construcción de castillo tipo KB de 20 x 40 cm con 4 varillas de 1/2" mas 2	81,025.76	23/Nov/2014	35c	27/Dic/2014	
<b>ENTREPISO Y AZOTEA DE OFICINA</b>						
EP.001	Suministro y colocación de losa de entrepiso y azotea tipo vigueta y boved	431,675.74	26/Dic/2014	26c	20/Ene/2015	
EP.002	Suministro y colocación de entortado de 5 cm promedio incluye; concreto f	26,566.89	15/Ene/2015	17c	31/Ene/2015	
EP.003	Suministro y colocación de Impermeabilizante de 5 años de duración marc	38,632.67	14/Ene/2015	18c	31/Ene/2015	
<b>CUBIERTA Y MUROS DE LAMINA</b>						
CC.003	Suministro y colocación cubierta a base lamina KR-18 calibre 24 Incluye:	2'008,550.48	19/Ene/2015	18c	05/Feb/2015	
<b>PAVIMENTOS, PISOS, RAMPAS Y ESCALERAS</b>						
TMPVR.05	Cerco perimetral 2.40 m de altura con malla ciclónica y puas en la parte si	619.80	01/Feb/2015	28c	28/Feb/2015	
TMPVR.05	Cerco perimetral 2.40 m de altura con malla ciclónica y puas en la parte si	334,692.00	01/Feb/2015	28c	28/Feb/2015	
PPR.003	Construcción de guarnición tipo "L" de 210.00 lts/ml, a base concreto prem	-29,841.97	16/Ene/2015	36c	20/Feb/2015	
PPR.004	Construcción de banquetta de 10 cm de espesor a base concreto premezcl	141,668.49	18/Ene/2015	37c	23/Feb/2015	
PPR.005	Construcción de subrasante de 25 cm de espesor con material VRS mayoi	80,251.14	01/Feb/2015	28c	28/Feb/2015	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compacto:	551,787.25	04/Feb/2015	28c	03/Mar/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
PPR.007	Construcción de pavimento en PATIO DE MANIOBRAS de concreto hidrát	1'042,273.76	07/Feb/2015	28c	06/Mar/2015	
PPR.008	Construcción de pavimento EN ESTACIONAMIENTO VEHICULAR de conc	165,670.71	07/Feb/2015	28c	06/Mar/2015	
PPR.009	Construcción de rampa en oficina de hasta 10 ml de desarrollo con barand	32,440.13	01/Feb/2015	17c	17/Feb/2015	
PPR.010	Construcción de escaleras en exterior de hasta 4 ml de desarrollo con bar	5,664.30	01/Feb/2015	17c	17/Feb/2015	
<b>RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS</b>						
RA.001	Construcción de plafón rígido std de tablaroca, con suspensión oculta a bas	23,799.11	01/Ene/2015	31c	31/Ene/2015	
RA.002	Suministro y colocación de Yeso en muros, a plomo y regla, de hasta 2 cr	95,865.76	06/Ene/2015	28c	02/Feb/2015	
RA.002.A	Suministro y colocación de emplaste de mezcla de cemento arena 1:4 a plc	123,065.86	03/Ene/2015	28c	30/Ene/2015	
RA.003	Suministro y aplicación de sellador semi-mate para pisos marca Ashford. Ir	262,515.73	12/Ene/2015	22c	02/Feb/2015	
RA.004	Suministro y aplicación de sellador en muros de concreto aparente natural I	186,831.28	13/Ene/2015	11c	23/Ene/2015	
MC.0017	Suministro y aplicación de recubrimiento para uso en muros y plafones inte	124,586.73	10/Ene/2015	50c	28/Feb/2015	
RA.006	Suministro y colocación de azulejo de 30 x 30 cm modelo ventaja o simila	62,450.47	27/Dic/2014	36c	31/Ene/2015	
RA.007	Suministro y colocación de porcelanato de 60 x 60 cm modelo ventaja colc	178,252.76	30/Dic/2014	33c	31/Ene/2015	
RA.008	Suministro de zoclo de madera de 5" de madera tipo MDF acabado con pin	0.00	17/Ene/2015	15c	31/Ene/2015	
RA.009	Suministro y colocación de loseta antiderapante de 33 x 33 cm modelo Mai	23,264.63	06/Ene/2015	23c	28/Ene/2015	

**PUERTAS Y ACCESORIOS EN AREA DE CARGA Y DESCARGA**

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
PAAC.01	Suministro y colocación de puerta para andén de CAMINO DE CARGA se	84,467.34	02/Ene/2015	52c	22/Feb/2015	
PAAC.02	Suministro y colocación de puerta para andén de FERROCARRIL seccion	124,185.60	02/Ene/2015	56c	26/Feb/2015	
PAAC.03	Suministro y colocación de puerta para CUARTOS FRIOS seccional metalí	64,904.16	02/Ene/2015	53c	23/Feb/2015	
PAAC.04	Suministro y colocación de puerta para CONGELADOR seccional metálica	102,338.31	02/Ene/2015	58c	28/Feb/2015	
PAAC.05	Suministro y colocación de nivelador de andén para vehículo de carga mar	379,119.42	02/Ene/2015	56c	26/Feb/2015	
PAAC.06	Suministro y colocación de sellos perimetrales de andén marca McGuire m	122,980.92	02/Ene/2015	51c	21/Feb/2015	
PAAC.07	Suministro y colocación de nivelador de andén para FERROCARRIL de c	984,711.39	02/Ene/2015	56c	26/Feb/2015	
	<b>CCTV, VOCEO, VOZ Y DATOS</b>					
1.01	Suministro e instalación de equipo de grabación digital de 16 canales marc:	18,960.50	01/Dic/2014	90c	28/Feb/2015	
1.02	Suministro e instalación de cámara a color tipo bullet, 700 TVL, sensor de i	30,183.00	01/Dic/2014	84c	22/Feb/2015	
1.03	Suministro e instalación de cámara a color mini domo, 700 TVL, inferior ma	15,507.09	01/Dic/2014	81c	19/Feb/2015	
1.04	Suministro e instalación de fuente de poder de 16 canales a 24VAC 12 Arr	5,139.92	01/Dic/2014	62c	31/Ene/2015	
1.05	Suministro e instalación de fuente de poder de 24VAC 1.5A, modelo HTA-	127.26	01/Dic/2014	62c	31/Ene/2015	
1.06	Suministro e instalación de monitor LCD de 19" para CCTV modelo HCD-1!	7,482.19	13/Dic/2014	50c	31/Ene/2015	
1.07	Suministro e instalación de conector BNC modelo HTA-1104 marca HUNT.	514.40	04/Dic/2014	77c	18/Feb/2015	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
1.08	Suministro e instalación de cable siames RG-59/U con 2 x 18AWG modelo	15,178.80	04/Dic/2014	76c	17/Feb/2015	
1.09	Suministro e instalación de cable siames RG-6/U con 2 x 18AWG modelo E	5,517.50	04/Dic/2014	76c	17/Feb/2015	
1.10	Suministro e instalación de controlador de 3 zonas con puerto de música m	8,711.17	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.11	Suministro e instalación de bocina marca Valcom modelo V-1030C; Incluye	33,448.41	01/Dic/2014	86c	24/Feb/2015	
1.12	Suministro e instalación de bocina de plafón de 8" marca Valcom modelo V	6,327.57	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.13	Suministro e instalación de control de volumen de pared modelo V-2992-W	6,283.59	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.14	Suministro e instalación de puente metálico para bocina de plafón modelo V	5,173.08	01/Dic/2014	81c	19/Feb/2015	
1.15	Suministro e instalación de capuchón metálico para bocina de plafón mode	2,551.53	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.16	Suministro e instalación de fuente de poder de 40 unidades modelo VP-212	3,283.80	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.17	Suministro e instalación de reproductor de 5 discos compactos genérico. In	5,033.21	01/Dic/2014	82c	20/Feb/2015	
1.18	Suministro e instalación de cable UTP CAT 5E modelo 66445812 marca Cx	10,615.00	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.19	Suministro e instalación de Rack Metalico marca Panduit modelo cmr 19x8.	5,843.34	01/Dic/2014	68c	06/Feb/2015	
1.20	Suministro e instalación de regleta eléctrica de 8 contactos modelo North 6i	1,711.98	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.21	Suministro e instalación de organizador doble vertical marca Panduit model	10,177.78	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.22	Suministro e instalación de organizador doble de 2ur horizontal marca Panc	7,204.20	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.23	Suministro e instalación de panel de parcheo modular de 24 puertos marce	2,300.54	01/Dic/2014	74c	12/Feb/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARC. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
1.24	Suministro e instalación de conector jack categoría 6 marca Panduit model	10,935.32	01/Dic/2014	76c	14/Feb/2015	
1.25	Suministro e instalación de conector jack categoría 6 marca Panduit model	10,935.32	01/Dic/2014	69c	07/Feb/2015	
1.26	Suministro e instalación de tapa plastica de 2 puertos marca panduit model	973.61	01/Dic/2014	82c	20/Feb/2015	
1.27	Suministro e instalación de cable UTP categoría 6 de 4 pares marca Pandu	70,337.96	01/Dic/2014	73c	11/Feb/2015	
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE ESCALERILLA DE ALUMINIO	4,526.19	16/Dic/2014	65c	18/Feb/2015	
1.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA INTERNA COLOR NEGRO D	4,236.51	01/Dic/2014	74c	12/Feb/2015	
1.30	Suministro e instalación de charola cablefil modelo MG-50-423 de 8". Incluy	48,829.74	01/Dic/2014	73c	11/Feb/2015	
1.31	Suministro e instalación de tubo metálico steel conduit de 2". Incluye: copl	57,861.25	02/Ene/2015	44c	14/Feb/2015	
1.32	Suministro e instalación de tubo metálico steel conduit de 3/4". Incluye: coj	64,565.55	02/Ene/2015	44c	14/Feb/2015	
1.33	Suministro y colocación de registro metálico de 12 x 12 x 4". Incluye: tapa,	3,736.25	02/Ene/2015	44c	14/Feb/2015	
1.34	Suministro y colocación de reductor de caja metálica de 4"x 2" para uso ext	607.20	02/Ene/2015	44c	14/Feb/2015	
1.35	Suministro y colocación de reductor de caja metálica de 4"x 4" para uso ext	805.44	03/Ene/2015	43c	14/Feb/2015	

**SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO**

**Equipo de Bombeo contra Incendio**

1.38	Bomba contra Incendio Horizontal de Caja Bipartida DIESEL NO UL/FM	835,929.82	02/Dic/2014	29c	30/Dic/2014	
------	--	------------	-------------	-----	-------------	--

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
1.39	Bomba auxiliar "Jockey" marca "Grundfoss" modelo CR3 3.0 HP. Incluye:	55,575.20	01/Dic/2014	31c	31/Dic/2014	
1.40	Valvula de alivio de presión marca "CLAVAL" bridada de 6" con cono de	37,343.41	09/Ene/2015	23c	31/Ene/2015	
1.41	Medidor de flujo tipo Venturi marca "Global Vision" bridada de 8"	27,440.81	09/Ene/2015	13c	21/Ene/2015	
1.42	Suministro e Instalación del arreglo de tuberías y valvulas, soportes para	58,136.31	09/Ene/2015	22c	30/Ene/2015	
1.43	Suministro e Instalación del arreglo de tuberías y valvulas, soportes para	134,865.75	09/Ene/2015	14c	22/Ene/2015	
1.44	Pruebas de arranque y puesta en servicio del equipo	15,299.04	01/Feb/2015	7c	07/Feb/2015	
1.45	Conexión para el Departamento de Bomberos Toma Siamesa 4" x (2) 2-1	42,504.99	07/Feb/2015	5c	11/Feb/2015	
1.46	Zanjas, relleno y compactación. Incluye: Zanjas retroexcavadora con cucl	30,232.49	01/Ene/2015	16c	16/Ene/2015	
1.47	Atraque de Concreto para cada cambio de dirección	17,792.56	09/Ene/2015	6c	14/Ene/2015	
1.48	Protección anticorrosiva para conexiones de hierro ductil	4,540.06	01/Ene/2015	11c	11/Ene/2015	
1.49	Prueba de limpieza e hidrostática.	8,344.93	18/Ene/2015	11c	28/Ene/2015	
<b>Estaciones de Manguera contra Incendio</b>						
1.51	Tubería secundaria de 1 1/2" Fierro negro Dynaflo para alimentar las es	28,268.80	09/Ene/2015	17c	25/Ene/2015	
1.52	Gabinete con manguera contra incendio (Todo el edificio) marca "Potter	63,937.55	18/Ene/2015	8c	25/Ene/2015	
1.53	Renta de manlift. Incluye: Transportación desde el taller al edificio y servi	11,274.91	07/Ene/2015	17c	23/Ene/2015	
<b>Protección contra incendio a base de rociadores en el interior del edifi</b>						

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO BEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01	31
1.55	Riser completo de 6" diam. Incluye: 6" valvula mariposa BFV Victaulic #71	120,459.91	12/Ene/2015	10c	21/Ene/2015		
1.56	ALMACEN PRINCIPAL Sistema automatico de rociadores "ESFR" con c	34.12	14/Ene/2015	10c	23/Ene/2015		
1.57	Renta de manlift. Incluye: Transportacion desde el taller al edificio y servi	11,274.91	12/Ene/2015	12c	23/Ene/2015		
1.59	Panel principal de Alarmas MS-3200-UDLS(E) direccionable marca FireL	27,902.31	08/Ene/2015	13c	20/Ene/2015		
1.60	Fuente de Poder FCPS 24FS6	10,434.48	12/Ene/2015	11c	22/Ene/2015		
1.61	Alarma Audiovisual marca System sensor Mod. P2R ( para Pared )	12,746.89	15/Ene/2015	9c	23/Ene/2015		
1.62	Palanca de activacion manual direccionable Mod. BG-12LX Fire Lite	9,474.85	15/Ene/2015	13c	27/Ene/2015		
1.63	Modulo de control direccionable Mod. CMF-300 ( Fuente de Poder )	1,178.90	15/Ene/2015	13c	27/Ene/2015		
1.64	Modulo de Monitoreo direccionable Mod. MMF-301 .	10,849.41	12/Ene/2015	12c	23/Ene/2015		
1.65	Detector de humo direccionable Mod. SD355	17,240.10	12/Ene/2015	12c	23/Ene/2015		
1.66	Detector de Calor direccionable Mod. H355 ( Banos )	5,474.35	12/Ene/2015	12c	23/Ene/2015		
1.67	Suministro de Cable para Alarmas Cal. 18/2 Coleman	7,973.16	05/Ene/2015	19c	23/Ene/2015		
1.68	Suministro de Cable para Alarmas Cal. 14/2 Coleman	12,787.32	06/Ene/2015	18c	23/Ene/2015		
1.69	Suministro de Tuberia steel 3/4" Incluye: conexion.	69,572.36	06/Ene/2015	18c	23/Ene/2015		
1.70	Suministro de tuberia subterránea PVC de 1" incluye conexiones.	25,310.46	06/Ene/2015	18c	23/Ene/2015		

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
1.71	Soportería y abrazaderas.	12,795.55	06/Ene/2015	18c	23/Ene/2015	
1.72	Renta de manlift. Incluye: Transportación desde el taller al edificio y servi	33,824.73	01/Ene/2015	15c	15/Ene/2015	
1.73	Mano de obra para la instalación de cable y accesorios.	84,229.51	02/Ene/2015	22c	23/Ene/2015	
1.74	Programación y pruebas de panel principal.SISTEMA DE AIRE ACONDIC	6,026.88	19/Ene/2015	13c	31/Ene/2015	
<b>SISTEMA DE ALARMAS</b>						
SA.001	Panel principal de Alarmas MS-9200-UDLS(E)	0.00	11/Ene/2015	0c	10/Ene/2015	
SA.002	Fuente de Poder FCPS 24FS6	0.00	04/Ene/2015	0c	03/Ene/2015	
SA.003	Alarma Audiovisual marca System sensor Mod. P2R ( para Pared )	0.00	10/Ene/2015	0c	09/Ene/2015	
SA.004	Palanca de activación manual direccionable Mod. BG-12LX Fire Lite	0.00	05/Ene/2015	0c	04/Ene/2015	
SA.005	Modulo de control direccionable Mod. CMF-300 ( Fuente de Poder )	0.00	30/Dic/2014	0c	29/Dic/2014	
SA.006	Modulo de Monitoreo direccionable Mod. MMF-301 .	0.00	30/Dic/2014	0c	29/Dic/2014	
SA.007	Detector de humo direccionable Mod. SD355	0.00	30/Dic/2014	0c	29/Dic/2014	
SA.008	Detector de Calor direccionableMod. H355 ( Banos )	0.00	25/Dic/2014	0c	24/Dic/2014	
SA.009	Suministro de Cable para Alarmas Cal. 18/2 Coleman	0.00	26/Dic/2014	0c	25/Dic/2014	
SA.010	Suministro de Cable para Alarmas Cal. 14/2 Coleman	0.00	26/Dic/2014	0c	25/Dic/2014	
SA.011	Suministro de Tubería steel 3/4" Incluye: conexión.	0.00	26/Dic/2014	0c	25/Dic/2014	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01	01
SA.012	Suministro de tubería subterránea PVC de 1" incluye conexiones.	0.00	25/Dic/2014	0c	24/Dic/2014		
SA.013	Sopotería y abrazaderas.	0.00	30/Dic/2014	0c	29/Dic/2014		
SA.014	Renta de manlift. Incluye: Transportación desde el taller al edificio y servicio	0.00	30/Dic/2014	0c	29/Dic/2014		
SA.015	Mano de obra para la instalación de cable y accesorios.	0.00	25/Dic/2014	0c	24/Dic/2014		
SA.016	Programación y pruebas de panel principal.	0.00	20/Ene/2015	0c	19/Ene/2015		
<b>SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y CUARTOS FIROS</b>							
1.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	80,525.11	01/Ene/2015	54c	23/Feb/2015		
1.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	33,636.09	01/Ene/2015	55c	24/Feb/2015		
1.78	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	31,523.23	01/Ene/2015	55c	24/Feb/2015		
1.79	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	28,601.15	01/Ene/2015	55c	24/Feb/2015		
1.80	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	28,601.15	01/Ene/2015	56c	25/Feb/2015		
1.81	DUCTOS DE LAMINA GALV. CAL. 24 y 26 INCLUYENDO: DUCTOS DE L	16,848.19	03/Ene/2015	32c	03/Feb/2015		
1.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE DE 10" DIAM. INC	413.34	09/Ene/2015	32c	09/Feb/2015		
1.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE T	6,665.20	11/Ene/2015	31c	10/Feb/2015		
1.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR DE INYECCION DE AIRE E	1,016.09	12/Ene/2015	32c	12/Feb/2015		

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Calle  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
1.85	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE TIPO	1,339.74	04/Feb/2015	25c	28/Feb/2015	01 Ago-31 Ago
1.86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO ACR PAR	1,392.54	11/Ene/2015	31c	10/Feb/2015	
1.87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE COBRE TIPO ACR PAR	5,723.03	11/Ene/2015	31c	10/Feb/2015	
	<b>SISTEMA DE EXTRACCION BAÑOS.</b>					
1.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO PLAFCC	7,275.74	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO PLAFCC	4,352.58	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO IN LINI	29,275.88	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO PLAFCC	18,270.76	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.93	DUCTOS DE LAMINA GALV. CAL. 26 INCLUYENDO: DUCTOS DE LAM	18,443.13	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO SEMIRIGIDO DE ALUMINIC	999.15	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.95	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR REJILLA PARA RETORNI	4,501.92	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE WALL CAP PARA DESFOGUE DE E	6,859.65	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
	<b>SISTEMA DE VENTILACION NAVE</b>					
1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL	110,507.88	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
1.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER DE ALUMINIO ESTACION.	131,140.72	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK PARA FILTROS PARA INSTA	15,366.24	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
2.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO LAVABLE DE ALUMINIO C	14,421.12	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
	<b>SISTEMA DE VENTILACION CUARTO DE BOMBAS</b>					
2.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO AXIAL	17,951.47	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER DE ALUMINIO ESTACION.	7,226.00	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK PARA FILTRO PARA INSTAL	1,415.03	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO LAVABLE DE ALUMINIO C	407.68	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
	<b>CUARTOS FRIOS</b>					
2.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA ENFRIA	238,930.80	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA DE BAJO	186,572.88	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA ENFRIA	177,805.31	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA DE BAJO	101,267.22	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA ENFRIA	248,540.56	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA DE BAJO	150,313.72	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO ACR PA	81,541.56	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO ACR PA	164,151.96	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	

C.P. RAUL MIELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Callejón  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01. Ago-31. Ago
2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA UNI	18,859.44	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE EXPANSION CON CU	25,599.12	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOMETRO CARATULA 2 IN CC	3,411.24	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA SOLENOIDE. INCLUYE: I	22,978.08	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE AIRE MARCA SOLER	10,581.11	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA DE AIRE MARCA SOLER	132,612.36	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO TIPO COMBO EN PANEL	302,358.27	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO TIPO COMBO EN PANEL	358,125.56	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO TIPO COMBO EN PANEL	348,641.17	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TECHO DE CUAR	106,274.98	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN DE CONDENSADOS PARA C	10,401.48	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE DREN DE CONDENSADOS PARA C	5,681.74	01/Ene/2015	5c	05/Ene/2015	
<b>INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION</b>						
<b>LINEA AEREA MEDIA TENSION 12.2 KV</b>						
2.30	TRANSICION AERO-SUBTERRANEA	49,455.78	01/Nov/2014	92c	31/Ene/2015	
2.31	SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 225 KV	493,399.37	02/Dic/2014	61c	31/Ene/2015	

C.P. RAJIL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
2.32	EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL	52,516.10	01/Ene/2015	31/Ene/2015	
<b>ALUMBRADO EN BODEGA, OFICINAS Y CASSETAS</b>					
2.34	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO	32,672.50	06/Dic/2014	28/Dic/2014	
2.35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO	0.00	09/Dic/2014	31/Dic/2014	
2.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN ROSETA PARA FOCO I	948.28	01/Dic/2014	26/Dic/2014	
2.37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE EMERGENCIA CON	11,600.40	04/Dic/2014	28/Dic/2014	
2.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA CON	2,728.06	06/Dic/2014	31/Dic/2014	
2.39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT FLUORES	0.00	05/Dic/2014	30/Dic/2014	
2.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO SPOT DE ALTO \	0.00	04/Dic/2014	28/Dic/2014	
2.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO	0.00	04/Dic/2014	29/Dic/2014	
2.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA MONTAJE DE P/	0.00	04/Dic/2014	29/Dic/2014	
2.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO	0.00	03/Dic/2014	28/Dic/2014	
<b>TABLEROS</b>					
2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- G " MARCA SQUA	34,395.58	25/Nov/2014	20/Dic/2014	
2.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T- OF " MARCA SQU.	15,233.23	01/Dic/2014	26/Dic/2014	

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
2.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T-AL " MARCA SQUJ	22,263.82	26/Nov/2014	25c	20/Dic/2014	
2.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T-AA1 " MARCA SQI	17,156.34	06/Dic/2014	25c	30/Dic/2014	
2.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T-AA2 " MARCA SQI	9,326.53	26/Nov/2014	26c	21/Dic/2014	
2.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T-BOM " MARCA SQ	7,592.30	04/Dic/2014	25c	28/Dic/2014	
2.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T-CAS1 " MARCA SC	8,176.10	29/Nov/2014	25c	23/Dic/2014	
2.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO " T-CAS2 " MARCA SC	8,117.71	01/Dic/2014	26c	26/Dic/2014	
	<b>ALIMENTADORES A TABLEROS</b>					
2.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	6,216.12	17/Dic/2014	9c	25/Dic/2014	
2.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	16,058.31	13/Dic/2014	16c	28/Dic/2014	
2.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	23,310.45	15/Dic/2014	9c	23/Dic/2014	
2.57	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	38,952.66	18/Dic/2014	12c	29/Dic/2014	
2.58	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	47,746.62	17/Dic/2014	13c	29/Dic/2014	
2.59	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	46,862.55	18/Dic/2014	11c	28/Dic/2014	
2.60	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA PARA	57,028.50	19/Dic/2014	11c	29/Dic/2014	
2.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE POLIM	43,970.16	18/Dic/2014	12c	29/Dic/2014	
	<b>INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO EN BODEGA</b>					

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
2.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) , PARA LAM	61,363.68	03/Dic/2014	29c	31/Dic/2014	
2.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4B ) , PARA LAM	5,115.94	22/Dic/2014	9c	30/Dic/2014	
2.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6B ) , PARA LAM	12,419.94	22/Dic/2014	9c	30/Dic/2014	
2.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2C ) , PARA LAM	7,314.45	22/Dic/2014	9c	30/Dic/2014	
2.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4C ) , PARA LAM	24,625.18	15/Dic/2014	16c	30/Dic/2014	
2.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA INCLUY	54,486.63	29/Nov/2014	32c	30/Dic/2014	
2.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO INCLUYE :	1,038.72	22/Dic/2014	9c	30/Dic/2014	
	<b>INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO OFICINAS P.B , P.A.</b>					
2.71	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2A ) , PARA LAM	15,032.61	15/Dic/2014	9c	23/Dic/2014	
2.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 34 ) , PARA LAM	942.80	14/Dic/2014	10c	23/Dic/2014	
2.73	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4A ) , PARA LAM	6,013.50	15/Dic/2014	2c	16/Dic/2014	
2.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6A ) , PARA LAM	538.08	14/Dic/2014	9c	22/Dic/2014	
2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) , PARA LAM	15,859.20	15/Dic/2014	9c	23/Dic/2014	
2.76	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4B ) , PARA LAM	5,800.70	15/Dic/2014	2c	16/Dic/2014	
2.77	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6B ) , PARA LAM	1,622.60	14/Dic/2014	9c	22/Dic/2014	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B. C. C. P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUGO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
2.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA INCLUY	53,385.89	14/Dic/2014	18c	31/Dic/2014	01 Ago-31 Ago
2.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO INCLUYE :	5,193.60	15/Dic/2014	2c	16/Dic/2014	
	<b>INSTALACION ELECTRICA ALUMBRADO AREA DESCARGA, ESTACIO</b>					
2.81	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) ,PARA LAM	53,624.15	01/Dic/2014	22c	22/Dic/2014	
2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6B ) ,PARA LAM	2,473.68	01/Dic/2014	30c	30/Dic/2014	
2.83	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO DE PVC DI	3,087.25	06/Dic/2014	11c	16/Dic/2014	
2.84	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE ADITIVOS META	60,734.16	20/Dic/2014	12c	31/Dic/2014	
2.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA INCLUY	1,651.11	04/Dic/2014	24c	27/Dic/2014	
	<b>INSTALACION ELECTRICA PARA CONTACTOS .</b>					
2.87	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2A ) ,PARA CON	23,296.15	17/Dic/2014	14c	30/Dic/2014	
2.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 34 ) ,PARA CON	1,037.08	17/Dic/2014	7c	23/Dic/2014	
2.89	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 4A ) ,PARA CON	4,690.53	17/Dic/2014	2c	18/Dic/2014	
2.90	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 6A ) ,PARA CON	4,919.20	17/Dic/2014	2c	18/Dic/2014	
2.91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) ,PARA CON	1,861.92	17/Dic/2014	5c	21/Dic/2014	
2.92	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2C ) ,PARA CON	24,649.20	17/Dic/2014	9c	25/Dic/2014	
2.93	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA REGISTRO EN PLAFON PAF	12,523.84	17/Dic/2014	3c	19/Dic/2014	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01 Ago-31	Ago
2.94	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO : INSTALACION ELECTRICA DE FUERZA BODEGAS Y OFICINAS.	8,200.32	17/Dic/2014	2c	18/Dic/2014		
2.96	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2A ) ,PARA EQL	11,692.03	16/Dic/2014	7c	22/Dic/2014		
2.97	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 2B ) ,PARA EQL	30,678.96	16/Dic/2014	16c	31/Dic/2014		
2.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 3B ) ,PARA EQL	16,371.42	16/Dic/2014	5c	20/Dic/2014		
2.99	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO ( 3A ) ,PARA EQL	10,377.40	16/Dic/2014	5c	20/Dic/2014		
3.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE NAVAJAS I	21,743.68	16/Dic/2014	4c	19/Dic/2014		
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCONECTADOR DE NAVAJAS I	29,140.80	16/Dic/2014	11c	26/Dic/2014		
<b>SISTEMA HIDROSANITARIO</b>							
<b>ACOMETIDAS MUNICIPAL</b>							
3.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE PVC C80 (50MM) P	20,924.43	01/Nov/2014	57c	27/Dic/2014		
3.05	FABRICACION DE BYPASS HIDRAULICO ENTRE RED DE AGUA BOM	14,193.33	01/Nov/2014	61c	31/Dic/2014		
<b>SUCCIONES Y DESCARGAS</b>							
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE PVC C80 (50MM) P	7,134.01	01/Dic/2014	15c	15/Dic/2014		
3.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" DE PVC C80 (75MM) P	45,798.81	01/Dic/2014	15c	15/Dic/2014		

**C.P. RAUL MELO CABANAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>OBRA CIVIL</b>						
3.10	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION PARA	5,562.01	01/Nov/2014	57c	27/Dic/2014	
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA ACOSTILLADO DE IN	5,984.68	05/Nov/2014	57c	31/Dic/2014	
3.12	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO	3,382.89	09/Nov/2014	53c	31/Dic/2014	
3.13	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DE LA EXC	4,962.81	05/Nov/2014	57c	31/Dic/2014	
<b>RED DE AGUA POTABLE INTERNA (ALMACEN)</b>						
3.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" DE PVC C80 (75MM) E	78,226.03	01/Nov/2014	35c	05/Dic/2014	
3.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA RED DE AGU/	13,210.08	21/Nov/2014	15c	05/Dic/2014	
3.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3/4" DE TUBO PVC CED-	14,572.80	09/Nov/2014	21c	29/Nov/2014	
3.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA RED DE AGU/	13,210.08	17/Nov/2014	15c	01/Dic/2014	
3.19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA DE 3/4" A BASE DE TUBO I	7,181.28	01/Dic/2014	8c	08/Dic/2014	
3.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSID	3,968.72	20/Nov/2014	9c	28/Nov/2014	
3.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSID	3,505.20	21/Nov/2014	14c	04/Dic/2014	
<b>RED DE AGUA POTABLE INTERNA (AREA DE OFICINAS PLANTA BAJI</b>						
3.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE TUBO PVC CED80	15,794.59	02/Nov/2014	58c	29/Dic/2014	
3.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1-1/2" DE TUBO PVC CEI	1,006.57	03/Nov/2014	59c	31/Dic/2014	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01	31
3.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1-1/4" DE TUBO PVC CEI	1,475.16	02/Nov/2014	58c	29/Dic/2014		
3.26	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1" DE TUBO PVC CED80	683.24	02/Nov/2014	55c	26/Dic/2014		
3.27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3/4" DE TUBO PVC CEDE	1,462.79	02/Nov/2014	58c	29/Dic/2014		
3.28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1/2" DE TUBO PVC CEDE	333.74	02/Nov/2014	46c	17/Dic/2014		
3.29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSID	696.15	02/Nov/2014	48c	19/Dic/2014		
3.30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSID	737.09	02/Nov/2014	45c	16/Dic/2014		
3.31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSID	2,535.06	05/Nov/2014	47c	21/Dic/2014		
3.32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSID	4,371.80	02/Nov/2014	45c	16/Dic/2014		
3.33	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO DE FLUXOMETRO A BASE DE	9,828.84	01/Dic/2014	29c	29/Dic/2014		
3.34	SALIDA HIDRAULICA PARA MINGUITORIO A BASE DE TUBERIA DE C	3,275.34	01/Dic/2014	30c	30/Dic/2014		
3.35	SALIDA HIDRAULICA PARA REGADERA DE EMERGENCIA A BASE DI	2,183.56	02/Dic/2014	30c	31/Dic/2014		
3.36	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE C	6,515.46	04/Dic/2014	27c	30/Dic/2014		
3.37	SALIDA HIDRAULICA PARA FLOOR SINK DE SERVICIO A BASE DE T	1,861.56	06/Dic/2014	26c	31/Dic/2014		
3.38	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO DE TANQUE A BASE DE TUBE	930.78	09/Dic/2014	21c	29/Dic/2014		

**RED DE AGUA POTABLE INTERNA (AREA DE OFICINAS PLANTA ALTI**

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
3.40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1" DE TUBO PVC CED80	1,665.97	07/Nov/2014	31c	07/Dic/2014	
3.41	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3/4" DE TUBO PVC CEDE	3,694.02	08/Nov/2014	26c	03/Dic/2014	
3.42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 1/2" DE TUBO PVC CEDE	494.53	07/Nov/2014	31c	07/Dic/2014	
3.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSI D	369.80	10/Nov/2014	25c	04/Dic/2014	
3.44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSI D	874.98	10/Nov/2014	25c	04/Dic/2014	
3.45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA TIPO BOLA DE 125PSI D	776.58	07/Nov/2014	26c	02/Dic/2014	
3.46	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE C	1,861.56	04/Dic/2014	25c	28/Dic/2014	
3.47	SALIDA HIDRAULICA PARA SINK DE COCINA A BASE DE TUBERIA D	930.78	02/Dic/2014	26c	27/Dic/2014	
3.48	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO DE TANQUE A BASE DE TUBE	1,861.56	06/Dic/2014	25c	30/Dic/2014	
	<b>EQUIPO HIDRONEUMATICO</b>					
3.50	SUMINISTRO DE HIDRONEUMÁTICO BOOSTER ARMADO EN NUEST	154,209.15	19/Nov/2014	38c	26/Dic/2014	
3.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA INCLUYE: TUBERIA, CON	54,593.86	28/Nov/2014	33c	30/Dic/2014	
	<b>PRELIMINARES EN SANITARIO</b>					
3.10	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCACION PARA	11,622.49	01/Nov/2014	43c	13/Dic/2014	
3.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA ACOSTILLADO DE IP	5,984.68	03/Nov/2014	32c	04/Dic/2014	
3.12	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA CON MATERIAL PRODUCTO	9,688.07	05/Nov/2014	39c	13/Dic/2014	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: **COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014	
						01 Ago-31 Ago	
3.13	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXC <b>RED DE VENTILACION</b>	4,568.69	15/Nov/2014	24c	08/Dic/2014		
3.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE ABS PARA INSTAL	5,189.80	26/Nov/2014	36c	31/Dic/2014		
3.59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" DE ABS PARA INSTAL <b>TUBERIAS</b>	0.00	24/Nov/2014	37c	30/Dic/2014		
3.61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE ABS PARA INSTAL	31,249.67	04/Nov/2014	50c	23/Dic/2014		
3.62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 3" DE ABS PARA INSTAL	6,669.97	09/Nov/2014	49c	27/Dic/2014		
3.63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 4" DE ABS PARA INSTAL	16,749.39	07/Nov/2014	51c	27/Dic/2014		
3.64	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 6" DE ABS PARA INSTAL <b>SALIDAS SANITARIAS</b>	9,210.15	04/Nov/2014	52c	25/Dic/2014		
3.66	SALIDA PARA TUBO VENTILA DE 2" DE TUBO DE ABS, INCLUYE: MA	2,214.30	11/Dic/2014	20c	30/Dic/2014		
3.67	SALIDA PARA INODORO DE 4" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL,	1,175.16	18/Dic/2014	13c	30/Dic/2014		
3.68	SALIDA PARA LAVABO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL, H	1,328.58	14/Dic/2014	14c	27/Dic/2014		
3.69	SALIDA PARA MCP SINK DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL,	295.24	14/Dic/2014	10c	23/Dic/2014		
3.70	SALIDA PARA MINGITORIO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIA	442.86	16/Dic/2014	13c	28/Dic/2014		

**C.P. RAUL MELO CABANAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
3.71	SALIDA PARA SINK DE COCINA DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MA1	1,871.57	16/Dic/2014	13c	28/Dic/2014	
3.72	SALIDA PARA COLADERA DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL	442.86	16/Dic/2014	13c	28/Dic/2014	
3.73	SALIDA PARA REGADERA DE EMERGENCIA Y LAVAJOS DE 2" TUE	9,357.85	14/Dic/2014	13c	26/Dic/2014	
3.74	SALIDA PARA REJILLA DE 3" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL, H	7,892.32	19/Dic/2014	13c	31/Dic/2014	
<b>OBRA CIVIL</b>						
3.76	FABRICACION DE REGISTROS SANITARIO DE 0.40M X 0.60M HASTA	39,307.45	02/Dic/2014	25c	26/Dic/2014	
3.77	CONEXION A POZO DE VISITA MAS CERCANO POR MEDIO DE TUBO	26,974.30	23/Dic/2014	9c	31/Dic/2014	
<b>INSTALACION PLUVIAL</b>						
3.79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 6" DE ABS PARA INSTAL	89,318.61	03/Nov/2014	43c	15/Dic/2014	
3.80	ENCONFRADO DE TUBERIA EN ZONA DE BANQUETAS CON CONCR	11,515.40	01/Dic/2014	10c	10/Dic/2014	
3.81	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTERIA PARA RED DE BAJA	7,733.52	16/Nov/2014	21c	06/Dic/2014	
<b>HERRERIA Y CANCELERIA</b>						
<b>HERRERIA Y CANCELERIA</b>						
HC.001	Suministro y colocacion de ventanas de aluminio anonizado natural con c	151,270.61	01/Dic/2014	9c	09/Dic/2014	
HC.002	Suministro y colocacion de puertas corredizas de hasta 1.95m x 2.33m (	10,798.70	10/Dic/2014	19c	28/Dic/2014	
HC.003	Suministro y colocación de puerta metálica sencilla Standard AMWELD 1	107,713.41	04/Dic/2014	7c	10/Dic/2014	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
HC.004	Suministro y colocacion de puerta de madera tambor de pino de 78 hasta	88,049.13	13/Dic/2014	11c	23/Dic/2014
	<b>MOBILIARIO SANITARIO</b>				
	<b>INSTALACION DE MOBILIARIO</b>				
IG.001	COLOCACION DE INODORO DE TANQUE, INCLUYE: LLAVE DE ANI	2,195.22	21/Nov/2014	4c	24/Nov/2014
IG.002	COLOCACION DE INODORO DE FLUXOMETRO, INCLUYE: FLUXOM	19,014.06	21/Nov/2014	5c	25/Nov/2014
IG003	COLOCACION DE LAVAMANOS Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLA'	415,818.90	21/Nov/2014	12c	02/Dic/2014
IG.004	COLOCACION DE LAVAMANOS Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLA\	0.00	21/Nov/2014	7c	27/Nov/2014
IG.005	COLOCACION DE SINK Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLAVE DE AP	0.00	21/Nov/2014	1c	21/Nov/2014
IG.006	COLOCACION DE MOP SINK Y MEZCLADORAS , INCLUYE: LLAVE	0.00	21/Nov/2014	4c	24/Nov/2014
	<b>MAMPARAS Y MUEBLES SANITARIOS</b>				
MSAN.001	Suministro y colocacion de dispensador de jabon marca Bobrick acabat	5,658.12	10/Ene/2015	18c	27/Ene/2015
MSAN.002	Suministro y colocacion de papelera Jumbo marca Bobrick modelo B-2	20,072.40	08/Ene/2015	19c	26/Ene/2015
MSAN.003	Suministro y colocacion dispensador de toallas de papel marca Bobrick	9,645.54	14/Ene/2015	14c	27/Ene/2015
MSAN.004	Suministro y colocación de Mampara en baños en area de mingitorios r	13,541.34	02/Ene/2015	24c	25/Ene/2015
MSAN.005	Suministro y colocación de Mampara en baños en area de mingitorios r	27,082.68	02/Ene/2015	24c	25/Ene/2015

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Calle  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
MSAN.006	Suministro e instalación de sink de acero inoxidable 15"x15", marca Bei	0.00	09/Ene/2015	19c	27/Ene/2015	
MSAN.007	Suministro e instalación de llave mezcladora para sink, marca helvex n	0.00	09/Ene/2015	19c	27/Ene/2015	
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍAS</b>						
RV.001	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes	3'627,097.92	01/Oct/2014	123c	31/Ene/2015	
LAENC.135	Construcción de juego de cambio de vía No.10 que incluye herraje de ambio	1'407,630.14	01/Nov/2014	92c	31/Ene/2015	
<b>MURO DE CONTENCIÓN EN AREA DE VÍAS</b>						
MCAV.001	Construcción de Muro de contención de 1.5 m de altura concreto según pro	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
MCAV.002	Construcción de Muro de contención de 200 m de altura concreto según pro	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
MCAV.003	Construcción de Muro de contención de 240 m de altura concreto según pro	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
<b>TRABAJOS FINALES</b>						
TF.0001	Limpieza gruesa y fina para conservación y entrega de la obra incluye mate	137,872.32	05/Dic/2014	192c	14/Jun/2015	
<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>						
EXT.EG.01	Suministro, fabricación e instalación de tubería aérea en 8" pulgadas de diá	498,842.58	01/Dic/2014	15c	15/Dic/2014	
EXT.EG.02	Suministro de lampara para camara fria a prueba de vapor fluorescente par	57,993.60	16/Dic/2014	11c	26/Dic/2014	
EXT.EG.03	Suministro y colocación de domo de Policarbonato celular de 6 mm espeso	268,017.72	26/Dic/2014	3c	28/Dic/2014	
EXT.EG.04	Suministro y colocación de barandal curvo a base de tubo de acero inoxidable	29,249.46	28/Dic/2014	5c	01/Ene/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Jardines Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
EXT.EG.05	Suministro y colocacion de barandal recto en escalera a base de tubo de al	47,916.88	01/Ene/2015	6c	06/Ene/2015
EXT.EG.06	Suministro y colocacion de puerta prefabricada EUROVENT incluye materi	15,035.98	06/Ene/2015	3c	08/Ene/2015
EXT.EG.07	Suministro y colocacion de zoclo de 10 cm de espesor con loseta de porcel	23,759.69	08/Ene/2015	15c	22/Ene/2015
EXT.EG.08	Suministro y colocación de falso plafón marca USG, modelo classic fine te	56,275.94	08/Ene/2015	12c	19/Ene/2015
EXT.EG.09	Suministro y colocacion de luminario tipo SHOE BOX LED de 200 watts IP6	107,110.85	08/Ene/2015	4c	11/Ene/2015
EXT.EG.10	Suministro y colocacion de luminaria para cama fria a prueba de vapor, de	129,121.50	08/Ene/2015	5c	12/Ene/2015
EXT.EG.11	Suministro y colocacion de lampara WALL PACK 80 watts 127 volts IP65 c	167,739.65	08/Ene/2015	4c	11/Ene/2015
EXT.EG.12	Suministro y colocacion de luminario 60 x 1.20 led de 4 de 18 watts, 72 wat	569,827.00	08/Ene/2015	15c	22/Ene/2015
EXT.EG.13	Suministro y colocacion de luminario envolvente superficie 30 x 120 2 T8LE	28,615.14	08/Ene/2015	5c	12/Ene/2015
EXT.EG.14	Suministro y colocacion de luminario rejilla espectacular 60 x 1.20 foto T5 k	99,867.00	08/Ene/2015	8c	15/Ene/2015
EXT.EG.15	Suministro y colocacion de luminario indicador de salida en color verde con	4,460.50	08/Ene/2015	3c	10/Ene/2015
EXT.EG.16	Suministro y colocacion de foco de 12 watts 100 LM con roseta de porcelar	2,787.24	08/Ene/2015	4c	11/Ene/2015
EXT.EG.17	Suministro y colocacion de luminario empotrar de 17 watts, led NW, 127 vo	53,584.08	08/Ene/2015	8c	15/Ene/2015
EXT.EG.18	Suministro y colocacion de luminario empotrar de 20 watts, led NW, 127 vo	20,432.88	08/Ene/2015	4c	11/Ene/2015
<b>10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AI</b>					

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	25,233.54	02/Oct/2014	21c	22/Oct/2014	
PRE.003	Demolición por medios mecánicos de elementos de concreto, (medido en s	209,470.39	07/Oct/2014	21c	27/Oct/2014	
LAENC.011	Sondeos con retroexcavadora para identificar puntos de cruce del acueduct	6,449.60	02/Oct/2014	30c	31/Oct/2014	
<b>CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL</b>						
<b>TERRACERÍAS</b>						
TERR.002	Despalme del terreno natural en material "B" en un espesor promedio de	12,606.23	02/Oct/2014	29c	30/Oct/2014	
TERR.003	Excavación con máquina en material "B" en seco; incluye: afoje con equ	536,901.99	06/Oct/2014	30c	04/Nov/2014	
LAENC.127	Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedr	1'402,630.90	11/Oct/2014	31c	10/Nov/2014	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compac	134,580.56	01/Nov/2014	30c	30/Nov/2014	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUG	529,587.39	21/Oct/2014	27c	16/Nov/2014	
PRE.006	Acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilómetro subsecue	224,316.77	07/Oct/2014	49c	24/Nov/2014	
LAENC.131	Acomodo con retroexcavadora en el banco de tiro de material producto de	100,891.80	17/Oct/2014	40c	25/Nov/2014	
LAENC.132	Construcción de balasto, con material pétreo TMA 1 1/2" que cumpla con	225,840.50	17/Oct/2014	30c	15/Nov/2014	
<b>CANAL PLUVIAL</b>						
LAENC.023	Suministro y colocación de plástico impermeabilizante de polietileno negr	60,863.59	12/Oct/2014	42c	22/Nov/2014	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inc	56,924.73	15/Oct/2014	40c	23/Nov/2014	
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y has	297,273.38	12/Oct/2014	43c	23/Nov/2014	
LAENC.026	Suministro y colocación de concreto hidráulico con impermeabilizante int	960,941.24	17/Oct/2014	43c	28/Nov/2014	
LAENC.027	Construcción de dentellón de 80 lts/m, de 20x40 cms, de concreto F'c=20	26,809.99	02/Nov/2014	19c	20/Nov/2014	
<b>MURO DE PROTECCIÓN A PILOTES DE MADERA EXISTENTES (4 PZA</b>						
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y has	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014	
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inc	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014	
LAENC.026	Suministro y colocación de concreto hidráulico con impermeabilizante int	0.00	05/Ago/2014	0c	04/Ago/2014	
<b>CONSTRUCCIÓN DE MURO TIPO 1 SOBRE ELEVACIÓN (134.90 ML)</b>						
LAENC.023	Suministro y colocación de plástico impermeabilizante de polietileno negr	6,632.97	02/Oct/2014	14c	15/Oct/2014	
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inc	179,324.56	04/Oct/2014	33c	05/Nov/2014	
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y has	189,654.53	05/Oct/2014	32c	05/Nov/2014	
LAENC.026	Suministro y colocación de concreto hidráulico con impermeabilizante int	205,217.27	10/Oct/2014	29c	07/Nov/2014	
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del ma	24,935.23	16/Oct/2014	25c	09/Nov/2014	

**OBRA DE LLAMADO**

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
LAENC.040	Excavación con máquina en material "B" en seco; incluye: afoje con equ	53,924.42	09/Oct/2014	8c	16/Oct/2014	01 Ago-31 Ago
LAENC.023	Suministro y colocación de plástico impermeabilizante de polietileno negr	4,913.04	09/Oct/2014	11c	19/Oct/2014	
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Inc	7,544.78	15/Oct/2014	8c	22/Oct/2014	
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y has	33,522.37	09/Oct/2014	21c	29/Oct/2014	
LAENC.026	Suministro y colocación de concreto hidráulico con impermeabilizante int	85,563.42	20/Oct/2014	12c	31/Oct/2014	
LAENC.045	Suministro y colocación de material pétreo triturado (piedra braza), T.M.A	38,553.08	13/Oct/2014	5c	17/Oct/2014	
LAENC.047	Excavación en zanja en material tipo A, aguachinado, por medios mecáni	433,649.34	16/Oct/2014	16c	31/Oct/2014	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUG	46,212.11	12/Oct/2014	18c	29/Oct/2014	
LAENC.127	Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedr	333,627.29	10/Oct/2014	10c	19/Oct/2014	
LAENC.132	Construcción de balasto, con material pétreo TMA 1 1/2" que cumple con	47,406.62	18/Oct/2014	15c	01/Nov/2014	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compac	28,191.36	23/Oct/2014	10c	01/Nov/2014	
PRE.006	Acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilómetro subsecue	147,940.49	09/Oct/2014	8c	16/Oct/2014	
LAENC.131	Acomodo con retroexcavadora en el banco de tiro de material producto de	66,539.75	09/Oct/2014	8c	16/Oct/2014	
<b>MUROS DE CONTENCIÓN</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	2,681.04	01/Nov/2014	13c	13/Nov/2014	
TERR.002	Despalme del terreno natural en material "B" en un espesor promedio de 20	2,398.06	03/Nov/2014	17c	19/Nov/2014	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
CIM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad de	38,689.10	05/Nov/2014	33c	07/Dic/2014	
LAENC.055	Acopio en zona aledaña a la obra, de material requerido para formación de	22,045.15	11/Nov/2014	31c	11/Dic/2014	
LAENC.127	Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedra l	323,125.90	11/Dic/2014	25c	04/Ene/2015	
LAENC.057	Acopio a pie de obra de material de sub-base con VRS=0 > a 50 para form:	27,690.66	11/Dic/2014	25c	04/Ene/2015	
LAENC.058	Acopio a pie de obra de material de banco con VRS=0 > a 30, para formaci	276,024.18	11/Dic/2014	25c	04/Ene/2015	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGU,	111,561.61	03/Nov/2014	58c	30/Dic/2014	
PRE.006	Acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilometro subsecuent	34,598.88	01/Nov/2014	51c	21/Dic/2014	
LAENC.131	Acomodo con retroexcavadora en el banco de tiro de material producto de l	15,561.67	03/Nov/2014	53c	25/Dic/2014	
LAENC.132	Construcción de balasto, con material pétreo TMA 1 1/2" que cumple con le	11,044.43	03/Nov/2014	16c	18/Nov/2014	
LAENC.063	Formación de piedraplén en talud de canalización, para evitar la erosión de	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
LAENC.064	Desmantelamiento, extracción y remoción de estructura de puente de mad	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
LAENC.065	Desmantelamiento, extracción y remoción de estructura de puente de mad	65,396.73	03/Nov/2014	13c	15/Nov/2014	
<b>CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	12,125.32	13/Sep/2014	12c	24/Sep/2014	
TERR.002	Despalme del terreno natural en material "B" en un espesor promedio de 2(	10,846.41	13/Sep/2014	42c	24/Oct/2014	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE APOLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
CIM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad de	73,826.45	13/Sep/2014	19c	01/Oct/2014	
LAENC.127	Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedra	253,422.40	13/Sep/2014	71c	22/Nov/2014	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGU,	860,248.66	13/Sep/2014	90c	11/Dic/2014	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compacto;	40,145.25	13/Sep/2014	4c	16/Sep/2014	
LAENC.132	Construcción de balasto, con material pétreo (preferentemente de cantera)	404,695.50	13/Sep/2014	65c	16/Nov/2014	
PRE.006	Acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilómetro subsecuent	71,675.38	13/Sep/2014	25c	07/Oct/2014	
LAENC.131	Acomodo con retroexcavadora en el banco de tiro de material producto de l	32,237.71	13/Sep/2014	21c	03/Oct/2014	
<b>PUENTE A (SOBRE LADERO)</b>						
<b>CIMENTACIÓN DE APOYOS (PILAS Y CABEZAL DE CIMENTACIÓN)</b>						
LAENC.078	Construcción de pilas P1 de 10.00 mts de longitud x 1 m de diametro se	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
LAENC.079	Zapata corrida ZC-1 Y ZC-2 de hasta 5 mts de ancho x .85 mts de altur	389,218.38	11/May/2015	26c	05/Jun/2015	
<b>MUROS Y CABEZALES DE APOYO, MUROS DE RESPALDO, TOPE SIS</b>						
LAENC.081	Fabricación de muros de apoyo segun proyecto con espesor de hasta .65	220,284.22	13/May/2015	26c	07/Jun/2015	
LAENC.082	Fabricación de muros de ALERO., segun proyecto, armado con doble par	198,834.86	08/May/2015	27c	03/Jun/2015	
LAENC.083	Fabricación de cabezal de apoyo tipo según proyecto (plano S-02) inclui	63,866.20	13/May/2015	20c	01/Jun/2015	
LAENC.084	Fabricación de muro de respaldo de 25 cm segun proyecto, (plano S-02)	53,093.03	15/May/2015	28c	11/Jun/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
LAENC.085	Suministro y colocación de placas de neopreno reforzado (según proyecto)	5,412.24	15/May/2015	10c	24/May/2015	
<b>TRABES DE ACERO</b>						
LAENC.087	Fabricación, suministro y montaje de traves de acero de 31.00 mts de lar.	3'682,281.42	12/May/2015	29c	09/Jun/2015	
LAENC.088	Fabricación, suministro y montaje de 14 traves de acero con perfil W10 X	484,510.72	12/May/2015	29c	09/Jun/2015	
<b>LOSA DE APROXIMACIÓN, LOSA DE RODAMIENTO Y DIAFRAGMAS</b>						
LAENC.090	Fabricación, suministro y colocación de losa de aproximación de concreto	203,197.68	12/May/2015	30c	10/Jun/2015	
LAENC.091	Fabricación, suministro y colocación de losa de rodamiento de 20 cm de espes	198,330.91	12/May/2015	29c	09/Jun/2015	
LAENC.093	Fabricación, suministro y montaje de diafragmas de acero estructural se	518,141.07	12/May/2015	31c	11/Jun/2015	
LAENC.094	Suministro y colocación de sellador sonomeric 1 sealent de 1/2" de espes	580.50	02/Jun/2015	9c	10/Jun/2015	
LAENC.095	Suministro y colocación de drenes a base de tubo ABS de 3" de diametro	4,392.00	03/Jun/2015	7c	09/Jun/2015	
<b>PARAPETOS TIPO BOTALLANTA</b>						
LAENC.098	Construcción y colocación de parapeto y pasamanos TIPO 1 conforme a	82,864.24	22/May/2015	24c	14/Jun/2015	
<b>PUENTE B (SOBRE VIA PRINCIPAL)</b>						
<b>PRELIMINARES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equip	2,822.75	02/Jun/2015	19c	20/Jun/2015	

C.P. RAJIL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
<b>CIMENTACIÓN DE APOYOS (PILAS Y CABEZAL DE CIMENTACIÓN)</b>					
LAENC.078	Construcción de pilas P1 de 10.00 mts de longitud x 1 m de diámetro seq	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015
LAENC.079	Zapata corrida ZC-1 Y ZC-2 de hasta 5 mts de ancho x .85 mts de altura	389,218.38	20/Jun/2015	25c	14/Jul/2015
<b>MUROS Y CABEZALES DE APOYO, MUROS DE RESPALDO, TOPE SIS</b>					
LAENC.081	Fabricación de muros de apoyo segun proyecto con espesor de hasta .65	220,284.22	14/Jul/2015	26c	08/Ago/2015
LAENC.082	Fabricación de muros de ALERO., según proyecto, armado con doble pai	198,834.86	14/Jul/2015	26c	08/Ago/2015
LAENC.083	Fabricación de cabezal de apoyo tipo según proyecto (plano S-02) incluye	63,866.20	14/Jul/2015	15c	28/Jul/2015
LAENC.084	Fabricación de muro de respaldo de 25 cm segun proyecto, (plano S-02)	53,093.03	08/Ago/2015	20c	27/Ago/2015
LAENC.085	Suministro y colocacion de placas de neopreno reforzado (según proyect	5,412.24	26/Ago/2015	21c	15/Sep/2015
<b>TRABES DE ACERO</b>					
LAENC.087	Fabricación, suministro y montaje de traves de acero de 31.00 mts de lar.	3'682,281.42	20/Jun/2015	60c	18/Ago/2015
<b>LOSA DE APROXIMACIÓN, LOSA DE RODAMIENTO Y DIAFRAGMAS</b>					
LAENC.090	Fabricación, suministro y colocación de losa de aproximación de concret	203,197.68	02/Feb/2015	30c	03/Mar/2015
LAENC.091	Fabricación, suministro y colocación de losa de rodamiento de 20 cm de	198,330.91	03/Mar/2015	47c	18/Abr/2015
LAENC.093	Fabricacion, suministro y montaje de diafragmas de acero estructural seq	518,141.07	18/Abr/2015	41c	28/May/2015
LAENC.094	Suministro y colocación de sellador sonomeric 1 sealent de 1/2" de espes	580.50	28/May/2015	14c	10/Jun/2015

C.P. RAJIL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
LAENC.095	Suministro y colocación de drenes a base de tubo ABS de 3" de diametro	4,392.00	10/Jun/2015	24c	03/Jul/2015	01 Ago-31 Ago
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍA TIPO TRADICIONAL Y DOS CAMBIOS DE VÍA</b>						
LAENC.123	Desmantelamiento de vía existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios	329,554.12	01/Dic/2014	61c	30/Ene/2015	
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	13,878.92	03/Dic/2014	13c	15/Dic/2014	
TERR.002	Despalme del terreno natural en material "B" en un espesor promedio de 2c	12,414.81	05/Dic/2014	35c	08/Ene/2015	
C/IM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad c	36,988.35	02/Dic/2014	35c	05/Ene/2015	
LAENC.127	Suministro y relleno de la caja de desplante de las terracerías, con piedra l	0.00	05/Dic/2014	40c	13/Ene/2015	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGU,	203,279.15	06/Dic/2014	54c	28/Ene/2015	
PRE.006	Acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilómetro subsecuent	42,204.81	02/Dic/2014	60c	30/Ene/2015	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compacto;	25,861.19	31/Ene/2015	20c	19/Feb/2015	
LAENC.131	Acomodo con retroexcavadora en el banco de tiro de material producto de l	18,982.62	15/Dic/2014	55c	07/Feb/2015	
<b>CONSTRUCCIÓN DE 504 METROS LINEALES DE VÍA</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigent	4'036,825.65	01/Dic/2014	120c	30/Mar/2015	
LAENC.135	Contruccion de juego de cambio de vía No.10 que incluye herraje de ambio	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
<b>TRABAJOS EXTRAORDINARIOS</b>						

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

<b>PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)</b>						
Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
EXT.PE.01	Construcción de pilas P2 de 15.00 mts de longitud empotrado en terreno y	1'567,117.12	12/May/2015	15c	26/May/2015	
EXT.PE.02	Suministro de juego de cambio de vía No.10 que incluye herraje de cambio	1'398,925.26	12/May/2015	10c	21/May/2015	
<b>10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No. 3, KM. 70+350 DE LA VÍA</b>						
<b>ESTUDIOS PRELIMINARES Y TOPOGRÁFICOS</b>						
<b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>						
T3.0006	Trazo y nivelación EN TUNEL No 3 de terreno para desplante de cimiento	58,176.07	03/Sep/2014	55c	27/Oct/2014	
T3.0007	Desmantelamiento de vía existente EN TUNEL No3, incluye; desmontaje	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
<b>TERRACERIAS</b>						
T3.0009	Despalme EN TUNEL No 3 del terreno natural en material "B" en un espe	55,373.76	12/Sep/2014	80c	30/Nov/2014	
T3.0010	Excavación en TUNEL No 3 con máquina en seco; incluye	1'457,599.97	07/Sep/2014	137c	21/Ene/2015	
T3.0011	Excavación TUNEL No 3 con máquina en material "C", en seco; incluye:	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
T3.0012	Excavación TUNEL No con máquina, en material "C", en seco; incluye:	36'796,402.28	04/Jun/2015	104c	15/Sep/2015	
T3.0013	Formación de terracerías EN TUNEL No3 al 95% de su P.V.S.M. con ma	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
T3.0014	Acafreo de material sobrante producto de los cortes y/o despalmes a kms	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
T3.0015	Acomodo de material EN TUNEL No 3 en banco de tiro, del producto de	531,056.37	01/Oct/2014	114c	22/Ene/2015	
T3.0016	Suministro y colocación de base hidráulica EN TUNEL No3 de 20 cm de	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>DRENAJE PLUVIAL</b>						
T3.0018	Construcción de cunetas laterales a las vías EN TUNEL No3 de 150 lts/itr	0.00	15/Sep/2015	15c	29/Sep/2015	
T3.0019	Construcción de contra-cuneta en la corona del talud EN TUNEL NO 3 de	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍA TIPO TRADICIONAL</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes	0.00	12/Nov/2015	35c	16/Dic/2015	
RV.0001.A	Desmantelamiento de vía existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios, c	0.00	29/Sep/2015	45c	12/Nov/2015	
RV.003	Mejoramiento de terreno hasta .40 m de alto x 4 de ancho con medios mec	0.00	29/Sep/2015	45c	12/Nov/2015	
<b>CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE CAMBIO DE VÍA No.10</b>						
LAENC.135	Contruccion de juego de cambio de vía No.10 que incluye herraje de cambio	0.00	05/Ago/2015	0c	04/Ago/2015	
<b>10010053165 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS</b>						
<b>REHABILITADO DE VIA</b>						
<b>REHABILITADO DE VIA DEL KM</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo	257,369.84	12/Nov/2015	30c	11/Dic/2015	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro ;	603,981.84	12/Nov/2015	45c	26/Dic/2015	
T3.0014	Acarreo de material sobrante producto de los cortes y/o despalme a kms.	892,849.62	12/Nov/2015	45c	26/Dic/2015	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
RV.015	Desmontaje de vía existente, incluye: desmontaje de riel, accesorios, durmi	18'756,200.70	26/Dic/2015	150c	23/May/2016	
RV.003	Mejoramiento de terreno hasta .40 m de alto x 4 de ancho con medios m	9'186,051.03	26/Dic/2015	150c	23/May/2016	
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigent	134'990,173.47	04/Ene/2015	150c	02/Jun/2015	
<b>CRUCES A NIVEL A REHABILITAR</b>						
<b>PRELIMINARES Y APROCHES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equip	27,235.60	12/Nov/2015	5c	16/Nov/2015	
PRE.003	Demolición por medios mecánicos de elementos de concreto, (medido er	376,507.32	24/Nov/2015	7c	30/Nov/2015	
PRE.004	Corte con maquina en terreno tipo "B" hasta 3.0 m de profundidad para c	199,764.18	30/Nov/2015	15c	14/Dic/2015	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentr	140,887.08	30/Nov/2015	15c	14/Dic/2015	
T3.0014	Acarreo de material sobrante producto de los cortes y/o despalmas a kms	208,267.85	30/Nov/2015	15c	14/Dic/2015	
RV.010	Construcción de sub-rasante de 25 cm de espesor, con v.r.s.> 15%, L.L	21,228.11	14/Dic/2015	7c	20/Dic/2015	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUG	98,878.15	20/Dic/2015	7c	26/Dic/2015	
PRE.008	Afine con medios mecanicos de terracerías para dar nivel. Incluye: mano	41,946.80	26/Dic/2015	15c	09/Ene/2016	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compac	305,297.16	09/Ene/2016	25c	02/Feb/2016	
RV.014	Suministro y colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo Densa para v	784,887.25	02/Feb/2016	20c	21/Feb/2016	
EXT.RV.24	Construcción de pavimento EN CRUCE VEHICULAR VIA DEL TREN de	1'402,862.02	24/Feb/2016	25c	16/Mar/2016	

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina
	<b>CRUCES DEL KM 51+880 AL 56+100 Y DEL 56+360 AL 66+121</b>				
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5	5'326,637.26	04/Ene/2015	150c	02/Jun/2015
	<b>SEÑALAMIENTO DE OBRA</b>				
EXT.RV.16	Suministro y colocación de señal preventiva DPI-07 "TRAMO EN REPAR	104,090.99	12/Nov/2015	204c	02/Jun/2016
EXT.RV.18	Suministro y colocación de señal preventiva tipo DPP (obras en servicio)	61,278.69	12/Nov/2015	204c	02/Jun/2016
EXT.RV.20	Delineador de franja reflejante.	72,920.53	12/Nov/2015	204c	02/Jun/2016
EXT.RV.21	Barricada TIPO II nueva.	13,969.75	12/Nov/2015	204c	02/Jun/2016
	<b>COMPLEMENTO DE TUNEL #3</b>				
	<b>PRELIMINARES Y DEMOLICIONES</b>				
T3.0006	Trazo y nivelación EN TUNEL No 3 de terreno para desplante de cimentación	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015
T3.0007	Desmantelamiento de vía existente EN TUNEL No3, incluye; desmontaje de i	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015
	<b>TERRACERÍAS</b>				
T3.0009	Despalme EN TUNEL No 3 del terreno natural en material "B" en un espesor	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015
T3.0010	Excavación en TUNEL No 3 con máquina en material "B" en seco; incluye: a	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015
T3.0011	Excavación TUNEL No 3 con máquina en material "C", en seco; incluye: equ	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015

C.P. RAJIL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
T3.0012	Excavación TUNEL No con máquina, en material "C", en seco, incluye: equi	9'394,164.88	26/Ene/2016	35c	29/Feb/2016	01 Ago-31 Ago
T3.0013	Formación de terracerías EN TUNEL No3 al 95% de su P.V.S.M. con materia	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015	
T3.0014	Acarreo de material sobrante producto de los cortes y/o despalmas a kms. St	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015	
T3.0015	Acomodo de material EN TUNEL No 3 en banco de tiro, del producto de las	126,781.45	29/Feb/2016	40c	08/Abr/2016	
T3.0016	Suministro y colocación de base hidráulica EN TUNEL No3 de 20 cm de esp	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015	
<b>DRENAJE PLUVIAL</b>						
T3.0018	Construcción de cunetas laterales a las vías EN TUNEL No3 de 150 lts/ml, c	611,352.00	08/Abr/2016	15c	22/Abr/2016	
T3.0019	Construcción de contra-cuneta en la corona del talud EN TUNEL NO 3 de 15	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015	
<b>CONSTRUCCIÓN DE VÍA TIPO TRADICIONAL</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes	5'457,439.00	29/Feb/2016	35c	03/Abr/2016	
RV.0001.A	Desmantelamiento de vía existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios, c	682,961.50	26/Ene/2016	35c	29/Feb/2016	
RV.003	Mejoramiento de terreno hasta .40 m de alto x 4 de ancho con medios mec	371,377.50	26/Ene/2016	35c	29/Feb/2016	
<b>CONSTRUCCIÓN DE JUEGO DE CAMBIO DE VÍA No.10</b>						
LAENC.135	Construcción de juego de cambio de vía No.10 que incluye herraje de cambio N	0.00	26/Nov/2015	2c	27/Nov/2015	

10010053165 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS

REHABILITACION DE LADERO EN ESTACION GARCIA

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
RV.0001.A	Desmantelamiento de vía existente, incluye: desmontaje de riel, accesorios, c	383,509.15	26/Dic/2015	30c	24/Ene/2016	
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes	3'064,561.90	24/Ene/2016	30c	22/Feb/2016	
RV.003	Mejoramiento de terreno hasta .40 m de alto x 4 de ancho con medios mec	208,542.75	26/Dic/2015	30c	24/Ene/2016	
CVA.002	Suministro e instalación de Herraaje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda, cor	1'407,630.14	24/Ene/2016	30c	22/Feb/2016	
DES-AGUJ,	Sumnistro y colocacion de descarrilador de aguja para riel 112-115 lbs (nuevo	374,400.00	24/Ene/2016	30c	22/Feb/2016	
LAENC.132	Construcción de balasto, con material pétreo TMA 1 1/2" que cumpla con las	930,985.14	24/Ene/2016	30c	22/Feb/2016	
<b>REHABILITACION DE VIA PRINCIPAL ESTACION GARCIA</b>						
RV.0001.A	Desmantelamiento de vía existente, incluye; desmontaje de riel, accesorios, c	755,460.49	26/Dic/2015	70c	04/Mar/2016	
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes	15'248,084.57	04/Mar/2016	70c	12/May/2016	
RV.003	Mejoramiento de terreno hasta .40 m de alto x 4 de ancho con medios mec	410,800.65	26/Dic/2015	70c	04/Mar/2016	
RV.017	Suministro y colocación de juego de tres placas de concreto (dos de 2.5 x .6.	257,221.92	04/Mar/2016	70c	12/May/2016	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PATIO DE MANIOBRAS EST. G</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo toj	51,040.94	22/Feb/2016	15c	07/Mar/2016	
PRE.004	Corte con maquina en terreno tipo "B" hasta 3.0 m de profundidad para desp	101,530.62	22/Feb/2016	25c	17/Mar/2016	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro y/c	58,969.80	22/Feb/2016	25c	17/Mar/2016	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
RV.009	Carga y acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilometro subs	68,960.19	22/Feb/2016	25c	17/Mar/2016	
PRE.007	Formación de terracerías al 95% de su P.V.S.M. con material TUCURUGUA)	2'260,072.00	15/Abr/2016	25c	09/May/2016	
PPR.003	Construcción de guarnición tipo "L" de 210.00 lts/ml, a base concreto preme:	216,530.09	09/Jun/2016	7c	15/Jun/2016	
PPR.004	Construcción de banqueta de 10 cm de espesor a base concreto premezcla	288,574.33	09/Jun/2016	7c	15/Jun/2016	
PPR.005	Construcción de subrasante de 25 cm de espesor con material VRS mayor 2	277,372.11	17/Mar/2016	30c	15/Abr/2016	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compactos,	381,428.98	09/May/2016	15c	23/May/2016	
PPR.007	Construcción de pavimento en PATIO DE MANIOBRAS de concreto hidráulic	4771,955.25	23/May/2016	18c	09/Jun/2016	
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AREA DE CASAS EST. GARCIA</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo toj	7,392.25	22/Feb/2016	5c	26/Feb/2016	
PRE.004	Corte con maquina en terreno tipo "B" hasta 3.0 m de profundidad para desp	46,474.03	22/Feb/2016	5c	26/Feb/2016	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro y/c	26,992.49	22/Feb/2016	5c	26/Feb/2016	
RV.009	Carga y acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilometro subs€	31,565.43	22/Feb/2016	5c	26/Feb/2016	
PPR.003	Construcción de guarnición tipo "L" de 210.00 lts/ml, a base concreto preme:	72,997.27	13/Mar/2016	4c	16/Mar/2016	
PPR.005	Construcción de subrasante de 25 cm de espesor con material VRS mayor 2	40,171.73	26/Feb/2016	7c	03/Mar/2016	
TERR.005	Suministro y colocación de base hidráulica de 20 cm de espesor compactos,	55,242.20	03/Mar/2016	5c	07/Mar/2016	
PPR.007	Construcción de pavimento en PATIO DE MANIOBRAS de concreto hidráulic	691,121.04	07/Mar/2016	7c	13/Mar/2016	

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
<b>COMPLEMENTARIOS ESTACION GARCIA SEGUNDA ETAPA</b>						
LAENC.134	Suministro y colocación de vía Ferroviaria diseñada bajo las normas vigentes	6'234,242.47	12/Abr/2016	7c	18/Abr/2016	
CVA.002	Suministro e instalación de Herreje de cambio de No. 10 , de 115lbs./yda, con	703,815.07	12/Abr/2016	7c	18/Abr/2016	
PAAC.07	Suministro y colocación de nivelador de andén para FERROCARRIL de carr	984,711.39	01/Jun/2016	15c	15/Jun/2016	
<b>TALLER DE ARMONES</b>						
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo top	1,291.47	01/Feb/2016	3c	03/Feb/2016	
CIM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad de	3,841.18	03/Feb/2016	5c	07/Feb/2016	
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del materi:	7,529.10	03/Feb/2016	7c	09/Feb/2016	
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclado	9,721.94	07/Feb/2016	3c	09/Feb/2016	
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo F'y=4200 kg/cm <sup>2</sup> de 3/8" y hasta :	117,353.45	09/Feb/2016	15c	23/Feb/2016	
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Incluye	60,102.64	23/Feb/2016	5c	27/Feb/2016	
CIM.004	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resistencia	140,544.00	27/Feb/2016	3c	29/Feb/2016	
CIM.005	Bombeo de concreto Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto para	15,365.93	27/Feb/2016	3c	29/Feb/2016	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro y/c	4,367.52	03/Feb/2016	5c	07/Feb/2016	
RV.009	Carga y acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilometro subse	5,107.44	03/Feb/2016	5c	07/Feb/2016	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
M ENRASE	Muro de enrase con bloque de 15x20x40cm, varillas de 3/8" y bloque data a c	13,793.59	29/Feb/2016	5c	04/Mar/2016	01 Ago-31 Ago
M PERIME	Muro perimetral con bloque de 15x20x40cm, varillas de 3/8" y bloque data a c	80,166.72	29/Feb/2016	12c	11/Mar/2016	
CIM.007	Impermeabilización de cimentación (contra trabes, dados, trabes de liga y ml	5,517.56	11/Mar/2016	5c	15/Mar/2016	
TMEST.01	Suministro y colocación de anclas de 1" x 32" de desarrollo total con 15 cm	18,140.80	15/Mar/2016	5c	19/Mar/2016	
TMEST.03	Suministro y colocación de grout en columnas base sikagrout o similar que in	1,620.16	15/Mar/2016	5c	19/Mar/2016	
TMEST.04	Suministro de acero estructural en diferentes secciones y perfiles puesto en c	450,135.96	19/Mar/2016	25c	12/Abr/2016	
TMEST.05	Suministro de placas A36, cartabones, atiezadores, ángulos y tensores nece:	46,140.75	19/Mar/2016	25c	12/Abr/2016	
TMEST.06	Habilitado, montaje y nivelación de acero estructural en diferentes secciones	316,999.34	19/Mar/2016	25c	12/Abr/2016	
TMEST.07	Suministro y aplicación de recubrimiento de alta protección para estructura d	169,486.95	19/Mar/2016	25c	12/Abr/2016	
CC.003	Suministro y colocación cubierta a base lamina KR-18 calibre 24 Incluye: m	88,152.93	12/Abr/2016	7c	18/Abr/2016	
TMIE.01	Suministro y colocación de tubería pvc cedula 40 para instalacion de acome	71,799.60	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.02	Suministro e instalacion de tablero general marca square" d , 3 f - 4h , 220/12	29,133.06	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.03	Suministro y colocacion de luminaria fluorescente tipo f-bay 4x54 w, foco t-5,	50,907.84	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.04	Suministro y colocacion de luminaria para montaje de pared 250 w, 220 v. ad	8,023.85	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.06	Suministro y colocacion de lampara de emergencia con bateria de 90 minuto:	7,549.56	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.07	Suministro-y colocacion de luminaria fluorescente tipo sobreponer 1.22 m, 2x	5,458.90	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total		Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
		Inicia	Termina			
TMIE.09	Suministro y colocacion de luminario tipo spot fluorescente 15 cm. 2x26 w , 1	2,204.50	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.10	Suministro e instalacion de tubería tipo ( 2b ), para lamparas compuesta de 2	36,258.68	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.11	Suministro e instalacion de tubería tipo ( 2a ) , para contactos compuesta de 2	44,998.48	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIE.13	Suministro e instalacion de contactos polarizado 220v marca leviton o similar	9,021.61	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.01	Fabricacion de registros sanitario de 0.40m x 0.60m hasta 2.80m de altura a	12,379.72	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.02	Conexion a pozo de visita mas cercano por medio de tubo de 8" de pvc sdr3	7,746.99	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.03	Suministro e instalacion de tubo de 2" de abs para instalacion tubería ventila	639.40	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.04	Suministro y colocacion de tubo de 2" de abs para instalacion sanitaria, inclu	303.72	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.05	Suministro y colocacion de tubo de 4" de abs para instalacion sanitaria, inclu	590.93	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.06	Salida para tubo ventila de 2" de tubo de abs, incluye: material, herramienta,	401.56	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.07	Salida para inodoro de 4" tubo de abs, incluye: material, herramienta, mano	302.85	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.08	Salida para lavabo de 2" tubo de abs, incluye: material, herramienta, mano d	200.78	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.09	Salida para mop sink de 2" tubo de abs, incluye: material, herramienta, man	401.56	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.10	Suministro y Colocacion de inodoro de tanque, incluye: llave de angulo, manç	3,828.36	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIS.11	Suministro y colocacion de lavamanos y mezcladoras economico marc vitron	2,507.86	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	

**C.P. RAUL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
TMIH.03	Suministro e instalación de tubo de 1/2" cpvc , incluye: material, herramientas;	3,322.22	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	01 Ago-31 Ago
TMIH.04	Salida hidraulica para inodoro tubo cpvc 1/2" , incluye: material, herramienta,	481.33	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIH.05	Salida hidraulica para lavabo de 2" tubo cpvc 1/2" , incluye: material, herram	499.01	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TMIH.06	Salida hidraulica para mop sink de 2" tubo cpvc 1/2" , incluye: material, herr	478.69	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
TF.0001	Limpieza gruesa y fina para conservacion y entrega de la obra incluye materi	17,234.04	18/Abr/2016	14c	01/May/2016	
	<b>CASETA DE ACCESO</b>					
PRE.001	Trazo y nivelación de terreno para desplante de cimentaciones con equipo toj	58.53	01/May/2016	3c	03/May/2016	
CIM.008	Excavación a maquina en material tipo "B" en seco hasta una profundidad de	210.35	03/May/2016	3c	05/May/2016	
CIM.009	Relleno con material producto de la excavación; incluye: selección del materi	570.36	05/May/2016	2c	06/May/2016	
CIM.001	Colocación de plantilla de 5 cm de espesor a base de concreto premezclado	1,304.96	06/May/2016	2c	07/May/2016	
CIM.002	Suministro y colocación acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm² de 3/8" y hasta :	4,880.56	07/May/2016	5c	11/May/2016	
CIM.003	Suministro y colocación de cimbra de madera común en cimentación. Incluye	4,455.75	11/May/2016	3c	13/May/2016	
CIM.004	Suministro y colocación de concreto premezclado normal con una resistencia	6,577.91	13/May/2016	2c	14/May/2016	
CIM.005	Bombeo de concreto Incluye: bombeo a cualquier distancia, sobrecosto para	719.17	13/May/2016	2c	14/May/2016	
PRE.005	Carga y acarreo del material producto de los cortes y excavaciones dentro y/c	193.10	03/May/2016	3c	05/May/2016	
RV.009	Carga y acarreo del material producto de las demoliciones, a Kilometro subse	225.81	03/May/2016	3c	05/May/2016	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014 01 Ago-31 Ago
M ENRASE	Muro de entrase con bloque de 15x20x40cm, y varillas de 3/8" @ 20CM [verti	1,979.99	14/May/2016	2c	15/May/2016	
M PERIME	Muro perimetral con bloque de 15x20x40cm, varillas de 3/8" y bloque dala c	22,494.15	14/May/2016	5c	18/May/2016	
M JARD	Muro de jardimera con bloque de 15x20x40cm, varillas de 3/8" y bloque dala	2,349.12	18/May/2016	2c	19/May/2016	
CI.M.007	Impermeabilización de cimentación (contra trabes, dados, trabes de liga y m.	530.03	18/May/2016	3c	20/May/2016	
EP.001	Suministro y colocación de losa de entrepiso y azotea tipo vigueta y bovedill:	7,053.93	20/May/2016	3c	22/May/2016	
RA.002	Suministro y colocación de Yeso en muros, a plomo y regla, de hasta 2 cm c	1,197.68	22/May/2016	5c	26/May/2016	
RA.002.A	Suministro y colocación de mezcla de cemento arena 1:4 a plomr	18,189.96	22/May/2016	5c	26/May/2016	
MC.0017	Suministro y aplicacion de recubrimiento para uso en muros y plafones interic	7,353.32	22/May/2016	5c	26/May/2016	
3.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 2" DE ABS PARA INSTALACI	235.90	26/May/2016	5c	30/May/2016	
3.66	SALIDA PARA TUBO VENTILA DE 2" DE TUBO DE ABS, INCLUYE: MATEI	147.62	26/May/2016	5c	30/May/2016	
3.67	SALIDA PARA INODORO DE 4" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL, HEI	167.88	26/May/2016	5c	30/May/2016	
3.68	SALIDA PARA LAVABO DE 2" TUBO DE ABS, INCLUYE: MATERIAL, HERf	147.62	26/May/2016	5c	30/May/2016	
3.38	SALIDA HIDRAULICA PARA INODORO DE TANQUE A BASE DE TUBERIA	930.78	26/May/2016	5c	30/May/2016	
3.36	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVAMANOS A BASE DE TUBERIA DE COBF	930.78	26/May/2016	5c	30/May/2016	
2.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA EN ROSETA PARA FOCO FLU	790.23	26/May/2016	5c	30/May/2016	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 662 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	Descripción	Total	Inicia	Duración	Termina	2014
2.69	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO INCLUYE : AP	346.24	26/May/2016	5c	30/May/2016	01 Ago-31 Ago
TMIS.10	Suministro y Colocacion de inodoro de tanque, incluye: llave de angulo, mang	3,828.36	26/May/2016	5c	30/May/2016	
TMIS.11	Suministro y colocacion de lavamanos y mezcladoras economico marc vitrom	2,507.86	26/May/2016	5c	30/May/2016	

TOTAL PARCIAL: 401'925,348.21  
 TOTAL ACUMULADO: 2'829,468.63  
 % PARCIAL: 0.70%  
 % ACUMULADO: 0.70%

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014	2015			
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
					01 Feb-28 Feb
					01 Mar-31 Mar

PE.001A

PE.002A

PE.010

PE.011

PE.012 42,211.12

1	979.50	1,020.32	918.28	1,020.32	979.50
2	2,271.77	3,068.35	2,761.50	3,068.35	2,945.61
3	371.72	502.04	451.84	502.04	481.96
4	13,718.22				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCHANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Dic-31 Dic	01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

TF-0002

7,079.86 11,229.39

PE.001

PE.002 18,592.02

PE.003 37,775.38

PE.004 49,422.79

PE.005 14,087.06

PE.006 15,346.25

PE.007 14,952.76

PE.008 17,707.21

PE.009 7,082.88

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
1A	1,537.00	1,600.29	1,440.26	1,600.29
2A	2,215.41	5,033.28	4,529.95	5,033.28
3A	362.48	823.55	741.20	823.55
4A	37,120.25			
				1,536.28
				4,831.95
				790.61

TF-0002

5,721.64

12,587.61

LAENC.001

LAENC.002

LAENC.003 89,691.13

LAENC.004 33,362.49

LAENC.005 107,466.27

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
LAENC.006	46,769.11			
LAENC.007	37,502.13			
1.B	1,106.12	1,152.21	1,036.99	1,152.21
2.B	2,576.04	2,683.37	2,415.03	2,683.37
3.B	421.49	439.05	395.15	439.05
4.B	6,774.30	7,056.56	6,350.90	7,056.56
T3.0001				
T3.0002	39,154.70			
T3.0003	15,512.10			

01 Ene-31 Ene  
01 Feb-28 Feb  
01 Mar-31 Mar

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	2014		2015		01 Mar-31 Mar
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
1C	258.43	269.19	242.27	269.19	231.51
2C	850.28	1,011.80	910.62	1,011.80	870.15
3C	139.13	165.55	149.00	165.55	142.37
4C	5,710.80				

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

T3-0004

8,300.09      36,216.84

PRE.001

TERR.002

TERR.003

PRE.007

TERR.005      20,927.88

**C.F. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA COPTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)						
Clave	2014		2015			
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		
LAENC.134	675,395.61	703,536.93	633,183.24			
CVA.002	291,245.01	303,360.48	109,209.58			
CVA.003	21,179.72	32,086.74	14,118.16			
LAENC.134		528,083.52	495,077.88	550,086.54		22,003.46
CVA.002		307,139.27	287,909.63	108,766.17		
CVA.003		22,815.36	23,876.39	20,692.87		
LAENC.134		250,145.14	351,765.78	390,850.87		140,706.31
CVA.002		177,340.29	249,382.79	277,091.99		
CVA.003		14,740.72	23,689.74	26,321.98		2,632.18
LAENC.134		531,088.64	497,895.13	531,088.14		
CVA.002		261,096.39	255,414.49	187,304.19		
CVA.003		22,815.36	23,876.39	20,692.87		

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				

103,161.69	297,292.89	266,957.06	36,403.43
7,008.00	26,414.77	23,719.39	10,242.46

**C.F. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				01 Ene-31 Ene
				01 Feb-28 Feb
				01 Mar-31 Mar

- PRE.001
- TERR.003
- PRE.005
- CIM.009
- MC.0005
- CIM.001
- CIM.002
- MC.0008
- MC.0009
- MC.0010
- MC.0011
- MC.0012
- MC.0013
- MC.0014

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.


PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
MC.0015	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic 01 Ene-31 Ene 01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

MC.0016  
 MC.0017

PRE.001  
 PRE.005  
 PRE.007

CIM.001  
 TMCIM.02  
 CIM.003  
 CIM.004  
 CIM.005  
 CIM.006  
 CIM.007

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
CIM.008					01 Mar-31 Mar
CIM.009					
TMCIM.10					
TMEST.01					
TMEST.03					
TMEST.04					
TMEST.05					
TMEST.06					
TMEST.07					

M.001  
 M.002  
 TM.0045  
 TM.0046

**C.F. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2014	2015	
TM.0047	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Mar-31 Mar
	01 Oct-31 Oct	01 Dic-31 Dic	01 Feb-28 Feb
	01 Nov-30 Nov		

CC.003

MC.0017

RA.006

RA.009

TMPVR.01

TMPVR.02

TMPVR.02f

TMPVR.03

TMPVR.04

TMPVR.05

TMPVR.06

TMPVR.07



**C.P. RAUL MELO CABANA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
				01 Ene-31 Ene
				01 Feb-28 Feb
				01 Mar-31 Mar

- TMIE.01
- TMIE.02
- TMIE.03
- TMIE.04
- TMIE.05
- TMIE.06
- TMIE.07
- TMIE.08
- TMIE.09
- TMIE.10
- TMIE.11
- TMIE.12
- TMIE.13

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 662 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10016049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015
TMIS.01	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene
TMIS.02		01 Feb-28 Feb
TMIS.03		01 Mar-31 Mar
TMIS.04	01 Oct-31 Oct	
TMIS.05		01 Dic-31 Dic
TMIS.06		01 Nov-30 Nov

TMIS.01

TMIS.02

TMIS.03

TMIS.04

TMIS.05

TMIS.06

TMIS.07

TMIS.08

TMIS.09

TMIS.10

TMIS.11

TMIS.12

TMIS.13

TMIH.01

TMIH.02

**C.P. RAUL MIELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, 1KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2014 01 Sep-30 Sep	2015 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb

TMIH.03

TMIH.04

TMIH.05

TMIH.06

TMFIL.01

TMGV.01

LAENC.134

PRE.001

PRE.002

PRE.007

2,575.60  
 5,781.54  
 111,412.00

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B. C. C. P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
CIM.001				22,036.62
CIM.002				89,982.42
CIM.003				278,945.50
CIM.004				249,058.18
CIM.005				382,752.06
CIM.007				24,758.01
CIM.008				6,846.49
CIM.009				8,721.47

F.002  
F.003

TMEST.03  
TMEST.04  
TMEST.05

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
TMEST.06				01 Ene-31 Ene
TMEST.07				01 Feb-28 Feb
M.001				01 Mar-31 Mar

TMEST.06

TMEST.07

M.001

M.002

M.003

M.004

M.005

EP.002

EP.003


PPR.004

RA.001

28,351,09



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2014	2015	
RA.002	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Mar-31 Mar
RA.002.A			
RA.003			
MC.0017			
RA.006			
RA.007			
RA.008			
RA.009			

1.01			
1.02			
1.03			
1.04			
106			
1.07			
1.08			

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
1.10				01 Ene-31 Ene
1.12				01 Feb-28 Feb
1.13				01 Mar-31 Mar
1.14				
1.15				
1.16				
1.17				
1.18				
1.19				
1.20				
1.21				
1.22				
1.23				
1.24				
1.25				

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
1.26				01 Ene-31 Ene
1.27				01 Feb-28 Feb
1.28				01 Mar-31 Mar
1.29				
1.30				
1.31				
1.32				
1.33				
1.34				
1.76				
1.81				
1.82				
1.84				
1.86				
1.87				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Dic-31 Dic	01 Feb-28 Feb
	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov		01 Mar-31 Mar

2.30					18,546.07
2.31					185,026.24
2.32					19,693.70
2.35					
2.36					
2.37					
2.38					
2.39					
2.40					
2.45					
2.46					

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		Total
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
2.47					5,496,27
2.48					
2.49					
2.54					
2.55					
2.56					
2.57					
2.58					
2.59					
2.61					
2.63					
2.64					
2.65					
2.66					

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015				
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb
2.68							55,477.50
2.69							10,733.44
2.87							19,764.92
2.89							9,723.83
2.90							13,622.40
2.91							
2.92							
2.93							9,434.81
2.94							11,819.99
2.96							5,890.77
2.97							3,820.12
2.98							
3.00							125,036.16

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KIM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014	2015			
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
3.01					
3.04					15,351.12
3.05					14,193.33
3.10					1,856.39
3.11					2,911.46
3.12					4,880.64
3.13					2,852.19
3.27					16,432.20
3.28					4,674.96
3.33					11,466.98
3.34					1,091.78
3.36					12,100.14
					40,797.12

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		01 Mar-31 Mar		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic			
3.37							930.78
3.38							5,584.68
3.10							
3.11							
3.12							
3.13							
3.58							8,315.48
3.61							2,663.31
3.63							15,389.56
3.66							738.10
3.67							1,133.19

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		01 Mar-31 Mar
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
3.68					1,771.44
3.69					
3.70					147.62
3.71					5,614.71
3.72					738.10
3.76					47,168.94

HC.001  
HC.002  
HC.003  
HC.004

IG.001

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene
	01 Oct-31 Oct	01 Dic-31 Dic
	01 Nov-30 Nov	01 Feb-28 Feb
		01 Mar-31 Mar

IG.002  
IG.004  
IG.005  
IG.006

MSAN.001  
MSAN.002  
MSAN.003  
MSAN.006  
MSAN.007

TF.0001

PRE.010.E1

F001.A

11,588.55

65,738.31

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014	2015			
TMEST.08.I	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Dic-31 Dic	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

- M.020.ET
- M.006.ET
- M.007.ET
- M.008.ET
- M.009.ET
- M.010.ET
- M.011.ET
- EP.004.ET
- EP.005.ET
- EP.006.ET
- EP.007.ET
- EP.008.ET
- EP.009.ET
- EP.010.ET
- EP.011.ET

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015				
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb
RA.010.ET							
RA.011.ET							
RA.012.ET							
RA.013.ET							
RA.014.ET							
RA.015.ET							
AA.01							
AA.03							
AA.04							
HC.023.ET							
EE.01							141,177.16
EE.02							77,698.56
LAENC.132							144,732.00
RV.0001.A							
LAENC.134							
						126,085.20	
						28,135.60	1,350,495.10

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
EXT.ET.05				01 Ene-31 Ene
EXT.ET.06				01 Feb-28 Feb
EXT.ET.07				01 Mar-31 Mar
EXT.ET.08				
EXT.ET.09				
EXT.ET.10				
EXT.ET.11				
EXT.ET.12				
EXT.EG.07.				
EXT.EG.08.				
EXT.ET.13				

RV.0001.A	2710,831.80
RV.001	5,185,013.95
RV.003	225,624.98
	5,761,126.17
	5,645,903.65
	5,069,791.03
	376,041.57
	368,520.74
	165,458.29

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	

PRE.001		5,124.02			
PRE.004		22,277.34		11,456.91	
PRE.005		11,338.34		8,234.79	
RV.009		12,844.89		10,067.61	
RV.010		5,373.46		2,614.12	
PRE.007					
PRE.008		5,442.58		2,449.16	
TERR.005				41,666.61	
RV.014					215,267.57
RV.015					
RV.017				169,225.23	152,302.17

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014 01 Sep-30 Sep	2015 01 Ene-31 Ene	2015		
			01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
RV.017	86,625.23	139,217.61	74,249.40		
RV.017		107,175.80			
RV.017		89,823.61		81,657.67	
RV.017				128,610.96	
RV.017				192,406.18	86,250.90
RV.017				66,254.24	105,227.04
RV.017				172,393.82	205,229.87
RV.017					8,209.19

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic

	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
RV.017				
EXT.RV.01			23,547.00	
EXT.RV.02			124,195.40	
EXT.RV.03			421,448.74	220,758.86
EXT.RV.04				19,878.60
EXT.RV.05				
EXT.RV.06			11,225.16	
EXT.RV.07			1,532.70	
EXT.RV.08			1,335.05	
EXT.RV.09			25,329.74	
EXT.RV.10			40,781.89	
EXT.RV.11			89,270.62	29,756.87
EXT.RV.12			40,459.41	13,486.47
EXT.RV.13				

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014	2015			
EXT.RV.14	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
EXT.RV.15					
EXT.RV.16					
EXT.RV.17					
EXT.RV.18					
EXT.RV.19					
EXT.RV.20					
EXT.RV.21					
EXT.RV.24					

EXT.RV.14 [ ]  
EXT.RV.15 [ ]  
EXT.RV.16 [ 127,458.36 ]  
EXT.RV.17 [ 11,518.55 ]  
EXT.RV.18 [ 11,518.55 ]  
EXT.RV.19 [ 8,599.45 ]  
EXT.RV.20 [ 64,436.40 ]  
EXT.RV.21 [ 108,653.58 ]  
EXT.RV.24 [ ]

[ ] 250,567.53

PRE.001  
PRE.002  
PRE.003  
PRE.004 [ 35,095.77 ]  
PRE.005 [ 23,044.05 ]

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
PRE.006	7,100.85				
PRE.007	891,227.09				
PRE.008	12,958.55				
PRE.009	75,584.33				
CIM.001	92,835.17				
CIM.002	337,816.81		119,643.45		
CIM.003	142,096.77		74,787.77		
CIM.004	300,225.72		240,180.55		
CIM.005	32,824.22		26,259.38		
CIM.006			918,849.46		
CIM.007			61,114.39		
CIM.008	16,456.48		54,854.96		
CIM.009			276,625.20		
			30,067.96		

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015				
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2015 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
F.001		1,647,922.93	890,769.16				
F.001..A		72,313.37	49,715.44				
F.002		106,304.28	66,819.83				
F.003		97,834.94	21,401.38				
TMEST.01			14,172.50				
TMEST.02			6,235.90				
TMEST.03			8,846.06				1,684.96
TMEST.04		457,286.65	2572,237.41				
TMEST.05		58,477.05	328,933.46				
TMEST.06			1,669,044.18			437,130.62	
TMEST.07			953,464.93			249,717.01	
M.001			367,817.28				735,634.53
M.002			35,441.12				354,411.17
M.003			34,436.40				72,003.38
							49,617.56

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015				
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb
M.004			133,678.79	401,036.40			
M.005			16,205.15	64,820.61			
EP.001				97,127.06	334,548.68		
EP.002					26,566.89		
EP.003					38,632.67		
CC.003					1472,937.02	535,613.46	
TMPVR.05						619.80	
TMPVR.05						334,692.00	
PPR.003					-13,088.59	-16,753.38	
PPR.004					54,679.07	86,989.42	
PPR.005						80,251.14	
TERR.005						501,624.77	50,162.48

**C.P. RAJIV MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
PPR.007					805,393.36
PPR.008					128,018.28
PPR.009					32,440.13
PPR.010					5,664.30
RA.001					23,799.11
RA.002					91,508.23
RA.002.A					123,065.86
RA.003					247,514.83
RA.004					186,831.28
MC.0017					54,307.04
RA.006		7,806.31			54,644.16
RA.007		13,453.05			164,799.71
RA.008					
RA.009					23,264.63
					236,880.40
					37,652.43

**C.F. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic

	2015		2016	
	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
PAAC.01		49,624.56		34,842.78
PAAC.02		66,326.70		57,858.90
PAAC.03		37,201.44		27,702.72
PAAC.04		52,856.10		49,482.21
PAAC.05		202,485.15		176,634.27
PAAC.06		72,251.29		50,729.63
PAAC.07		525,931.40		458,779.99

1.01	6,629.56	6,496.95	5,833.99
1.02	11,433.00	11,204.27	7,545.73
1.03	6,010.64	5,890.20	3,606.25
1.04	2,595.92	2,544.00	
1.05	64.27	62.99	
1.06	2,781.86	4,700.33	
1.07	187.06	208.31	119.03

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		01 Mar-31 Mar	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		
1.08				5,612.33	6,250.09	3,316.38
1.09				2,040.09	2,271.91	1,205.50
1.10				3,599.94	3,527.47	1,583.76
1.11				12,297.36	12,051.18	9,099.87
1.12				2,614.76	2,562.36	1,150.45
1.13				2,596.59	2,544.55	1,142.45
1.14				2,005.12	1,964.94	1,203.02
1.15				1,054.37	1,033.25	463.91
1.16				1,357.05	1,329.73	597.02
1.17				1,921.12	1,882.62	1,229.47
1.18				4,386.36	4,298.64	1,930.00
1.19				2,680.54	2,626.73	536.07
1.20				707.49	693.24	311.25
1.21				4,205.87	4,121.46	1,850.45
1.22				2,976.99	2,917.37	1,309.84
1.23				974.82	955.30	370.42

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCCI) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014 01 Sep-30 Sep	2015				
		01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		
1.24				4,518.73	4,428.35	1,988.24
1.25				4,970.60	4,871.19	1,093.53
1.26				371.61	364.17	237.83
1.27				30,318.09	29,711.72	10,308.15
1.28				1,142.63	2,153.17	1,230.39
1.29				1,795.17	1,759.20	682.14
1.30				21,047.30	20,626.36	7,156.08
1.31					39,412.74	18,448.51
1.32					43,979.43	20,586.12
1.33					2,544.99	1,191.26
1.34					413.60	193.60
1.35					540.97	264.47
1.38					835,929.82	

1.38

**C.P. RAUL MELO CABANA**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	
1.39			55,575.20		
1.40				37,343.41	
1.41				27,440.81	
1.42				58,136.31	
1.43				134,865.75	
1.44					
1.45					15,299.04
1.46					42,504.99
1.47				30,232.49	
1.48				17,792.56	
1.49				4,540.06	
				8,344.93	
1.51					
1.52				28,268.80	
1.53				63,937.55	
				1,274.91	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
1.55				120,459.91
1.56				34.12
1.57				11,274.91
1.59				27,902.31
1.60				10,434.48
1.61				12,746.89
1.62				9,474.85
1.63				1,178.90
1.64				10,849.41
1.65				17,240.10
1.66				5,474.35
1.67				7,973.16
1.68				12,787.32
1.69				69,572.36
1.70				25,310.46

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015			
1.71	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
1.72					12,795.55
1.73					33,824.73
1.74					84,229.51
					6,026.88

- SA.001
- SA.002
- SA.003
- SA.004
- SA.005
- SA.006
- SA.007
- SA.008
- SA.009
- SA.010
- SA.011



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
SA.012				01 Ene-31 Ene
SA.013				01 Feb-28 Feb
SA.014				01 Mar-31 Mar
SA.015				
SA.016				

1.76					46,973.84	33,551.27
1.77					19,165.31	14,470.78
1.78					17,961.43	13,561.80
1.79					16,296.48	12,304.67
1.80					15,925.84	12,675.31
1.81					15,472.83	1,375.36
1.82					303.68	109.66
1.83					4,582.33	2,082.87
1.84					644.83	371.26

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUGO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		01 Mar-31 Mar
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
1.85					1,339.74
1.86				957.37	435.17
1.87				3,934.58	1,788.45
1.89					
1.90				7,275.74	
1.91				4,352.58	
1.92				29,275.88	
1.93				18,270.76	
1.94				18,443.13	
1.95				999.15	
1.96				4,501.92	
				6,859.65	
1.98					110,507.88
1.99					131,140.72
2.00					15,366.24

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE; B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANILCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
2.01					14,421.12
2.03					17,951.47
2.04					7,226.00
2.05					1,415.03
2.06					407.68
2.08					238,930.80
2.09					186,572.88
2.10					177,805.31
2.11					101,267.22
2.12					248,540.56
2.13					150,313.72
2.14					81,541.56
2.15					164,151.96

01 Feb-28 Feb

01 Mar-31 Mar

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Calle  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
2.16				18,859.44
2.17				25,599.12
2.18				3,411.24
2.19				22,978.08
2.20				10,581.11
2.21				132,612.36
2.22				302,358.27
2.23				358,125.56
2.24				348,641.17
2.25				106,274.98
2.26				10,401.48
2.27				5,681.74

15,457.10	17,171.05	16,827.63
	244,163.12	249,236.25

**C.P. RAJIV MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015	
01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
			01 Ene-31 Ene
			01 Feb-28 Feb
			01 Mar-31 Mar

52,516.10

2.32

2.34 32,672.50

2.35

2.36 948.28

2.37 11,600.40

2.38 2,728.06

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.45 7,370.56

2.46 27,025.02

15,233.23

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callete  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
2.47			3,896.17	18,367.65
2.48				17,156.34
2.49			1,632.14	7,694.39
2.50				7,592.30
2.51			215.26	7,960.84
2.52				8,117.71
2.54				6,216.12
2.55				16,058.31
2.56				23,310.45
2.57				38,952.66
2.58				47,746.62
2.59				46,862.55
2.60				57,028.50
2.61				43,970.16

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**

**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**

**Duración: 682 días naturales**

**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
2.63				61,363.68
2.64				5,115.94
2.65				12,419.94
2.66				7,314.45
2.67				24,625.18
2.68			1,111.98	53,374.65
2.69				1,038.72
2.71				15,032.61
2.72				942.80
2.73				6,013.50
2.74				538.08
2.75				15,859.20
2.76				5,800.70
2.77				1,622.60

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	
2.68				53,385.89	
2.69				5,193.60	
2.81				53,624.15	
2.82				2,473.68	
2.83				3,087.25	
2.84				60,734.16	
2.68				1,651.11	
2.87				23,296.15	
2.88				1,037.08	
2.89				4,690.53	
2.90				4,919.20	
2.91				1,861.92	
2.92				24,649.20	
2.93				12,523.84	
			01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

C.P. RAUL MELO CABANAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
2.94				8,200.32
2.96				11,692.03
2.97				30,678.96
2.98				16,371.42
2.99				10,377.40
3.00				21,743.68
3.01				29,140.80
3.04		10,579.77		10,344.66
3.05		6,723.38		7,469.95
3.07				7,134.01
3.08				45,798.81

01 Feb-28 Feb

01 Ene-31 Ene

01 Mar-31 Mar

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HÉREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
3.10			2,812.25	2,749.76
3.11			2,659.86	3,324.82
3.12			1,345.01	2,037.88
3.13			2,205.70	2,757.11
3.15			64,003.12	14,222.91
3.16			7,705.88	5,504.20
3.17			14,572.80	
3.18			12,109.24	1,100.84
3.19				7,181.28
3.20			3,968.72	
3.21			2,230.58	1,274.62
3.23			7,721.80	8,072.79
3.24			471.16	535.41

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS




**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Calle  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)						
Clave	2014		2015			
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		
3.25			721.19	753.97		01 Mar-31 Mar
3.26			345.55	337.69		
3.27			715.15	747.64		
3.28			203.95	129.79		
3.29			403.04	293.11		
3.30			463.32	273.77		
3.31			1,389.08	1,145.98		
3.32			2,748.01	1,623.79		
3.33				9,828.84		
3.34				3,275.34		
3.35				2,183.56		
3.36				6,515.46		
3.37				1,861.56		
3.38				930.78		

  
**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
3.40			1,276.06	389.91
3.41			3,139.92	554.10
3.42			378.79	115.74
3.43			297.64	72.16
3.44			704.25	170.73
3.45			698.92	77.66
3.46				1,861.56
3.47				930.78
3.48				1,861.56
3.50			45,507.27	108,701.88
3.51			3,212.41	51,381.45
3.10			7,806.15	3,816.34
3.11			5,063.96	920.72
3.12			6,250.37	3,437.70

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-S-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	2015	
				01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
3.13			2,918.89	1,649.80	
3.58			637.35	4,552.45	
3.59					
3.61			16,613.75	14,635.92	
3.62			2,858.56	3,811.41	
3.63			7,537.23	9,212.16	
3.64			4,660.56	4,549.59	
3.66				2,214.30	
3.67				1,175.16	
3.68				1,328.58	
3.69				295.24	
3.70				442.86	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B. C. C. P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
3.71				1,871.37
3.72				442.86
3.73				9,357.85
3.74				7,892.32
3.76				39,307.45
3.77				26,974.30
3.79			57,794.40	31,524.21
3.80				11,515.40
3.81			5,155.68	2,577.84
HC.001				151,270.61
HC.002				10,298.70
HC.003				107,713.41

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SJ-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2015	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

HC.004

88,049.13

IG.001

2,195.22

IG.002

19,014.06

IG.003

323,414.70

IG.004

92,404.20

IG.005

IG.006

MSAN.001

5,658.12

MSAN.002

20,072.40

MSAN.003

9,645.54

MSAN.004

13,541.34

MSAN.005

27,082.68

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callete  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 882 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE MATANILCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2014	2015			
MSAN.006	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
MSAN.007					01 Feb-28 Feb
					01 Mar-31 Mar

RV.001	934,819.20	841,337.10	934,819.00	916,122.62	
LAENC.135		439,914.69	488,745.37	478,970.08	

MCAV.001  
 MCAV.002  
 MCAV.003

TF.0001

EXT.EG.01  
 EXT.EG.02  
 EXT.EG.03  
 EXT.EG.04

19,302.36	22,519.10	20,221.23	22,059.53
-----------	-----------	-----------	-----------

498,842.58	57,993.60	268,017.72	21,937.10
			7,312.36

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
EXT.EG.05				47,916.88
EXT.EG.06				15,035.98
EXT.EG.07				23,759.69
EXT.EG.08				56,275.94
EXT.EG.09				107,110.85
EXT.EG.10				129,121.50
EXT.EG.11				167,739.65
EXT.EG.12				569,827.00
EXT.EG.13				28,615.14
EXT.EG.14				99,867.00
EXT.EG.15				4,460.50
EXT.EG.16				2,787.24
EXT.EG.17				53,584.08
EXT.EG.18				20,432.88

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
PRE.001		25,233.54		
PRE.003		209,470.39		
LAENC.011		6,449.60		
TERR.002		12,606.23		
TERR.003		480,974.70	55,927.29	
LAENC.127		984,825.95	417,804.95	
TERR.005			134,580.56	
PRE.007		239,575.25	290,012.14	
PRE.006		119,441.40	104,875.37	
LAENC.131		39,054.89	61,836.91	
LAENC.132		115,322.81	110,517.69	
LAENC.023		29,509.62	31,353.97	

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
PRE.001		25,233.54		
PRE.003		209,470.39		
LAENC.011		6,449.60		
TERR.002		12,606.23		
TERR.003		480,974.70	55,927.29	
LAENC.127		984,825.95	417,804.95	
TERR.005			134,580.56	
PRE.007		239,575.25	290,012.14	
PRE.006		119,441.40	104,875.37	
LAENC.131		39,054.89	61,836.91	
LAENC.132		115,322.81	110,517.69	
LAENC.023		29,509.62	31,353.97	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANLICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
CIM.003		25,707.95	31,216.78	
CIM.002		144,132.55	153,140.83	
LAENC.026		339,155.75	621,785.49	
LAENC.027			26,809.99	
CIM.002				01 Ene-31 Ene
CIM.003				01 Dic-31 Dic
LAENC.026				01 Nov-30 Nov
LAENC.023		6,632.97		
CIM.003		154,711.39	24,613.17	
CIM.002		163,102.99	26,551.63	
LAENC.026		156,143.57	49,073.70	
CIM.009		17,060.95	7,874.28	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
LAENC.040		53,924.42		
LAENC.023		4,913.04		
CIM.003		7,544.78		
CIM.002		33,522.37		
LAENC.026		85,563.42		
LAENC.045		38,533.08		
LAENC.047		433,649.34		
PRE.007		46,212.11		
LAENC.127		333,627.29		
LAENC.132		45,345.46	2,061.16	
TERR.005		26,429.40	1,761.96	
PRE.006		147,940.49		
LAENC.131		66,539.75		
PRE.001			2,681.04	
TERR.002			2,398.06	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
CIM.008			30,344.39	8,344.71
LAENC.055			13,667.99	8,377.16
LAENC.127				42,516.56
LAENC.057			280,609.34	3,643.51
LAENC.058			24,047.15	36,318.97
PRE.007			239,705.21	
PRE.006			53,355.55	58,206.06
LAENC.131			19,960.89	14,637.99
LAENC.132			8,055.45	7,506.22
LAENC.063			11,044.43	
LAENC.064				
LAENC.065				65,396.73
PRE.001	12,125.32			
TERR.002	4,437.17	6,409.24		

C.P. RAUL MELO CABANAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
 CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
CIM.008	68,734.97	5,091.48		
LAENC.127	61,643.29	114,154.23	77,624.88	
PRE.007	164,728.48	305,052.71	274,547.44	115,920.03
TERR.005	40,145.25			
LAENC.132	109,267.78	202,347.75	93,079.97	
PRE.006	50,927.24	20,748.14		
LAENC.131	26,376.31	5,861.40		

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
LAENC.085	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic 01 Ene-31 Ene 01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

- LAENC.085
- LAENC.087
- LAENC.088
- LAENC.090
- LAENC.091
- LAENC.093
- LAENC.094
- LAENC.095
- LAENC.098

PRE.001

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene
	01 Oct-31 Oct	01 Dic-31 Dic
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

LAENC.085

LAENC.087


LAENC.090

LAENC.091

LAENC.093

LAENC.094

186,264.61	16,933.07
	121,642.99



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEBEDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015			
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		01 Ene-31 Ene
LAENC.095					01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
LAENC.123				168,139.88	161,414.24	
PRE.001				13,878.92		
TERR.002				9,480.40	2,934.41	
CIM.008				32,280.74	4,707.61	
LAENC.127				96,799.60	106,479.55	
PRE.007				21,102.40	21,102.41	
PRE.006					834.23	25,026.96
TERR.005				6,039.92	10,569.87	2,372.83
LAENC.131						
LAENC.134						
LAENC.135				1,067,943.69	1,046,584.29	939,789.97
						982,507.70

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2015	01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
EXT.PE.01									
EXT.PE.02									

T3.0006 ..... 29,764.50 ..... 28,411.57

T3.0007

T3.0009 ..... 12,950.31 ..... 20,095.32

T3.0010 ..... 250,842.78 ..... 338,976.74

T3.0011 ..... 338,976.74 ..... 338,976.74

T3.0012

T3.0013

T3.0014

T3.0015 ..... 147,515.66 ..... 132,764.09

T3.0016 ..... 147,515.66 ..... 103,260.96

C.P. RAJUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene
	01 Oct-31 Oct	01 Dic-31 Dic
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
		01 Feb-28 Feb
		01 Mar-31 Mar

T3.0018

T3.0019

LAENC.134

RV.0001.A

RV.003

LAENC.135


PRE.001

PRE.005

T3.0014



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015	2016
RV.015	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Mar-31 Mar
RV.003			
LAENC.134			

25274,756.23

25274,755.80

27572,460.88

- PRE.001
- PRE.003
- PRE.004
- PRE.005
- T3.0014
- RV.010
- PRE.007
- PRE.008
- TERR.005
- RV.014
- EXT.RV.24

**C.P. RAJL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014	2015
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene
	01 Oct-31 Oct	01 Dic-31 Dic
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
		01 Feb-28 Feb
		01 Mar-31 Mar

RV.017 ..... 997,329.28 ..... 997,327.49 ..... 1,087,993.63

EXT.RV.16  
 EXT.RV.18  
 EXT.RV.20  
 EXT.RV.21

T3.0006  
 T3.0007  
 T3.0009  
 T3.0010  
 T3.0011

  
**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS


**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
T3.0012	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic 01 Ene-31 Ene
T3.0013				
T3.0014				
T3.0015				
T3.0016				
T3.0018				
T3.0019				
LAENC.134				
RV.0001.A				
RV.003				
LAENC.135				

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

  
**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL


**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Dic-31 Dic	01 Mar-31 Mar
RV.0001.A				
LAENC.134				
RV.003				
CVA.002				
DES-AGUJ.				
LAENC.132				
RV.0001.A				
LAENC.134				
RV.003				
RV.017				
PRE.001				
PRE.004				
PRE.005				

  
**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
RV.009	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic 01 Ene-31 Ene 01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

- PRE.007
- PPR.003
- PPR.004
- PPR.005
- TERR.005
- PPR.007
  
- PRE.001
- PRE.004
- PRE.005
- RV.009
- PPR.003
- PPR.005
- TERR.005
- PPR.007

**C.P. RAJL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014 01 Sep-30 Sep	2015 01 Ene-31 Ene	2015 01 Dic-31 Dic	2015 01 Feb-28 Feb
LAENC.134				
CVA.002				
PAAC.07				
PRE.001				
CIM.008				
CIM.009				
CIM.001				
CIM.002				
CIM.003				
CIM.004				
CIM.005				
PRE.005				
RV.009				

LAENC.134

CVA.002

PAAC.07

PRE.001

CIM.008

CIM.009

CIM.001

CIM.002

CIM.003

CIM.004

CIM.005

PRE.005

RV.009

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015		
M ENFRASE	01 Sep-30 Sep	01 Ene-31 Ene	01 Dic-31 Dic	01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

- M PERIME
- CIM.007
- TMEST.01
- TMEST.03
- TMEST.04
- TMEST.05
- TMEST.06
- TMEST.07
- CC.003
- TMIE.01
- TMIE.02
- TMIE.03
- TMIE.04
- TMIE.06
- TMIE.07

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015	
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
TMIE.09				01 Ene-31 Ene
TMIE.10				01 Feb-28 Feb
TMIE.11				01 Mar-31 Mar
TMIE.13				
TMIS.01				
TMIS.02				
TMIS.03				
TMIS.04				
TMIS.05				
TMIS.06				
TMIS.07				
TMIS.08				
TMIS.09				
TMIS.10				
TMIS.11				

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2014	2015	2016	
TMIH.03	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic 01 Ene-31 Ene 01 Feb-28 Feb 01 Mar-31 Mar

- TMIH.04
- TMIH.05
- TMIH.06
- TF.0001
- PRE.001
- CIM.008
- CIM.009
- CIM.001
- CIM.002
- CIM.003
- CIM.004
- CIM.005
- PRE.005
- RV.009

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 79+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014 01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	2015 01 Ene-31 Ene	01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
M ENRASE							
M PERIME							
M JARD							
CIM.007							
EP.001							
RA.002							
RA.002.A							
MC.0017							
3.58							
3.66							
3.67							
3.68							
3.38							
3.36							
2.36							

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2014		2015		01 Feb-28 Feb	01 Mar-31 Mar
	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic		
2.69						
TMIS.10	4'863,581.34	17'384,918.83	22'642,482.62	20'244,676.49	37'520,213.48	33'178,418.79
TMIS.11	7'693,049.97	25'077,968.80	47'720,451.42	67'965,127.91	151'738,121.04	184'916,539.83
% PARCIAL:	1.21%	4.33%	5.63%	5.04%	9.34%	8.25%
	1.91%	6.24%	11.87%	16.91%	37.75%	46.01%

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049761 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANLICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
PE.001A								
PE.002A								
PE.010								
PE.011								
PE.012								

1  
2  
3  
4

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HERNANDEZ RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
TF.0002								
PE.001								
PE.002								
PE.003								
PE.004								
PE.005								
PE.006								
PE.007								
PE.008								
PE.009								

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1A  
 2A  
 3A  
 4A

TF.0002

LAENC.001

LAENC.002

LAENC.003

LAENC.004

LAENC.005

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
LAENC.006								
LAENC.007								

1.B  
 2.B  
 3.B  
 4.B

T3.0001

T3.0002

T3.0003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B. C. C. P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1C								
2C								
3C								
4C								

T3.0004

PRE.001

TERR.002


TERR.003

PRE.007

TERR.005



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049760 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANÚCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
LAENC.134								
CVA.002								
CVA.003								
LAENC.134								
CVA.002								
CVA.003								
LAENC.134								
CVA.002								
CVA.003								

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SJ-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May				
LAENC.134						
CVA.002						
CVA.003						
LAENC.134						
CVA.002						
CVA.003						
LAENC.134						
CVA.002						
CVA.003						

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- PRE.001
- TERR.003
- PRE.005
- CIM.009
- MC.0005
- CIM.001
- CIM.002
- MC.0008
- MC.0009
- MC.0010
- MC.0011
- MC.0012
- MC.0013
- MC.0014

←  
**C.P. RAJIV MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

→  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE MATANILCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
MC.0015								
MC.0016								
MC.0017								

PRE.001

PRE.005

PRE.007

CIM.001

TMCIM.02

CIM.003

CIM.004

CIM.005

CIM.006

CIM.007

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callejón  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 79+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
CIM.008								
CIM.009								
TMCIM.10								
TMEST.01								
TMEST.03								
TMEST.04								
TMEST.05								
TMEST.06								
TMEST.07								
M.001								
M.002								
TM.0045								
TM.0046								

**C.P. RAUL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
TM.0047								

CC.003

MC.0017

RA.006

RA.009

TMPVR.01

TMPVR.02

TMPVR.02f

TMPVR.03

TMPVR.04

TMPVR.05

TMPVR.06

TMPVR.07

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
		01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct

- TMIE.01
- TMIE.02
- TMIE.03
- TMIE.04
- TMIE.05
- TMIE.06
- TMIE.07
- TMIE.08
- TMIE.09
- TMIE.10
- TMIE.11
- TMIE.12
- TMIE.13

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS





**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
TMIS.01								
TMIS.02								
TMIS.03								
TMIS.04								
TMIS.05								
TMIS.06								
TMIS.07								
TMIS.08								
TMIS.09								
TMIS.10								
TMIS.11								
TMIS.12								
TMIS.13								

TMIH.01  
 TMIH.02

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
TMIH.03								
TMIH.04								
TMIH.05								
TMIH.06								
TMFIL.01								
TMGV.01								
LAENC.134								
PRE.001								
PRE.002								
PRE.007								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May					
CIM.001							
CIM.002							
CIM.003							
CIM.004							
CIM.005							
CIM.007							
CIM.008							
CIM.009							
F.002							
F.003							
TMEST.03							
TMEST.04							
TMEST.05							

33,261.92

99,363.60

12,151.17

1327,670.19

119,223.59

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May					
TMEST.06	194,306.87	752,939.10					
TMEST.07	103,888.16	402,566.62					
M.001	44,031.10	344,910.18	80,723.66				
M.002		113,309.49	81,834.63				
M.003		288,004.11					
M.004		9,356.75	140,351.27				
M.005		2,871.19	43,067.91				
EP.002							
EP.003							
PPR.004		47,251.81					
RA.001							
		65,064.67					
		55,958.39					

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)						
Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep 01 Oct-31 Oct
RA.002			105,218.99			
RA.002.A			200,496.78			
RA.003						
MC.0017			265,051.75			
RA.006			93,824.53			
RA.007			531,702.74			
RA.008						
RA.009			18,346.53			
1.01			18,960.50			
1.02			10,061.00			
1.03			25,845.15			
1.04			5,139.92			
1.06			7,482.19			
1.07			180.04			
1.08			4,527.37			

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA- 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1.10			8,711.17				
1.12			48,511.37				
1.13			2,094.53				
1.14			37,935.92				
1.15			44,226.52				
1.16			3,283.80				
1.17			5,033.21				
1.18							
1.19			11,686.68				
1.20			3,423.96				
1.21			20,355.56				
1.22			12,607.35				
1.23			6,901.62				
1.24			46,723.64				
1.25			43,741.28				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)							
Clave	2015		01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May					
1.26			1,858.71				
1.27			68,317.48				
1.28			9,052.38				
1.29			8,473.02				
1.30			102,190.08				
1.31			9,085.63				
1.32			37,977.08				
1.33							
1.34			1,062.60				
1.76					241,575.33		
1.81					289,776.08		
1.82					6,458.50		
1.84					54,868.86		
1.86					161,714.88		
1.87					158,992.82		

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May					
2.30		30,909.71					
2.31		308,373.13					
2.32		32,822.40					
2.35				169,188.30			
2.36							
2.37							
2.38				13,640.30			
2.39				22,248.24			
2.40							
2.45							
2.46							

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	
2.47			01 Sep-30 Sep
2.48			01 Ago-31 Ago
2.49			01 Jul-31 Jul
2.54			
2.55			
2.56			
2.57			
2.58			
2.59			
2.61			
2.63			
2.64			
2.65			
2.66			

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)							
Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct

2.68			36,984.86				
2.69							
2.87			32,941.52				
2.89			9,723.83				
2.90			6,054.40				
2.91							
2.92							
2.93			7,338.19				
2.94			9,193.33				
2.96			1,309.06				
2.97							
2.98							
3.00							

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
3.01								
3.04								
3.05								
3.10								
3.11								
3.12								
3.13								
3.27								
3.28								
3.33								
3.34								
3.36								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3.37

3.38

3.10

3.11

3.12

3.13

3.58

3.61

3.63

3.66

3.67

881.37

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)							
Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
3.68							
3.69							
3.70							
3.71							
3.72							
3.76							

HC.001				484,087.50			
HC.002							
HC.003							
HC.004				162,552.24			
IG.001							4,390.44

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
IG.002			15,845.05				
IG.004			15,899.40				
IG.005							
IG.006							
MSAN.001				11,316.24			
MSAN.002				30,108.60			
MSAN.003				19,291.08			
MSAN.006							
MSAN.007							
TF.0001		21,393.92	20,948.22				
PRE.010.E							
F001.A							

PRE.010.E

F001.A

178,110.24

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May					
TMEST.08.1	326,918,80						
M.020.ET		39,324.32					
M.006.ET		24,981.28					
M.007.ET		268,822.73					
M.008.ET		195,100.80					
M.009.ET							
M.010.ET							
M.011.ET			49,140.84				
EP.004.ET		147,422.52					
EP.005.ET		314,374.70					
EP.006.ET		251,869.07					
EP.007.ET							
EP.008.ET							
EP.009.ET						304,196.01	
EP.010.ET							15,375.36
EP.011.ET							25,790.00

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
RA.010.ET							
RA.011.ET			99,021.83				
RA.012.ET			209,480.29				
RA.013.ET							
RA.014.ET			59,650.56				
RA.015.ET			129,176.53				
AA.01			346,547.20				
AA.03			128,317.50				
AA.04			317,654.54				
HC.023.ET			104,297.52				
EE.01	611,715.47						
EE.02							
LAENC.132							
RV.0001.A							
LAENC.134	562,706.29						

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
EXT.ET.05	48,079.33						
EXT.ET.06	219,576.78						
EXT.ET.07	2,325.53	1,744.14					
EXT.ET.08	31,083.78						
EXT.ET.09		13,482.44					
EXT.ET.10	6,904.80						
EXT.ET.11	4,938.01	1,234.50					
EXT.ET.12		4,938.21					
EXT.EG.07.					121,190.72		
EXT.EG.08.					188,226.40		
EXT.ET.13		105,758.20					

RV.0001.A

RV.001

RV.003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
PRE.001								
PRE.004								
PRE.005								
RV.009								
RV.010								
PRE.007								
PRE.008								
TERR.005								
RV.014								
RV.015								
RV.017								

PRE.001  
 PRE.004  
 PRE.005  
 RV.009  
 RV.010  
 PRE.007  
 PRE.008  
 TERR.005  
 RV.014  
 RV.015  
 RV.017

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

<b>Clave</b>	2015					
RV.017	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Oct-31 Oct

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANÚCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 79+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
RV.017								

- EXT.RV.01
- EXT.RV.02
- EXT.RV.03
- EXT.RV.04
- EXT.RV.05
- EXT.RV.06
- EXT.RV.07
- EXT.RV.08
- EXT.RV.09
- EXT.RV.10
- EXT.RV.11
- EXT.RV.12
- EXT.RV.13

*(Handwritten signature)*

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

*(Handwritten signature)*  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
EXT.RV.14								
EXT.RV.15								
EXT.RV.16								
EXT.RV.17								
EXT.RV.18								
EXT.RV.19								
EXT.RV.20								
EXT.RV.21								
EXT.RV.24								

PRE.001  
 PRE.002  
 PRE.003  
 PRE.004  
 PRE.005

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
PRE.006								
PRE.007								
PRE.008								
PRE.009								
CIM.001								
CIM.002								
CIM.003								
CIM.004								
CIM.005								
CIM.006								
CIM.007								
CIM.008								
CIM.009								

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
F.001								
F.001..A								
F.002								
F.003								
TMEST.01								
TMEST.02								
TMEST.03								
TMEST.04								
TMEST.05								
TMEST.06								
TMEST.07								

M.001  
M.002  
M.003

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARC. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
M.004							
M.005							
EP.001							
EP.002							
EP.003							
CC.003							
TMPVR.05							
TMPVR.05							
PPR.003							
PPR.004							
PPR.005							
TERR.005							

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
PPR.007								
PPR.008								
PPR.009								
PPR.010								
RA.001								
RA.002								
RA.002.A								
RA.003								
RA.004								
MC.0017								
RA.006								
RA.007								
RA.008								
RA.009								

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
PAAC.01							
PAAC.02							
PAAC.03							
PAAC.04							
PAAC.05							
PAAC.06							
PAAC.07							

1.01  
1.02  
1.03  
1.04  
1.05  
1.06  
1.07

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1.08								
1.09								
1.10								
1.11								
1.12								
1.13								
1.14								
1.15								
1.16								
1.17								
1.18								
1.19								
1.20								
1.21								
1.22								
1.23								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 662 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1.24								
1.25								
1.26								
1.27								
1.28								
1.29								
1.30								
1.31								
1.32								
1.33								
1.34								
1.35								

1.38

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales

CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE, MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

10010049784 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1.39								
1.40								
1.41								
1.42								
1.43								
1.44								
1.45								
1.46								
1.47								
1.48								
1.49								
1.51								
1.52								
1.53								

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May					
1.55							
1.56							
1.57							
1.59							
1.60							
1.61							
1.62							
1.63							
1.64							
1.65							
1.66							
1.67							
1.68							
1.69							
1.70							

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARO FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)								
Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1.71								
1.72								
1.73								
1.74								
SA.001								
SA.002								
SA.003								
SA.004								
SA.005								
SA.006								
SA.007								
SA.008								
SA.009								
SA.010								
SA.011								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callete  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SA.012  
 SA.013  
 SA.014  
 SA.015  
 SA.016

1.76  
 1.77  
 1.78  
 1.79  
 1.80  
 1.81  
 1.82  
 1.83  
 1.84



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS




**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)								
Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
1.85								
1.86								
1.87								
1.89								
1.90								
1.91								
1.92								
1.93								
1.94								
1.95								
1.96								
1.98								
1.99								
2.00								

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callejón  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANLICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
2.01								
2.03								
2.04								
2.05								
2.06								
2.08								
2.09								
2.10								
2.11								
2.12								
2.13								
2.14								
2.15								

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callete  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
2.16								
2.17								
2.18								
2.19								
2.20								
2.21								
2.22								
2.23								
2.24								
2.25								
2.26								
2.27								
2.30								
2.31								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCO SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)							
Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct

2.32							
2.34							
2.35							
2.36							
2.37							
2.38							
2.39							
2.40							
2.41							
2.42							
2.43							
2.45							
2.46							

**C.P. RAUL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015			
2.47	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul
2.48				01 Ago-31 Ago
2.49				01 Sep-30 Sep
2.50				01 Oct-31 Oct
2.51				
2.52				
2.54				
2.55				
2.56				
2.57				
2.58				
2.59				
2.60				
2.61				



**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
 CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACION GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2.63

2.64

2.65

2.66

2.67

2.68

2.69

2.71

2.72

2.73

2.74

2.75

2.76

2.77

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
2.68							
2.69							
2.81							
2.82							
2.83							
2.84							
2.68							
2.87							
2.88							
2.89							
2.90							
2.91							
2.92							
2.93							

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
2.94								
2.96								
2.97								
2.98								
2.99								
3.00								
3.01								
3.04								
3.05								
3.07								
3.08								



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANLICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3.10  
 3.11  
 3.12  
 3.13  
 3.15  
 3.16  
 3.17  
 3.18  
 3.19  
 3.20  
 3.21

3.23  
 3.24

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callete  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- 3.25
- 3.26
- 3.27
- 3.28
- 3.29
- 3.30
- 3.31
- 3.32
- 3.33
- 3.34
- 3.35
- 3.36
- 3.37
- 3.38

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
3.40								
3.41								
3.42								
3.43								
3.44								
3.45								
3.46								
3.47								
3.48								
3.50								
3.51								
3.10								
3.11								
3.12								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)								
Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
3.13								
3.58								
3.59								
3.61								
3.62								
3.63								
3.64								
3.66								
3.67								
3.68								
3.69								
3.70								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
3.71								
3.72								
3.73								
3.74								
3.76								
3.77								
3.79								
3.80								
3.81								

HC.001  
 HC.002  
 HC.003



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
HC.004								

IG.001  
 IG.002  
 IG.003  
 IG.004  
 IG.005  
 IG.006

MSAN.001  
 MSAN.002  
 MSAN.003  
 MSAN.004  
 MSAN.005

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRAS: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)								
Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
MSAN.006								
MSAN.007								
RV.001								
LAENC.135								
MCAV.001								
MCAV.002								
MCAV.003								
TF.0001		22,059.53	21,599.95				10,110.62	
EXT.EG.01								
EXT.EG.02								
EXT.EG.03								
EXT.EG.04								

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

- EXT.EG.05
- EXT.EG.06
- EXT.EG.07
- EXT.EG.08
- EXT.EG.09
- EXT.EG.10
- EXT.EG.11
- EXT.EG.12
- EXT.EG.13
- EXT.EG.14
- EXT.EG.15
- EXT.EG.16
- EXT.EG.17
- EXT.EG.18



**C.P. RAMÓN MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales

CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
PRE.001								
PRE.003								
LAENC.011								
TERR.002								
TERR.003								
LAENC.127								
TERR.005								
PRE.007								
PRE.006								
LAENC.131								
LAENC.132								
LAENC.023								

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callejón  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CIM.003

CIM.002

LAENC.026

LAENC.027

CIM.002

CIM.003

LAENC.026

LAENC.023

CIM.003

CIM.002

LAENC.026

CIM.009

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
LAENC.040								
LAENC.023								
CIM.003								
CIM.002								
LAENC.026								
LAENC.045								
LAENC.047								
PRE.007								
LAENC.127								
LAENC.132								
TERR.005								
PRE.006								
LAENC.131								
PRE.001								
TERR.002								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

CIM.008

LAENC.055

LAENC.127

LAENC.057

LAENC.058

PRE.007

PRE.006

LAENC.131

LAENC.132

LAENC.063

LAENC.064

LAENC.065

PRE.001

TERR.002



**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Callejón

Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales

CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
CIM.008								

LAENC.127

PRE.007

TERR.005

LAENC.132

PRE.006

LAENC.131

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

298,702.73	90,515.65
159,706.06	60,578.16
170,429.91	28,404.95
59,745.80	4,120.40
30,166.50	22,926.53

C.P. RAUL MELO CABANAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales

CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

10010049784 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

10010049785 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
LAENC.085		5,412.24					
LAENC.087		2,481,544.68	1,200,736.74				
LAENC.088		326,519.04	157,991.68				
LAENC.090		131,232.17		71,965.51			
LAENC.091		133,657.79		64,673.12			
LAENC.093		321,247.46		196,893.61			
LAENC.094				580.50			
LAENC.095				4,392.00			
LAENC.098		32,224.99					
PRE.001							2,822.75

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

LAENC.085

LAENC.087

LAENC.090

LAENC.091

LAENC.093

LAENC.094

163,881.96

225,336.42

157,345.93

62,938.29

142,024.96

56,809.90

63,866.20

53,093.03

1,476.07

3,936.17

633,564.13

1,979,686.55

1,069,030.74

76,687.92

356,221.99

131.93

448.57

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
LAENC.095				3,716.31				

675.69

- LAENC.123
- PRE.001
- TERR.002
- CIM.008
- LAENC.127
- PRE.007
- PRE.006
- TERR.005
- LAENC.131
- LAENC.134
- LAENC.135

**C.P. RAUL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
 CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD,  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS  
 TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA  
 (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO)  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL  
 FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
EXT.PE.01			1,567,117.12					
EXT.PE.02			1398,925.26					

T3.0006  
 T3.0007  
 T3.0009  
 T3.0010  
 T3.0011  
 T3.0012  
 T3.0013  
 T3.0014  
 T3.0015  
 T3.0016

9481,281.57      11,287,239.96      10610,005.57      5417,875.18

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**

**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**

**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
T3.0018								
T3.0019								
LAENC.134								
RV.0001.A								
RV.003								
LAENC.135								
PRE.001								
PRE.005								
T3.0014								

T3.0018

T3.0019

LAENC.134

RV.0001.A

RV.003

LAENC.135

PRE.001

PRE.005

T3.0014

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL**

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
RV.015								
RV.003								
LAENC.134		27572,460.88	26998,034.61					
								2297,705.07

PRE.001  
 PRE.003  
 PRE.004  
 PRE.005  
 T3.0014  
 RV.010  
 PRE.007  
 PRE.008  
 TERR.005  
 RV.014  
 EXT.RV.24

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**

**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**

**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)							
Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
RV.017		1087,993.63					
EXT.RV.16							
EXT.RV.18							
EXT.RV.20							
EXT.RV.21							
T3.0006							
T3.0007							
T3.0009							
T3.0010							
T3.0011							
		1065,327.09	90,666.14				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**

**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**

**Duración: 682 días naturales**

**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
T3.0012								
T3.0013								
T3.0014								
T3.0015								
T3.0016								
T3.0018								
T3.0019								
LAENC.134								
RV.0001.A								
RV.003								
LAENC.135								

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Callejón  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**

**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**

**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANLUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
RV.0001.A								
LAENC.134								
RV.003								
CVA.002								
DES-AGUJ.								
LAENC.132								
RV.0001.A								
LAENC.134								
RV.003								
RV.017								
PRE.001								
PRE.004								
PRE.005								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SH-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
RV.009								
PRE.007								
PPR.003								
PPR.004								
PPR.005								
TERR.005								
PPR.007								
PRE.001								
PRE.004								
PRE.005								
RV.009								
PPR.003								
PPR.005								
TERR.005								
PPR.007								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
-------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

LAENC.134

CVA.002

PAAC.07

PRE.001

CIM.008

CIM.009

CIM.001

CIM.002

CIM.003

CIM.004

CIM.005

PRE.005

RV.009

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
M ENRASE								
M PERIME								
CIM.007								
TMEST.01								
TMEST.03								
TMEST.04								
TMEST.05								
TMEST.06								
TMEST.07								
CC.003								
TMIE.01								
TMIE.02								
TMIE.03								
TMIE.04								
TMIE.06								
TMIE.07								

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA COPTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)								
Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
TMIE.09								
TMIE.10								
TMIE.11								
TMIE.13								
TMIS.01								
TMIS.02								
TMIS.03								
TMIS.04								
TMIS.05								
TMIS.06								
TMIS.07								
TMIS.08								
TMIS.09								
TMIS.10								
TMIS.11								

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2015	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun
TMIH.03	01 Abr-30 Abr		
TMIH.04			01 Jul-31 Jul
TMIH.05			01 Ago-31 Ago
TMIH.06			01 Sep-30 Sep
TF.0001			01 Oct-31 Oct

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015 01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
M ENRASE							
M PERIME							
M JARD							
CIM.007							
EP.001							
RA.002							
RA.002.A							
MC.0017							
3.58							
3.66							
3.67							
3.68							
3.38							
3.36							
2.36							

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May	01 Jun-30 Jun	01 Jul-31 Jul	01 Ago-31 Ago	01 Sep-30 Sep	01 Oct-31 Oct
2.69								
TMIS.10								
TMIS.11								
% PARCIAL:	33'712,775.42	38'734,914.94	20'544,964.33	14'165,592.83	11'853,353.60	5'421,811.35	0.00	
	218'629,315.25	257'364,230.19	277'909,194.52	292'074,787.35	303'928,140.95	309'349,952.30	309'349,952.30	0.00%
	8.39%	9.64%	5.11%	3.52%	2.95%	1.35%	0.00%	
	54.40%	64.03%	69.14%	72.67%	75.62%	76.97%	76.97%	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
		01 Dic-31 Dic
		01 Feb-29 Feb
		01 Mar-31 Mar
		01 Abr-30 Abr
		01 May-31 May

PE.001A

PE.002A

PE.010

PE.011

PE.012

- 1
- 2
- 3
- 4

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2015	2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
			01 Mar-31 Mar
			01 Abr-30 Abr
			01 May-31 May

TF.0002

PE.001

PE.002

PE.003

PE.004


PE.005

PE.006

PE.007

PE.008

PE.009

  
**C.P. RAUL MELO CABANAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
1A	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
2A		01 Dic-31 Dic
3A		01 Feb-29 Feb
4A		01 Mar-31 Mar
TF.0002		01 Abr-30 Abr
		01 May-31 May

LAENC.001

LAENC.002

LAENC.003

LAENC.004

LAENC.005

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2015	2016	
LAENC.006	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.007			01 Mar-31 Mar
			01 Abr-30 Abr
			01 May-31 May

1.B  
2.B  
3.B  
4.B

T3.0001

T3.0002

T3.0003

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
1C	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
2C		01 Feb-29 Feb
3C		01 Mar-31 Mar
4C		01 Abr-30 Abr
		01 May-31 May

T3.0004

- PRE.001
- TERR.002
- TERR.003
- PRE.007
- TERR.005

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.134				
CVA.002				01 Mar-31 Mar
CVA.003				01 Abr-30 Abr
LAENC.134				
CVA.002				
CVA.003				01 May-31 May

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
LAENC.134		01 Feb-29 Feb
CVA.002		01 Mar-31 Mar
CVA.003		01 Abr-30 Abr
		01 May-31 May

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callejón  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
				01 Mar-31 Mar
				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

- PRE.001
- TERR.003
- PRE.005
- CIM.009
- MC.0005
- CIM.001
- CIM.002
- MC.0008
- MC.0009
- MC.0010
- MC.0011
- MC.0012
- MC.0013
- MC.0014

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)			
Clave	2015	2016	
MC.0015	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	01 May-31 May
MC.0016			01 Abr-30 Abr
MC.0017			01 Mar-31 Mar

PRE.001

PRE.005

PRE.007

CIM.001

TMCIM.02

CIM.003

CIM.004

CIM.005

CIM.006

CIM.007

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
CIM.008				01 Mar-31 Mar
CIM.009				01 Abr-30 Abr
TMCIM.10				01 May-31 May

CIM.008

CIM.009

TMCIM.10

TMEST.01

TMEST.03

TMEST.04

TMEST.05

TMEST.06

TMEST.07

M.001

M.002

TM.0045

TM.0046

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura:** 14 Julio 2014  
**Fecha de Inicio:** 04 de Agosto de 2014  
**Fecha de Terminación:** 15 de Junio de 2016  
**Duración:** 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
TM.0047				01 Mar-31 Mar
				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

CC.003

MC.0017

RA.006

RA.009

TMPVR.01

TMPVR.02

TMPVR.02f

TMPVR.03

TMPVR.04

TMPVR.05

TMPVR.06

TMPVR.07

**C.P. RAUJ MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015	2016		
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar
TMIE.01				01 Abr-30 Abr
TMIE.02				01 May-31 May
TMIE.03				
TMIE.04				
TMIE.05				
TMIE.06				
TMIE.07				
TMIE.08				
TMIE.09				
TMIE.10				
TMIE.11				
TMIE.12				
TMIE.13				



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
TMIS.01				01 Mar-31 Mar
TMIS.02				01 Abr-30 Abr
TMIS.03				01 May-31 May
TMIS.04				
TMIS.05				
TMIS.06				
TMIS.07				
TMIS.08				
TMIS.09				
TMIS.10				
TMIS.11				
TMIS.12				
TMIS.13				

TMIS.01

TMIS.02

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
	01 Dic-31 Dic	01 Feb-29 Feb
		01 Mar-31 Mar
		01 Abr-30 Abr
		01 May-31 May

TMIH.03

TMIH.04

TMIH.05

TMIH.06

TMFIL.01

TMGV.01

LAENC.134

PRE.001

PRE.002

PRE.007

**C.P. RAUL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
CIM.001				
CIM.002				
CIM.003				
CIM.004				
CIM.005				
CIM.007				
CIM.008				
CIM.009				
F.002				
F.003				
TMEST.03				
TMEST.04				
TMEST.05				
			01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
TMEST.06				01 Mar-31 Mar
TMEST.07				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

TMEST.06

TMEST.07

M.001

M.002

M.003

M.004

M.005

EP.002

EP.003

PPR.004

RA.001

**C.P. RAUJ MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
RA.002				01 Mar-31 Mar
RA.002.A				01 Abr-30 Abr
RA.003				01 May-31 May
MC.0017				
RA.006				
RA.007				
RA.008				
RA.009				

- 1.01
- 1.02
- 1.03
- 1.04
- 106
- 1.07
- 1.08

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
1.10				01 Mar-31 Mar
1.12				01 Abr-30 Abr
1.13				01 May-31 May
1.14				
1.15				
1.16				
1.17				
1.18				
1.19				
1.20				
1.21				
1.22				
1.23				
1.24				
1.25				



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
1.26				01 Mar-31 Mar
1.27				01 Abr-30 Abr
1.28				01 May-31 May
1.29				
1.30				
1.31				
1.32				
1.33				
1.34				
1.76				
1.81				
1.82				
1.84				
1.86				
1.87				

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
				01 Mar-31 Mar
				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

2.30

2.31

2.32

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.45

2.46

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
2.47				01 Mar-31 Mar
2.48				01 Abr-30 Abr
2.49				01 May-31 May

2.54				
2.55				
2.56				
2.57				
2.58				
2.59				
2.61				
2.63				
2.64				
2.65				
2.66				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Mar-31 Mar
2.68				01 Abr-30 Abr
2.69				01 May-31 May

2.87  
 2.89  
 2.90  
 2.91  
 2.92  
 2.93  
 2.94

2.96  
 2.97  
 2.98  
 3.00

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.01				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

3.04

3.05

3.10

3.11

3.12

3.13

3.27

3.28

3.33

3.34

3.36

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS


**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)	
	2015	2016
3.37	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic
3.38		01 Ene-31 Ene
3.10		01 Feb-29 Feb
3.11		01 Mar-31 Mar
3.12		01 Abr-30 Abr
3.13		01 May-31 May
3.58		
3.61		
3.63		
3.66		
3.67		

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.68				01 Mar-31 Mar
3.69				01 Abr-30 Abr
3.70				01 May-31 May
3.71				
3.72				
3.76				

HC.001

HC.002

HC.003

HC.004

IG.001

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**

**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**

**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**

**Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
IG.002				01 Mar-31 Mar
IG.004				01 Abr-30 Abr
IG.005				01 May-31 May
IG.006				

- MSAN.001
- MSAN.002
- MSAN.003
- MSAN.006
- MSAN.007

TF.0001

PRE.010.E

F001.A

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
TMEST.08.I				01 Mar-31 Mar
M.020.ET				01 Abr-30 Abr
M.006.ET				01 May-31 May
M.007.ET				
M.008.ET				
M.009.ET				
M.010.ET				
M.011.ET				
EP.004.ET				
EP.005.ET				
EP.006.ET				
EP.007.ET				
EP.008.ET				
EP.009.ET				
EP.010.ET				
EP.011.ET				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C., C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)						
Clave	2015 01 Nov-30 Nov	2016 01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
RA.010.ET						
RA.011.ET						
RA.012.ET						
RA.013.ET						
RA.014.ET						
RA.015.ET						
AA.01						
AA.03						
AA.04						
HC.023.ET						
EE.01						
EE.02						
LAENC.132						
RV.0001.A						
LAENC.134						

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE NATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
EXT.ET.05				01 Mar-31 Mar
EXT.ET.06				01 Abr-30 Abr
EXT.ET.07				01 May-31 May
EXT.ET.08				
EXT.ET.09				
EXT.ET.10				
EXT.ET.11				
EXT.ET.12				
EXT.EG.07.				
EXT.EG.08.				
EXT.ET.13				

RV.0001.A

RV.001

RV.003

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene
		01 Feb-29 Feb
		01 Mar-31 Mar
		01 Abr-30 Abr
		01 May-31 May

- PRE.001
- PRE.004
- PRE.005
- RV.009
- RV.010
- PRE.007
- PRE.008
- TERR.005
- RV.014
- RV.015
- RV.017

**C.P. RAUL MELO CABANAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARG. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016		
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
RV.017			01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
RV.017				01 May-31 May

RV.017

RV.017


RV.017


RV.017

RV.017

RV.017

RV.017





**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
RV.017				01 Mar-31 Mar
				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

- EXT.RV.01
- EXT.RV.02
- EXT.RV.03
- EXT.RV.04
- EXT.RV.05
- EXT.RV.06
- EXT.RV.07
- EXT.RV.08
- EXT.RV.09
- EXT.RV.10
- EXT.RV.11
- EXT.RV.12
- EXT.RV.13

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM.70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015	2016
EXT.RV.14	01 Nov-30 Nov 01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene
EXT.RV.15		01 Feb-29 Feb
EXT.RV.16		01 Mar-31 Mar
EXT.RV.17		01 Abr-30 Abr
EXT.RV.18		01 May-31 May
EXT.RV.19		
EXT.RV.20		
EXT.RV.21		
EXT.RV.24		

PRE.001  
PRE.002  
PRE.003  
PRE.004  
PRE.005

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
PRE.006				01 Mar-31 Mar
PRE.007				01 Abr-30 Abr
PRE.008				01 May-31 May
PRE.009				
CIM.001				
CIM.002				
CIM.003				
CIM.004				
CIM.005				
CIM.006				
CIM.007				
CIM.008				
CIM.009				

*(Handwritten signature)*

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE; B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016		
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	
F.001				01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
F.001..A					01 May-31 May
F.002					
F.003					
TMEST.01					
TMEST.02					
TMEST.03					
TMEST.04					
TMEST.05					
TMEST.06					
TMEST.07					

M.001  
M.002  
M.003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
M.004				01 Mar-31 Mar
M.005				01 Abr-30 Abr
EP.001				01 May-31 May
EP.002				
EP.003				
CC.003				
TMPVR.05				
TMPVR.05				
PPR.003				
PPR.004				
PPR.005				
TERR.005				

**C.P. RAUL MIELO CABANAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
PPR.007				01 Mar-31 Mar
PPR.008				01 Abr-30 Abr
PPR.009				01 May-31 May
PPR.010				

- RA.001
- RA.002
- RA.002.A
- RA.003
- RA.004
- MC.0017
- RA.006
- RA.007
- RA.008
- RA.009

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
PAAC.01				01 Mar-31 Mar
PAAC.02				01 Abr-30 Abr
PAAC.03				01 May-31 May
PAAC.04				
PAAC.05				
PAAC.06				
PAAC.07				

1.01  
1.02  
1.03  
1.04  
1..05  
1.0.6  
1.07

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

  
**C.P. RAÚL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
1.08				01 Mar-31 Mar
1.09				01 Abr-30 Abr
1.10				01 May-31 May
1.11				
1.12				
1.13				
1.14				
1.15				
1.16				
1.17				
1.18				
1.19				
1.20				
1.21				
1.22				
1.23				



**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
1.24				01 Mar-31 Mar
1.25				01 Abr-30 Abr
1.26				01 May-31 May
1.27				
1.28				
1.29				
1.30				
1.31				
1.32				
1.33				
1.34				
1.35				
1.38				

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
1.39				01 Mar-31 Mar
1.40				01 Abr-30 Abr
1.41				01 May-31 May
1.42				
1.43				
1.44				
1.45				
1.46				
1.47				
1.48				
1.49				

1.51  
1.52  
1.53

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
1.55				01 Mar-31 Mar
1.56				01 Abr-30 Abr
1.57				01 May-31 May
1.59				
1.60				
1.61				
1.62				
1.63				
1.64				
1.65				
1.66				
1.67				
1.68				
1.69				
1.70				

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C., C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2015	2016			
1.71	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	01 Dic-31 Dic	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar
1.72					01 Abr-30 Abr
1.73					01 May-31 May
1.74					

- SA.001
- SA.002
- SA.003
- SA.004
- SA.005
- SA.006
- SA.007
- SA.008
- SA.009
- SA.010
- SA.011



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
SA.012				01 Mar-31 Mar
SA.013				01 Abr-30 Abr
SA.014				01 May-31 May
SA.015				
SA.016				

1.76  
1.77  
1.78  
1.79  
1.80  
1.81  
1.82  
1.83  
1.84

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. PAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Mar-31 Mar
1.85				01 May-31 May
1.86				
1.87				
1.89				
1.90				
1.91				
1.92				
1.93				
1.94				
1.95				
1.96				
1.98				
1.99				
2.00				

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
2.01				01 Mar-31 Mar
2.03				01 Abr-30 Abr
2.04				01 May-31 May
2.05				
2.06				
2.08				
2.09				
2.10				
2.11				
2.12				
2.13				
2.14				
2.15				

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

**C.F. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
2.16				01 Mar-31 Mar
2.17				01 Abr-30 Abr
2.18				01 May-31 May
2.19				
2.20				
2.21				
2.22				
2.23				
2.24				
2.25				
2.26				
2.27				
2.30				
2.31				

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**


**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P.: 22024


**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)					
Clave	2015		2016		
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	
2.32				01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
2.34					01 May-31 May
2.35					
2.36					
2.37					
2.38					
2.39					
2.40					
2.41					
2.42					
2.43					
2.45					
2.46					



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**C.P. RAÚL MELO CABANAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

<b>PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)</b>					
Clave	2015	2016			
2.47	01 Nov-30 Nov	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
2.48					01 May-31 May
2.49					
2.50					
2.51					
2.52					
2.54					
2.55					
2.56					
2.57					
2.58					
2.59					
2.60					
2.61					

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
2.63				01 Mar-31 Mar
2.64				01 Abr-30 Abr
2.65				01 May-31 May
2.66				
2.67				
2.68				
2.69				
2.71				
2.72				
2.73				
2.74				
2.75				
2.76				
2.77				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
 CONTRATISTA: **COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: **682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Mar-31 Mar
2.68				01 May-31 May
2.69			01 Feb-29 Feb	01 Abr-30 Abr
2.81				
2.82				
2.83				
2.84				
2.68				
2.87				
2.88				
2.89				
2.90				
2.91				
2.92				
2.93				

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
2.94			01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
2.96				01 May-31 May
2.97				
2.98				
2.99				
3.00				
3.01				
3.04				
3.05				
3.07				
3.08				

2.94

2.96

2.97

2.98

2.99

3.00

3.01

3.04

3.05

3.07

3.08

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.10				01 Mar-31 Mar
3.11				01 Abr-30 Abr
3.12				01 May-31 May
3.13				
3.15				
3.16				
3.17				
3.18				
3.19				
3.20				
3.21				
3.23				
3.24				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.25				01 Mar-31 Mar
3.26				01 Abr-30 Abr
3.27				01 May-31 May
3.28				
3.29				
3.30				
3.31				
3.32				
3.33				
3.34				
3.35				
3.36				
3.37				
3.38				

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA COPTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.40				01 Mar-31 Mar
3.41				01 Abr-30 Abr
3.42				01 May-31 May
3.43				
3.44				
3.45				
3.46				
3.47				
3.48				
3.50				
3.51				
3.10				
3.11				
3.12				

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B. C. C. P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B. C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

10010049784 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.13				01 Mar-31 Mar
3.58				01 Abr-30 Abr
3.59				01 May-31 May
3.61				
3.62				
3.63				
3.64				
3.66				
3.67				
3.68				
3.69				
3.70				

C. P. RAJUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
3.71				01 Mar-31 Mar
3.72				01 Abr-30 Abr
3.73				01 May-31 May
3.74				
3.76				
3.77				
3.79				
3.80				
3.81				

HC.001  
HC.002  
HC.003

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
HC.004				01 Mar-31 Mar
IG.001				01 Abr-30 Abr
IG.002				01 May-31 May
IG.003				
IG.004				
IG.005				
IG.006				
MSAN.001				
MSAN.002				
MSAN.003				
MSAN.004				
MSAN.005				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
MSAN.006				01 Mar-31 Mar
MSAN.007				01 Abr-30 Abr
RV.001				01 May-31 May
LAENC.135				
MCAV.001				
MCAV.002				
MCAV.003				
TF.0001				
EXT.EG.01				
EXT.EG.02				
EXT.EG.03				
EXT.EG.04				

MSAN.006

MSAN.007

RV.001

LAENC.135

MCAV.001

MCAV.002

MCAV.003

TF.0001

EXT.EG.01

EXT.EG.02

EXT.EG.03

EXT.EG.04

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
EXT.EG.05				01 Mar-31 Mar
EXT.EG.06				01 Abr-30 Abr
EXT.EG.07				01 May-31 May
EXT.EG.08				
EXT.EG.09				
EXT.EG.10				
EXT.EG.11				
EXT.EG.12				
EXT.EG.13				
EXT.EG.14				
EXT.EG.15				
EXT.EG.16				
EXT.EG.17				
EXT.EG.18				

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B. C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
PRE.001				01 Mar-31 Mar
PRE.003				01 Abr-30 Abr
LAENC.011				01 May-31 May
TERR.002				
TERR.003				
LAENC.127				
TERR.005				
PRE.007				
PRE.006				
LAENC.131				
LAENC.132				
LAENC.023				

PRE.001

PRE.003

LAENC.011

TERR.002

TERR.003

LAENC.127

TERR.005

PRE.007

PRE.006

LAENC.131

LAENC.132

LAENC.023

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.


**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
CIM.003				01 Mar-31 Mar
CIM.002				01 Abr-30 Abr
LAENC.026				01 May-31 May
LAENC.027				
CIM.002				
CIM.003				
LAENC.026				
LAENC.023				
CIM.003				
CIM.002				
LAENC.026				
CIM.009				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.040				01 Mar-31 Mar
LAENC.023				01 Abr-30 Abr
CIM.003				01 May-31 May
CIM.002				
LAENC.026				
LAENC.045				
LAENC.047				
PRE.007				
LAENC.127				
LAENC.132				
TERR.005				
PRE.006				
LAENC.131				
PRE.001				
TERR.002				

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B. C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016			
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
CIM.008				
LAENC.055				
LAENC.127				
LAENC.057				
LAENC.058				
PRE.007				
PRE.006				
LAENC.131				
LAENC.132				
LAENC.063				
LAENC.064				
LAENC.065				
PRE.001				
TERR.002				
			01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

CIM.008

LAENC.055

LAENC.127

LAENC.057

LAENC.058

PRE.007

PRE.006

LAENC.131

LAENC.132

LAENC.063

LAENC.064

LAENC.065

PRE.001

TERR.002

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
CJM.008				01 Mar-31 Mar
LAENC.127				01 Abr-30 Abr
PRE.007				01 May-31 May
TERR.005				
LAENC.132				
PRE.006				
LAENC.131				
LAENC.078				
LAENC.079				
LAENC.081				
LAENC.082				
LAENC.083				
LAENC.084				

LAENC.127

PRE.007

TERR.005

LAENC.132

PRE.006

LAENC.131

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.085				01 Mar-31 Mar
LAENC.087				01 Abr-30 Abr
LAENC.088				01 May-31 May

LAENC.085

LAENC.087

LAENC.088

LAENC.090

LAENC.091

LAENC.093

LAENC.094

LAENC.095

LAENC.098

PRE.001

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C., C.P., 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.078				01 Mar-31 Mar
LAENC.079				01 Abr-30 Abr
LAENC.081				01 May-31 May
LAENC.082				
LAENC.083				
LAENC.084				
LAENC.085				
LAENC.087				
LAENC.090				
LAENC.091				
LAENC.093				
LAENC.094				

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

LAENC.085

LAENC.087

LAENC.090

LAENC.091

LAENC.093

LAENC.094

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)				
Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.095				01 Mar-31 Mar
LAENC.123				01 Abr-30 Abr
PRE.001				01 May-31 May
TERR.002				
CIM.008				
LAENC.127				
PRE.007				
PRE.006				
TERR.005				
LAENC.131				
LAENC.134				
LAENC.135				

LAENC.095

LAENC.123

PRE.001

TERR.002

CIM.008

LAENC.127

PRE.007

PRE.006

TERR.005


LAENC.131

LAENC.134

LAENC.135



**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C., C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
EXT.PE.01				01 Mar-31 Mar
EXT.PE.02				01 Abr-30 Abr
				01 May-31 May

T3.0006

T3.0007

T3.0009

T3.0010

T3.0011


T3.0012

T3.0013

T3.0014

T3.0015

T3.0016



**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
T3.0018				01 Mar-31 Mar
T3.0019				01 Abr-30 Abr
LAENC.134				01 May-31 May
RV.0001.A				
RV.003				
LAENC.135				

T3.0018

T3.0019

LAENC.134

RV.0001.A

RV.003

LAENC.135

PRE.001

PRE.005

T3.0014

155,494.28	101,875.56
246,696.81	357,285.03
364,685.05	528,164.57

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016						
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
RV.015		721,392.34	3767,271.08	3687,116.38	4007,735.19	3767,271.08	2805,414.63
RV.003		353,309.66	1845,061.53	1805,804.90	1962,831.42	1845,061.53	1373,981.99
LAENC.134							
PRE.001							
PRE.003							
PRE.004							
PRE.005							
T3-0014							
RV.010							
PRE.007							
PRE.008							
TERR.005							
RV.014							
EXT.RV.24							

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016						
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
RV.017							
EXT.RV.16	9,404.21	16,213.49	15,240.68	14,916.41	16,213.49	15,240.68	15,564.95
EXT.RV.18	5,536.13	9,544.96	8,972.26	8,781.36	9,544.96	8,972.26	9,163.16
EXT.RV.20	6,587.88	11,358.33	10,676.83	10,449.66	11,358.33	10,676.83	10,904.00
EXT.RV.21	1,262.17	2,175.95	2,045.40	2,001.88	2,175.95	2,045.40	2,088.92

T3.0006   
 T3.0007   
 T3.0009   
 T3.0010   
 T3.0011

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016		01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb		
T3.0012			1 537,226.98	7 856,937.90		
T3.0013						
T3.0014						
T3.0015					3,900.97	25,356.29
T3.0016					97,524.19	
T3.0018						611,352.00
T3.0019						
LAENC.134					198,452.49	4961,308.03
RV.0001.A			111,757.35	571,204.15		
RV.003			60,770.87	310,606.63		
LAENC.135						297,678.48

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016						
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
RV.0001.A			76,701.83	306,807.32			
LAENC.134			732,830.06	2,331,731.84			
RV.003			41,708.55	166,834.20			
CVA.002			336,613.63	1,071,016.51			
DES-AGUJ.			89,532.14	284,867.86			
LAENC.132			222,626.88	708,358.26			
RV.0001.A	61,810.43		322,787.65	315,919.83	54,942.58		
LAENC.134					6099,234.13	6515,090.46	2,633,759.98
RV.003	33,610.97		175,523.91	171,789.36	29,876.41		
RV.017					102,889.41	109,903.45	44,429.06
PRE.001					27,647.18	23,393.76	
PRE.004					32,192.64	69,337.98	
PRE.005					18,697.74	40,272.06	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
 CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016		Total
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	
RV.009				21,865.43	47,094.76
PRE.007					
PPR.003					1,486,889.47
PPR.004					773,182.53
PPR.005					
TERR.005					138,686.06
PPR.007					381,428.98
PRE.001					2,385,977.62
PRE.004					
PRE.005					
RV.009					
PPR.003					72,997.27
PPR.005					21,911.85
TERR.005					55,242.20
PPR.007					691,121.04

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
LAENC.134				
CVA.002				
PAAC.07				
PRE.001				
CIM.008				
CIM.009				
CIM.001				
CIM.002				
CIM.003				
CIM.004				
CIM.005				
PRE.005				
RV.009				

01 Abr-30 Abr

01 Mar-31 Mar

01 Ene-31 Ene

01 Dic-31 Dic

01 Nov-30 Nov

Clave

9234,242.47

703,815.07

LAENC.134					
CVA.002					
PAAC.07					
PRE.001					
CIM.008					
CIM.009					
CIM.001					
CIM.002					
CIM.003					
CIM.004					
CIM.005					
PRE.005					
RV.009					

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MIELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016	
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb
M ENRASE			2,758.71	11,034.88
M PERIME			7,634.93	72,531.79
CIM.007				5,517.56
TMEST.01				18,140.80
TMEST.03				1,620.16
TMEST.04			236,913.66	213,222.30
TMEST.05			24,284.60	21,856.15
TMEST.06			166,841.76	150,157.58
TMEST.07			89,203.66	80,283.29
CC.003				88,152.93
TMIE.01				71,799.60
TMIE.02				29,133.06
TMIE.03				50,907.84
TMIE.04				8,023.85
TMIE.06				7,549.56
TMIE.07				5,458.90

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
 Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)	
Clave	2016
	01 Dic-31 Dic
TMIE.09	2015
	01 Nov-30 Nov
	01 Ene-31 Ene
	01 Feb-29 Feb
	01 Mar-31 Mar
	01 Abr-30 Abr
	01 May-31 May
TMIE.10	2,204.50
TMIE.11	36,258.68
TMIE.13	44,998.48
TMIS.01	9,021.61
TMIS.02	12,379.72
TMIS.03	7,746.99
TMIS.04	639.40
TMIS.05	303.72
TMIS.06	590.93
TMIS.07	401.56
TMIS.08	302.85
TMIS.09	200.78
TMIS.10	401.56
TMIS.11	3,828.36
	2,507.86

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Jardines Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016			
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb		
TMIH.03				01 Mar-31 Mar	01 Abr-30 Abr	01 May-31 May
TMIH.04						
TMIH.05						
TMIH.06						
TF.0001						
PRE.001						58.53
CIM.008						210.35
CIM.009						570.36
CIM.001						1,304.96
CIM.002						4,880.56
CIM.003						4,455.75
CIM.004						6,577.91
CIM.005						719.17
PRE.005						193.10
RV.009						225.81
						3,322.22
						481.33
						499.01
						478.69
						17,234.04

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016		01 May-31 May
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	
M ENRASE					
M PERIME					1,979.99
M JARD					22,494.15
CIM.007					2,349.12
EP.001					530.03
RA.002					7,053.93
RA.002.A					1,197.68
MC.0017					18,189.96
3.58					7,353.32
3.66					235.90
3.67					147.62
3.68					167.88
3.38					147.62
3.36					930.78
2.36					930.78
					790.23

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TJU-SI-11

CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial

Jardines de Agua Caliente

Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014

Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014

Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016

Duración: 682 días naturales

CONVENIO ADICIONAL No. 4

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO), EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2015		2016		01 May-31 May
	01 Nov-30 Nov	01 Dic-31 Dic	01 Ene-31 Ene	01 Feb-29 Feb	
2.69					346,24
TMIS.10	1'239,152.71	2'954,847.75	10'011,272.22	21'245,206.25	22'642,628.88
TMIS.11	310'589,105.01	313'543,952.76	323'555,224.98	344'890,431.23	387'520,081.37
% PARCIAL:	0.31%	0.74%	2.49%	5.29%	5.63%
	77.28%	78.01%	80.50%	85.79%	96.42%
					99.03%
					3,828,36
					2,507,86
					10'526,273.77
					398'046,355.14
					2.62%
					99.03%

**C. P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO MEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

- OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)	
Clave	2016 01 Jun-30 Jun

PE.001A

PE.002A

PE.010

PE.011

PE.012

- 1
- 2
- 3
- 4

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANLICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)	
Clave	2016 01 Jun-30 Jun

TF.0002

PE.001

PE.002

PE.003

PE.004

PE.005

PE.006

PE.007

PE.008

PE.009

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

2016  
01 Jun-30 Jun

Clave

1A  
2A  
3A  
4A

TF.0002

LAENC.001

LAENC.002

LAENC.003

LAENC.004

LAENC.005

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD,  
EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS  
TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA  
(PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO)  
EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL  
FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

LAENC.006

LAENC.007

1.B

2.B

3.B

4.B

T3.0001

T3.0002

T3.0003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)	
Clave	2016 01 Jun-30 Jun
1C	
2C	
3C	
4C	

T3.0004


PRE.001


TERR.002

TERR.003

PRE.007

TERR.005

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

<b>PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)</b>	
Clave	2016 01 Jun-30 Jun

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

LAENC.134

CVA.002

CVA.003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


- OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

<b>PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)</b>	
Clave	2016 01 Jun-30 Jun

- PRE.001
- TERR.003
- PRE.005
- CIM.009
- MC.0005
- CIM.001
- CIM.002
- MC.0008
- MC.0009
- MC.0010
- MC.0011
- MC.0012
- MC.0013
- MC.0014



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
MC.0015		
MC.0016		
MC.0017		

PRE.001

PRE.005

PRE.007

CIM.001

TMCIM.02

CIM.003

CIM.004

CIM.005

CIM.006

CIM.007

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callete  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

<b>Clave</b>	2016 01 Jun-30 Jun
--------------	-----------------------

CIM.008

CIM.009

TMCIM.10

TMEST.01

TMEST.03

TMEST.04

TMEST.05

TMEST.06

TMEST.07

M.001

M.002

TM.0045

TM.0046

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Callejón  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

TM.0047

CC.003

MC.0017

RA.006

RA.009

TMPVR.01

TMPVR.02

TMPVR.02/

TMPVR.03

TMPVR.04

TMPVR.05

TMPVR.06

TMPVR.07

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- TMIE.01
- TMIE.02
- TMIE.03
- TMIE.04
- TMIE.05
- TMIE.06
- TMIE.07
- TMIE.08
- TMIE.09
- TMIE.10
- TMIE.11
- TMIE.12
- TMIE.13

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

- OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.
- 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.
- 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.
- 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.
- 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
TMIS.01		
TMIS.02		
TMIS.03		
TMIS.04		
TMIS.05		
TMIS.06		
TMIS.07		
TMIS.08		
TMIS.09		
TMIS.10		
TMIS.11		
TMIS.12		
TMIS.13		
TMIH.01		
TMIH.02		

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

TMIH.03

TMIH.04

TMIH.05

TMIH.06

TMFIL.01

TMGV.01

LAENC.134

PRE.001

PRE.002

PRE.007

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATAHUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave  
 2016  
 01 Jun-30 Jun

- CIM.001
- CIM.002
- CIM.003
- CIM.004
- CIM.005
- CIM.007
- CIM.008
- CIM.009

F.002  
 F.003

TMEST.03  
 TMEST.04  
 TMEST.05

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

**Clave** 2016  
01 Jun-30 Jun

TMEST.06

TMEST.07

M.001

M.002

M.003

M.004

M.005

EP.002

EP.003

PPR.004

RA.001

**C.P. RAWL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
RA.002		
RA.002.A		
RA.003		
MC.0017		
RA.006		
RA.007		
RA.008		
RA.009		

- 1.01
- 1.02
- 1.03
- 1.04
- 106
- 1.07
- 1.08

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUJO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
-------	------	---------------

- 1.10
- 1.12
- 1.13
- 1.14
- 1.15
- 1.16
- 1.17
- 1.18
- 1.19
- 1.20
- 1.21
- 1.22
- 1.23
- 1.24
- 1.25



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.


**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
1.26		
1.27		
1.28		
1.29		
1.30		
1.31		
1.32		
1.33		
1.34		
1.76		
1.81		
1.82		
1.84		
1.86		
1.87		

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL



ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**


OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

- 2.30
- 2.31
- 2.32
  
- 2.35
- 2.36
- 2.37
- 2.38
- 2.39
- 2.40
  
- 2.45
- 2.46

  
**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016
	01 Jun-30 Jun
2.47	
2.48	
2.49	
2.54	
2.55	
2.56	
2.57	
2.58	
2.59	
2.61	
2.63	
2.64	
2.65	
2.66	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016 01 Jun-30 Jun
2.68	
2.69	
2.87	
2.89	
2.90	
2.91	
2.92	
2.93	
2.94	
2.96	
2.97	
2.98	
3.00	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANLICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016
3.01	01 Jun-30 Jun

3.04

3.05

3.10

3.11

3.12

3.13

3.27

3.28

3.33

3.34

3.36

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

3.37

3.38

3.10

3.11

3.12

3.13

3.58

3.61

3.63

3.66

3.67



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE, MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
3.68		
3.69		
3.70		
3.71		
3.72		
3.76		
HC.001		
HC.002		
HC.003		
HC.004		
IG-001		

**C.P./RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

<b>Clave</b>	2016
	01 Jun-30 Jun

IG.002  
 IG.004  
 IG.005  
 IG.006

MSAN.001  
 MSAN.002  
 MSAN.003  
 MSAN.006  
 MSAN.007

TF.0001

PRE.010.E1  
 F001.A

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS





**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016
TMEST.08.I	01 Jun-30 Jun

M.020.ET	
M.006.ET	
M.007.ET	
M.008.ET	
M.009.ET	
M.010.ET	
M.011.ET	
EP.004.ET	
EP.005.ET	
EP.006.ET	
EP.007.ET	
EP.008.ET	
EP.009.ET	
EP.010.ET	
EP.011.ET	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- RA.010.ET
- RA.011.ET
- RA.012.ET
- RA.013.ET
- RA.014.ET
- RA.015.ET
- AA.01
- AA.03
- AA.04
- HC.023.ET
- EE.01
- EE.02
- LAENC.132
- RV.0001.A
- LAENC.134

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

- EXT.ET.05
- EXT.ET.06
- EXT.ET.07
- EXT.ET.08
- EXT.ET.09
- EXT.ET.10
- EXT.ET.11
- EXT.ET.12
- EXT.EG.07.
- EXT.EG.08.
- EXT.ET.13

- RV.0001.A
- RV.001
- RV.003



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- PRE.001
- PRE.004
- PRE.005
- RV.009
- RV.010
- PRE.007
- PRE.008
- TERR.005
- RV.014
- RV.015
- RV.017

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

**Clave** 2016  
 01 Jun-30 Jun

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

RV.017

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)	
<b>Clave</b>	2016 01 Jun-30 Jun
RV.017	

- EXT.RV.01
- EXT.RV.02
- EXT.RV.03
- EXT.RV.04
- EXT.RV.05
- EXT.RV.06
- EXT.RV.07
- EXT.RV.08
- EXT.RV.09
- EXT.RV.10
- EXT.RV.11
- EXT.RV.12
- EXT.RV.13

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
EXT.RV.14		
EXT.RV.15		
EXT.RV.16		
EXT.RV.17		
EXT.RV.18		
EXT.RV.19		
EXT.RV.20		
EXT.RV.21		
EXT.RV.24		

PRE.001  
PRE.002  
PRE.003  
PRE.004  
PRE.005

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

PRE.006

PRE.007

PRE.008

PRE.009

CIM.001

CIM.002

CIM.003

CIM.004

CIM.005

CIM.006

CIM.007

CIM.008

CIM.009

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

2016  
01 Jun-30 Jun

Clave  
F.001

F.001..A

F.002

F.003

TMEST.01

TMEST.02

TMEST.03

TMEST.04

TMEST.05

TMEST.06

TMEST.07

M.001

M.002

M.003

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

M.004

M.005

EP.001

EP.002

EP.003

CC.003

TMPVR.05

TMPVR.05

PPR.003

PPR.004

PPR.005

TERR.005



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SJ-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANITADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

<b>Clave</b>	2016 01 Jun-30 Jun
PPR.007	
PPR.008	
PPR.009	
PPR.010	
RA.001	
RA.002	
RA.002.A	
RA.003	
RA.004	
MC.0017	
RA.006	
RA.007	
RA.008	
RA.009	

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUGO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+360 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	01 Jun-30 Jun
-------	------	---------------

- PAAC.01
- PAAC.02
- PAAC.03
- PAAC.04
- PAAC.05
- PAAC.06
- PAAC.07

- 1.01
- 1.02
- 1.03
- 1.04
- 1..05
- 1.0.6
- 1.07

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016
1.08	01 Jun-30 Jun
1.09	
1.10	
1.11	
1.12	
1.13	
1.14	
1.15	
1.16	
1.17	
1.18	
1.19	
1.20	
1.21	
1.22	
1.23	

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TU-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024


Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANIUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016 01 Jun-30 Jun
1.24	
1.25	
1.26	
1.27	
1.28	
1.29	
1.30	
1.31	
1.32	
1.33	
1.34	
1.35	
1.38	

**C.P. RAJL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
Duración: 682 días naturales  
CONVENIO ADICIONAL No. 4

CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11  
CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016 01 Jun-30 Jun
1.39	
1.40	
1.41	
1.42	
1.43	
1.44	
1.45	
1.46	
1.47	
1.48	
1.49	
1.51	
1.52	
1.53	

C.P. RAUL MELO CABAÑAS  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TLJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C., C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- 1.55
- 1.56
- 1.57
- 1.59
- 1.60
- 1.61
- 1.62
- 1.63
- 1.64
- 1.65
- 1.66
- 1.67
- 1.68
- 1.69
- 1.70

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD,  
EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS  
TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA  
(PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO)  
EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL  
FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

2016  
01 Jun-30 Jun

Clave  
1.71  
  
1.72  
  
1.73  
  
1.74  
  
SA.001  
SA.002  
SA.003  
SA.004  
SA.005  
SA.006  
SA.007  
SA.008  
SA.009  
SA.010  
SA.011

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCAÑADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

SA.012  
SA.013  
SA.014  
SA.015  
SA.016

1.76  
1.77  
1.78  
1.79  
1.80  
1.81  
1.82  
1.83  
1.84



**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

1.85

1.86

1.87

1.89

1.90

1.91

1.92

1.93

1.94

1.95

1.96

1.98

1.99

2.00

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

2016  
01 Jun-30 Jun

- 2.01
- 2.03
- 2.04
- 2.05
- 2.06
- 2.08
- 2.09
- 2.10
- 2.11
- 2.12
- 2.13
- 2.14
- 2.15

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL



**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016	
	01 Jun-30 Jun	
2.16		
2.17		
2.18		
2.19		
2.20		
2.21		
2.22		
2.23		
2.24		
2.25		
2.26		
2.27		

2.30

2.31

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

2.32

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

2.39

2.40

2.41

2.42

2.43

2.45

2.46

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- 2.47
- 2.48
- 2.49
- 2.50
- 2.51
- 2.52
- 2.54
- 2.55
- 2.56
- 2.57
- 2.58
- 2.59
- 2.60
- 2.61

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD,  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS  
 TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA  
 (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUGO)  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL  
 FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

- 2.63
- 2.64
- 2.65
- 2.66
- 2.67
- 2.68
- 2.69
- 2.71
- 2.72
- 2.73
- 2.74
- 2.75
- 2.76
- 2.77

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

2.68

2.69

2.81

2.82

2.83

2.84

2.68

2.87

2.88

2.89

2.90

2.91

2.92

2.93

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD,  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS  
 TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA  
 (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO)  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL  
 FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

2.94

2.96

2.97

2.98

2.99

3.00

3.01

3.04

3.05

3.07

3.08

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

3.10  
3.11  
3.12  
3.13  
3.15  
3.16  
3.17  
3.18  
3.19  
3.20  
3.21

3.23  
3.24

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

2016  
01 Jun-30 Jun

- 3.25
- 3.26
- 3.27
- 3.28
- 3.29
- 3.30
- 3.31
- 3.32
- 3.33
- 3.34
- 3.35
- 3.36
- 3.37
- 3.38

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

3.40

3.41

3.42

3.43

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48

3.50

3.51

3.10

3.11

3.12

**C.P. RAJUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

3.13

3.58

3.59

3.61

3.62

3.63

3.64

3.66

3.67

3.68

3.69

3.70

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3 (KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

3.71

3.72

3.73

3.74

3.76

3.77

3.79

3.80

3.81

HC.001

HC.002

HC.003

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

HC.004

IG.001

IG.002

IG.003

IG.004

IG.005

IG.006

MSAN.001

MSAN.002

MSAN.003

MSAN.004

MSAN.005

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

MSAN.006

MSAN.007

RV.001

LAENC.135

MCAV.001

MCAV.002

MCAV.003

TF.0001

EXT.EG.01

EXT.EG.02

EXT.EG.03

EXT.EG.04

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- EXT.EG.05
- EXT.EG.06
- EXT.EG.07
- EXT.EG.08
- EXT.EG.09
- EXT.EG.10
- EXT.EG.11
- EXT.EG.12
- EXT.EG.13
- EXT.EG.14
- EXT.EG.15
- EXT.EG.16
- EXT.EG.17
- EXT.EG.18

**C.P. RAJIL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- PRE.001
- PRE.003
- LAENC.011
  
- TERR.002
- TERR.003
- LAENC.127
- TERR.005
- PRE.007
- PRE.006
- LAENC.131
- LAENC.132
  
- LAENC.023

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- CIM.003
- CIM.002
- LAENC.026
- LAENC.027
  
- CIM.002
- CIM.003
- LAENC.026
  
- LAENC.023
- CIM.003
- CIM.002
- LAENC.026
- CIM.009



**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**

**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**

Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
Jardines de Agua Caliente  
Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No. 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun.-30 Jun

LAENC.040

LAENC.023

CIM.003

CIM.002

LAENC.026

LAENC.045

LAENC.047

PRE.007

LAENC.127

LAENC.132

TERR.005

PRE.006

LAENC.131

PRE.001

TERR.002

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

CIM.008  
 LAENC.055  
 LAENC.127  
 LAENC.057  
 LAENC.058  
 PRE.007  
 PRE.006  
 LAENC.131  
 LAENC.132  
 LAENC.063  
 LAENC.064  
 LAENC.065

PRE.001  
 TERR.002

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUJZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

- OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.
- 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.
- 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.
- 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.
- 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

CIM.008

LAENC.127

PRE.007

TERR.005

LAENC.132

PRE.006

LAENC.131

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

**C.P. RAÚL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

LAENC.085

LAENC.087

LAENC.088

LAENC.090

LAENC.091

LAENC.093

LAENC.094

LAENC.095

LAENC.098

PRE.001

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No.3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016 01 Jun-30 Jun
-------	-----------------------

LAENC.078

LAENC.079

LAENC.081

LAENC.082

LAENC.083

LAENC.084

LAENC.085

LAENC.087

LAENC.090

LAENC.091

LAENC.093

LAENC.094

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

LAENC.095

LAENC.123

PRE.001

TERR.002

CJM.008

LAENC.127

PRE.007

PRE.006

TERR.005

LAENC.131

LAENC.134

LAENC.135

**C.P. RAJUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. : 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 79+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

EXT.PE.01

EXT.PE.02

- T3.0006
- T3.0007
  
- T3.0009
- T3.0010
- T3.0011
- T3.0012
- T3.0013
- T3.0014
- T3.0015
- T3.0016

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

T3.0018

T3.0019

LAENC.134

RV.0001.A

RV.003

LAENC.135

PRE.001

PRE.005

T3.0014

**C.P. RAJL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD,  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS  
 TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA  
 (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO)  
 EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3 KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL  
 FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

RV.015

RV.003

LAENC.134

PRE.001

PRE.003

PRE.004

PRE.005

T3.0014

RV.010

PRE.007

PRE.008

TERR.005

RV.014

EXT.RV.24

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

RV.017		
EXT.RV.16	1,297.08	
EXT.RV.18	763.60	
EXT.RV.20	908.67	
EXT.RV.21	174.08	

T3.0006

T3.0007

T3.0009

T3.0010

T3.0011

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARC. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

2016  
01 Jun-30 Jun

Clave  
T3.0012

T3.0013

T3.0014

T3.0015

T3.0016

T3.0018

T3.0019

LAENC.134

RV.0001.A

RV.003

LAENC.135

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUICO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3 KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

RV.0001.A

LAENC.134

RV.003

CVA.002

DES-AGUJ.

LAENC.132

RV.0001.A

LAENC.134

RV.003

RV.017

PRE.001

PRE.004

PRE.005

**C.P. RAÚL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave	2016 01 Jun-30 Jun	
RV.009		
PRE.007		
PPR.003		216,530.09
PPR.004		288,574.33
PPR.005		
TERR.005		
PPR.007		2,385,977.63
PRE.001		
PRE.004		
PRE.005		
RV.009		
PPR.003		
PPR.005		
TERR.005		
PPR.007		

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

LAENC.134	
CVA.002	
PAAC.07	984,711.39
PRE.001	
CIM.008	
CIM.009	
CIM.001	
CIM.002	
CIM.003	
CIM.004	
CIM.005	
PRE.005	
RV.009	

  
**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- M ENRASE
- M PERIME
- CIM.007
- TMEST.01
- TMEST.03
- TMEST.04
- TMEST.05
- TMEST.06
- TMEST.07
- CC.003
- TMIE.01
- TMIE.02
- TMIE.03
- TMIE.04
- TMIE.06
- TMIE.07

**C.P. RAUL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARC. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

- TMIE.09
- TMIE.10
- TMIE.11
- TMIE.13
- TMIS.01
- TMIS.02
- TMIS.03
- TMIS.04
- TMIS.05
- TMIS.06
- TMIS.07
- TMIS.08
- TMIS.09
- TMIS.10
- TMIS.11

  
**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FÉRREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUOCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

TMIH.03

TMIH.04

TMIH.05

TMIH.06

TF.0001

PRE.001

CIM.008

CIM.009

CIM.001

CIM.002

CIM.003

CIM.004

CIM.005

PRE.005

RV.009

**C.P. RAUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

Fecha de Apertura: 14 Julio 2014  
 Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014  
 Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FECC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TUNEL No 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
01 Jun-30 Jun

M ENRASE  
 M PERIME  
 M JARD  
 CIM.007  
 EP.001  
 RA.002  
 RA.002.A  
 MC.0017  
 3.58  
 3.66  
 3.67  
 3.68  
 3.38  
 3.36  
 2.36

**C. RAJUL MELO CABAÑAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

**CONTRATO No. C-PR-14-TIJ-SI-11**  
**CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**  
 Libramiento Oriente #6237 Local 15 Centro Comercial  
 Jardines de Agua Caliente  
 Tijuana B.C. C.P. 22024

**Fecha de Apertura: 14 Julio 2014**  
**Fecha de Inicio: 04 de Agosto de 2014**  
**Fecha de Terminación: 15 de Junio de 2016**  
**Duración: 682 días naturales**  
**CONVENIO ADICIONAL No. 4**

OBRA: 10010049779 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PATIO ESTACIÓN TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.  
 10010049782 REHABILITACIÓN DE LA VÍA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VÍA CORTA TIJUANA-TECATE, B.C.  
 10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN EN ESTACIÓN GARCÍA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.  
 10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FCC SOBRE AROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATANUCO) EN TIJUANA, B.C.  
 10010049783 REHABILITACIÓN DEL TÚNEL N° 3, KM 70+350 DE LA VÍA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

**PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (MONTOS)**

Clave 2016  
 01 Jun-30 Jun

2.69

TMIS.10

TMIS.11

3'878,936.87  
 401'925,348.21  
 0.97%  
 100.00%

% PARCIAL:

**C.P. RAÚL MELO CABANAS**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**ARQ. FERNANDO HEREDIA RUIZ**  
 COORDINADOR DE OBRAS ZONAS

Tijuana B.C. a 28 de Octubre 2015

**ING. MANUEL GUEVARA MORALES**

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y DESARROLLO URBANO

Adjunto convenio de modificación del convenio de participación conjunta de fecha 9 de julio de 2014 que tienen celebrado entre sí con motivo de la licitación pública nacional número LO-9020060998-N11-2014, Nexumrail S.A. de C.V., Comercializadora Edifcate S.A. de C.V. y Grupo Integral de Servicios del Noroeste S.A. de C.V.

En este convenio las partes acuerdan modificar el Convenio de Participación Conjunta y en consecuencia la vinculación de las partes en el contrato de obra pública, con el objeto de terminar la participación de Nexumrail y mantener la participación de Comercializadora Edifcate y Grupo Integral de Servicios del Noroeste.

En virtud de lo anterior, las partes comparecientes acuerdan que todas las obligaciones que se derivan del contrato de obra pública estarán a cargo única y exclusivamente de Comercializadora Edifcate y Grupo Integral de Servicios del Noroeste.

Solicitamos autorización de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California para que este convenio surta efecto.


Atentamente

COMERCIALIZADORA  
EDIFCATE S.A. DE C.V.

  
C.P. Raúl Melo Cabañas

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS  
DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

  
Lic. Francisco Franco Ibarra







GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE  
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
SECCION	Oficina del Titular
NUMERO DEL OFICIO	007551
EXPEDIENTE	

29.5/102.20/1

Asunto: Solicitud de Opinión Jurídica.

ASUNTO:

Mexicali, Baja California, a 03 de diciembre de 2015.

**C. LIC. FELICITAS RANGEL GONZALEZ**  
DIRECTORA DEL JURÍDICO DE LA SIDUE

Presente.

Con relación al Convenio de Modificación de fecha **08 de julio del 2015** presentado para su autorización ante esta Secretaría el **28 de octubre del año en curso**, del Convenio de Participación Conjunta de fecha **09 de julio del 2014**, que celebraron entre sí con motivo de la Licitación Pública Nacional No. **LO-9020060998-N11-2014**; **Nexumrail, S.A. de C.V., Comercializadora Edificate, S.A. de C.V. y Grupo Integral de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.**; en donde las partes acuerdan modificar el Convenio de Participación Conjunta y en consecuencia la vinculación de las partes en el Contrato de Obra Pública No. **C-PR-14-TIJ-SI-11**, con el objeto de terminar la participación de **Nexumrail, S.A. de C.V.** y mantener la sociedad dentro del citado Convenio de Participación a: **Comercializadora Edificate, S.A. de C.V. y Grupo Integral de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.** En donde las partes comparecientes acuerdan que todas las obligaciones que se derivan del Contrato de Obra Pública estarán a cargo única y exclusivamente de **Comercializadora Edificate, S.A. de C.V. y Grupo Integral del Noroeste, S.A. de C.V.** Por lo que en base a lo anterior y por medio de la presente, se solicita su opinión jurídica respecto a la procedencia de que continúen vigentes los términos del Contrato de Obra Pública No. **C-PR-14-TIJ-SI-11** y la validez de la realización de Convenios modificatorios futuros, al cambiarse el número de miembros de la sociedad que integra la parte contratista, y con ello su capacidad técnica y económica para la realización de los compromisos de obra contraídos.


Anexo al presente se encontrará copia para pronta referencia, de la solicitud de autorización Convenio de Modificación realizado ante esta Secretaría, por parte de las empresas involucradas de fecha 28 de octubre del 2015, Convenio de Modificación fechado el 08 de julio del 2015 y Convenio de Participación Conjunta firmado el 09 de julio del 2014.

Agradeciendo de ante mano la atención brindada al presente quedo de usted.

Atentamente,  
El Secretario

**C. Ing. Manuel Guevara Morales**

C. Ing. Carlos Fernando Alfaro Esparza - Subsecretario de SIDUE - Digital  
Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez - Director de Inversión Sectorial de la SIDUE - Digital  
Ing. Amparo Usler Mejía Pancardo - Director de Contratación y Costos de la SIDUE - Digital  
Ing. Ignacio Sánchez Jureola Carracho - Director de Obras de Infraestructura de la SIDUE - Digital





GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE  
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SECCION	DIRECCIÓN JURÍDICA
NUMERO DEL OFICIO	007552
EXPEDIENTE	

Mexicali, Baja California, 03 de diciembre del 2015. 29.5/102-17

ASUNTO:

**ING. MANUEL GUEVARA MORALES**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y**  
**DESARROLLO URBANO**  
**PRESENTE.-**

En atención a su oficio de fecha tres de diciembre del presente año, mediante el cual remite copia certificada del convenio celebrado entre las empresas (COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V., GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., y NEXUMRAIL, S.A. DE C.V.) mediante el cual acuerdan la terminación parcial del Convenio de Asociación celebrado entre dichas personas morales, para la ejecución de los trabajos derivados del contrato de obra pública C-PR-14-TIJ-SI-11, y que virtud de dicho convenio de terminación, queda excluida de la asociación la empresa NEXUMRAIL, S.A. DE C.V. subsistiendo la relación comercial entre las empresas asociadas restantes, quienes asumen la plena responsabilidad ante esta Secretaría del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública celebrado con esta Secretaría, le manifiesto lo siguiente:

Analizado el contenido de la copia certificada del convenio de terminación, y en virtud de que se encuentra garantizadas por las empresas subsistentes las obligaciones contenidas en el contrato de obra pública que nos ocupa y que las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. quedan subrogadas en todas y cada una de las obligaciones de NEXUMRAIL, S.A. DE C.V. que derivan del contrato de obra pública; por lo que la responsabilidad frente a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, será asumida única y plenamente por las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Consecuentemente se considera que se encuentra ajustado a derecho y esta Secretaría no tiene inconveniente alguno en continuar la relación contractual con las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

*Felicitas Rangel González*  
**LIC. FELICITAS RANGEL GONZÁLEZ**  
**DIRECTORA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA**  
**DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO

ESPACHAD

03 DIC 2015

ESPACHAD

DEPENDENCIA Y ARCHIVO  
MEXICALI BAJA CFA

- C.c.p.- Carlos Fernando Alfaro Esparza.- Subsecretario de la Sidue.- Digital.
- C.c.p.- Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez.- Director de Inversión Sectorial de la Sidue.- Digital.
- C.c.p. Francisco Javier Mejía Pancardo.- Director de Contratación y Costos de la Sidue.- Digital.
- C.c.p. Ignacio Federico Arreola Camacho.- Director de Obras de Infraestructura de la SIDUE.- Digital.



GOBIERNO DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO DE  
BAJA CALIFORNIA

DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
SECCION	OFICINA DEL TITULAR
NUMERO DEL OFICIO	007553
EXPEDIENTE	

Mexicali, B.C., 3 de diciembre del 2015

295/102-20/1

ASUNTO:

**C.P. PAUL MELO CABAÑAS,  
LIC. FRANCISCO FRANCO IBARRA,  
REPRESENTANTES LEGALES DE  
COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V.,  
Y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE,  
S.A. DE C.V., RESPECTIVAMENTE  
PRESENTES.-**

En atención a su escrito de fecha veintiocho de octubre del presente año, mediante el cual remite copia certificada del convenio celebrado entre las empresas (COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V., GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., y NEXUMRAIL, S.A. DE C.V.) mediante el cual acuerdan la terminación parcial del Convenio de Asociación celebrado entre dichas personas morales, para la ejecución de los trabajos derivados del contrato de obra pública C-PR-14-TIJ-SI-11, y que virtud de dicho convenio de terminación, queda excluida de la asociación la empresa NEXUMRAIL, S.A. DE C.V. subsistiendo la relación comercial entre las empresas asociadas restantes, quienes asumen la plena responsabilidad ante esta Secretaría del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra pública celebrado con esta Secretaría, le manifiesto lo siguiente:

Analizado el contenido de la copia certificada del convenio de terminación, y en virtud de que se encuentra garantizadas por las empresas subsistentes las obligaciones contenidas en el contrato de obra pública que nos ocupa y que las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. quedan subrogadas en todas y cada una de las obligaciones de NEXUMRAIL, S.A. DE C.V. que derivan del contrato de obra pública; por lo que la responsabilidad frente a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, será asumida única y plenamente por las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

Consecuentemente esta Secretaría a mi cargo no tiene inconveniente alguno en continuar la relación contractual con las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

ATENTAMENTE

**ING. MANUEL GUEVARA MORALES**  
**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**  
**Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO**

ESPACHAD

03 DIC 2015

ESPACHAD

DEPENDENCIA Y ARCHIVO  
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

- C.c.p.- Carlos Fernando Alfaro Esparza.- Subsecretario de la Sidue.- Digital.
- C.c.p.- Ing. Pedro Raúl Fernández Rodríguez.- Director de Inversión Sectorial de la Sidue.- Digital.-
- C.c.p. Francisco Javier Mejía Pancardo.- Director de Contratación y Costos de la Sidue.- Digital.-
- C.c.p. Ignacio Federico Arreola Camacho.- Director de Obras de Infraestructura de la SIDUE.- Digital.-
- C.c.p. Lic. Felicitas Rangel González.- Directora Jurídica de la Sidue.- Digital.-

MGM/FROMBAM

CONVENIO ENTRE ELERAN LAS EMPRESAS NEXUMRAIL S.A. DE C.V.  
REPRESENTADA POR ROSA ISELA SANTIAGO MORALES  
COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR RAUL  
MELO CABANAS Y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE  
C.V. REPRESENTADA POR JOSE LUIS SANDOVAL AL TENOR DE LOS  
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

#### ANTECEDENTES

1.- LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LANZÓ LA CONVOCATORIA PUBLICA NUMERO 001 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO No LO-902006998-N11-2014, DE LA OBRA PROYECTO INTEGRAL VIA CORTA FERROCARRIL TIJUANA-TECATE;

10010049779 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PATIO ESTACION TIJUANA, COLONIA LIBERTAD, EN TIJUANA, B.C.

10010049782 REHABILITACION DE LA VIA FERREA EN DIVERSOS TRAMOS DE LA VIA CORTA TIJUANA-TECATE, EN TIJUANA, B.C.

10010049780 TRABAJOS DE MODERNIZACION, AMPLIACION Y COMPLEMENTACION EN ESTACION GARCIA (PRIMERA ETAPA), EN TIJUANA, B.C.

10010049781 OBRA DE MEJORAMIENTO DE CRUCE DEL FFCC SOBRE ARROLLO LA ENCANTADA (PUENTE MATAMUCO), EN TIJUANA, B.C.

10010049783 REHABILITACION DEL TUNEL No. 3, K.M. 70+350 DE LA VIA CORTA DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE, EN TECATE, B.C.

2.- QUE MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO LAS EMPRESAS COMPARECIENTES, ESTABLECEN LOS TÉRMINOS EN LOS QUE SE OBLIGARAN ENTRE SI, PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, ASÍ COMO LAS CONDICIONES QUE REGIRÁN LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA CONVOCANTE, ESTABLECIENDO LAS OBLIGACIONES FRENTE A LA MISMA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE RESULTE GANADORA.

#### DECLARACIONES

1.- DECLARA LA EMPRESA NEXUMRAIL S.A. DE C.V., SER UNA SOCIEDAD MEXICANA, LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4601, VOLUMEN 113 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2007 ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 35, LIC. JESUS JOSE FRANCISCO ARTURO LIZARRAGA MURGIA, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO SONORA E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESA CIUDAD DE HERMOSILLO, SON, BAJO FOLIO MERCANTIL 36212\*7, SECCIÓN COMERCIO

DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2007 MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE PARTICIPAR COMO LICITANTE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 001 NUMERO No LO-902006998-N11-2014 DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL VIA CORTA FERROCARRIL TIJUANA-TECATE".

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES NEX0710043N1

QUE SUS SOCIOS SON IVAN ALEJANDRO LANZARIN ROLDAN Y MARCOS VAZQUEZ TENA.

QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL ROSA ISELA SANTIAGO MORALES, QUIEN ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 6661, VOLUMEN 159 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2010 ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUMERO 35 DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LIC. JESÚS JOSÉ FRANCISCO ARTURO LIZARRAGA MURGIA.

QUE SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN AVENIDA EJERCITO NACIONAL 253A PISO 6 ANÁHUAC, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, EN EL DISTRITO FEDERAL.

QUE MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 6749, VOLUMEN 16 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2010, SE PROTOCOLIZO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUMERO 35 LIC. JESÚS JOSÉ FRANCISCO ARTURO LIZARRAGA MURGIA, DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA MEDIANTE LA CUAL SE MODIFICO LA CLAUSULA SEGUNDA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA.

2.- DECLARA LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**, SER UNA SOCIEDAD MEXICANA, LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NUMERO **168908**, VOLUMEN 1751 DE FECHA **11 DE AGOSTO DEL 2006** ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUMERO 2 LIC. **GABRIEL MORENO MAFUD, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.** E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. BAJO PARTIDA **5489371**, SECCIÓN COMERCIO DE FECHA **04 DE SEPTIEMBRE DEL 2006**, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE PARTICIPAR COMO LICITANTE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA 001 NUMERO No **LO-902006998-N11-2014**, DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL VIA CORTA FERROCARRIL TIJUANA-TECATE".

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES **CED060814LI8**

QUE SUS SOCIOS SON **RAUL MELO CABAÑAS** E **IGNACIO MELO CABAÑAS**

QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO **RAÚL MELO CABAÑAS**, QUIEN ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 124265, VOLUMEN 3078, DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2009, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NUMERO TRES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. LIC. XAVIER IBÁÑEZ VERAMENDI.

QUE SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN EL BARRIO ORIENTE, CALLE DE JARDINES DE AGUA, ENTE DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

QUE MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 124265, VOLUMEN 1078 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2009, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C. LIC. VALIER IBANEZ VERAMENDI, SE PROTOCOLIZO EL ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA MEDIANTE LA CUAL SE TRANSFORMO LA SOCIEDAD A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SE MODIFICARON Y REFORMARON LOS ESTATUTOS, DONACIÓN DE PARTES SOCIALES Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

3.- DECLARA LA EMPRESA GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., SER UNA SOCIEDAD MEXICANA, LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 41432, VOLUMEN 812 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 1994 ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO 5 LIC. LUIS ALFONSO VIDALES MORENO, DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C. BAJO PARTIDA 5042086, SECCIÓN CIVIL, DE FECHA 24 DE MAYO DE 1994, MANIFESTANDO SU VOLUNTAD DE PARTICIPAR COMO LICITANTE EN LA LICITACIÓN PUBLICA 001 NUMERO No LO-902006998-N11-2014, DE LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL VIA CORTA FERROCARRIL TIJUANA-TECATE".

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES GIS9404134K8

QUE SUS SOCIOS SON **MARÍA TERESA GONZÁLEZ**

QUE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO **JOSÉ LUIS SANDOVAL**, QUIEN ACREDITA SUS FACULTADES MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA QUE HA QUEDADO DEBIDAMENTE IDENTIFICADA.

QUE SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN ISLAS HAWAI 779-C JARDINES DEL LAGO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, B.C.

5.- LAS PARTES DECLARAN CONJUNTAMENTE QUE PROCEDERÁN A LA INTEGRACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, PARA QUE SEAN PRESENTADAS POR CONDUCTO DE LA PERSONA QUE SEA DESIGNADO COMO REPRESENTANTE COMUN DE LOS LICITANTES, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO ANTES REFERIDO.

#### CLAUSULAS

PRIMERA.- LAS EMPRESAS LICITANTES CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON EL OBJETO DE CONJUNTAR ESFUERZOS Y RECURSOS, HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS PARA PARTICIPAR CONJUNTAMENTE COMO LICITANTES ASOCIADOS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NUMERO No LO-902006998-N11-2014 EMITIDA POR LA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA LA OBRA "PROYECTO INTEGRAL VIA CORTA FERROCARRIL TIJUANA-TECATE".

SEGUNDA.- LOS LICITANTES CONVIENEN QUE DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA ANTES REFERIDA PARTICIPARAN CONJUNTAMENTE ANALIZANDO LAS BASES, PREPARANDO LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, Y ASUMEN ENTRE SI Y ANTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA REFERIDA EN LA CLÁUSULA PRIMERA, POR LO QUE EN CASO DE QUE LES RESULTE FAVORABLE EL FALLO QUE SE EMITA, SUSCRIBIRÁN EL CONTRATO EN CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS ANTE DICHA CONVOCANTE.

TERCERA.- LOS LICITANTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE PARA LOS EFECTOS DE SUSCRIBIR Y PRESENTAR LA PROPUESTA RESPECTIVA ANTE LA CONVOCANTE, DESIGNAN COMO REPRESENTANTE COMÚN AL CP. RAUL MELO CABAÑAS; A QUIEN SE LE OTORGA EN ESTE ACTO PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA, Y TENDRÁ DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LAS SIGUIENTES FACULTADES: SUSCRIBIR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ATENDER LAS VISITAS AL SITIO DE LOS TRABAJOS, FORMULAR PREGUNTAS PARA LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, Y EN GENERAL CUALQUIER ACTO QUE SE RELACIONE CON EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO Y QUE RESULTE EN DEFENSA Y BENEFICIO DE LOS INTERESES O DERECHOS DE LOS LICITANTES.

SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMUN PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES EL UBICADO EN LIBRAMIENTO ORIENTE 6237 15 JARDINES DE AGUA CALIENTE, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

CUARTA.- LOS COMPARECIENTES CONVIENEN QUE, EN CASO DE QUE LOS LICITANTES SE VEAN BENEFICIADOS CON EL FALLO QUE SE EMITA DENTRO DE LA LICITACIÓN, SE OBLIGAN A CUMPLIR CON LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO NUMERO 1 DEL PRESENTE CONVENIO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS TENDRÁN EXPEDITAS LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN COMPETENTES Y RESPONDERÁN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU CONDUCTA U OMISIONES, OCASIONEN A SUS CONTRAPARTES.

QUINTA.- EN CASO DE QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DE OBRA MATERIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-902006998-N11-2014, CADA UNO DE LOS LICITANTES QUEDA EXPRESAMENTE OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA ENTRE SI Y ANTE LA AUTORIDAD CONVOCANTE PARA RESPONDER DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE DERIVE DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

CONSECUENTEMENTE LOS LICITANTES SE OBLIGAN CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE A RESPONDER FRENTE A LA CONVOCANTE, CON SU CAPITAL CONTABLE, CAPACIDAD TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, EXPERIENCIA, MAQUINARIA Y EQUIPO A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CONTRATADA, ASI COMO AL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE NAZCAN Y/O DERIVEN DEL MISMO.

**SEXTA.-** LAS ESTIMACIONES, SERÁN PRESENTADOS A COBRO POR CONDUCTO DE LA EMPRESA LAS CUALES SE EFECTUARAN MEDIANTE EL EMPLEO DE LOS FORMATOS APROBADOS POR EL ORGANISMO Y PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA DE LA EMPRESA **COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.**, SEGÚN LA NORMATIVIDAD VIGENTE; ASÍ MISMO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LAS UTILIDADES O PERDIDAS QUE ARROJE LA PRESENTE ALIANZA ESTRATÉGICA SERÁN REPARTIDAS ENTRE LAS PARTES EN LAS SIGUIENTES PROPORCIONES:

EMPRESA	PORCENTAJE
NEXUMRAIL S.A. DE C.V.	35
COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V.	40
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	25

**SÉPTIMA.-** EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE FIRMA Y HASTA QUE QUEDEN DEBIDAMENTE FINIQUITADOS LOS TRABAJOS DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, EN CASO QUE SEAN ADJUDICADOS A LOS LICITANTES.

**OCTAVA.-** AMBAS PARTES DECLARAN Y RECONOCEN QUE LOS REPRESENTANTES QUE COMPARECEN A SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO, CUENTAN CON FACULTADES SUFICIENTES DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO PARA OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.

**NOVENA.-** PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR POR LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LOS QUE HAN QUEDADO DEBIDAMENTE REFERIDOS EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

**DÉCIMA.-** PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMÚN DE LA CIUDAD DE **TIJUANA, B.C.**, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA COMPETENCIA QUE POR RAZÓN DEL DOMICILIO O DE CUALQUIER OTRA PUDIERA CORRESPONDERLES.



EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA A LOS 09 DIAS DEL MES DE JULIO DEL  
AÑO DOS MIL CINCO EN LA CIUDAD DE TIJUANA B. C.

NEXUMRAIL S.A. DE C.V.

ROSAISELA SANTIAGO MORALES  
APODERADO LEGAL

COMERCIALIZADORA  
EDIFICATE S.A. DE C.V.

RAUL MELO CABANAS  
ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS  
DEL NOROESTE S.A. DE C.V.


JOSE LUIS SANDOVAL  
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

ING. PIER CARLO VAZQUEZ

TESTIGO

C.P. EVANGELINA GARCIA



CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE FECHA 9 DE JULIO DE 2014, QUE TIENEN CELEBRADO ENTRE SÍ CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO LO-9020060998-N11-2014, NEXUMRAIL S.A. DE C.V. (EN ADELANTE "NEXUMRAIL"), COMERCIALIZADORA EDIFICATE S.A. DE C.V. (EN ADELANTE "EDIFICATE"), Y GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V. (EN ADELANTE "GISN").

## DECLARACIONES

1.- Declara la empresa "NEXUMRAIL" ser una sociedad mexicana, legalmente constituida mediante escritura pública número 4601, volumen 113 de fecha 04 de octubre de 2007 ante la fe del **notario público número 35 Lic. Jesús José Francisco Arturo Lizárraga Murgía**, de la ciudad de Hermosillo Sonora e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de esa ciudad de Hermosillo, Sonora. Bajo folio mercantil 36212\*7, sección comercio de fecha 24 de octubre del 2007.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es **NEX0710043N1**.

Que sus socios son Iván Alejandro Lanzarín Roldan y Marcos Vázquez Tena.

Que se encuentra debidamente representada por su apoderado legal **Rosa Isela Santiago Morales**, quien acredita sus facultades mediante la escritura pública mediante escritura pública número 6661, volumen 159 de fecha 09 de junio de 2010 ante la fe del notario público número 35 de la ciudad de Hermosillo, Sonora Lic. Jesús José Francisco Arturo Lizarraga Murgia.

Que su domicilio es el ubicado en avenida Ejercito nacional 253a piso 6 Anáhuac, delegación Miguel Hidalgo, en el Distrito Federal.

Que mediante escritura pública número 6749, volumen 16 de fecha 19 de julio de 2010, se protocolizó ante la fe del notario público número 35 Lic. Jesús José Francisco Arturo Lizárraga Murgía, de la ciudad de Hermosillo, sonora, el acta de asamblea extraordinaria mediante la cual se modificó la cláusula segunda de los estatutos sociales de la empresa.

2.- Declara la empresa "EDIFICATE", ser una sociedad mexicana, legalmente constituida mediante escritura pública número 168908, volumen 1751 de fecha 11 de agosto del 2006 ante la fe del **notario público número 2 Lic. Gabriel Moreno Mafud, de la ciudad de Tijuana, B.C.** e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de esta ciudad de Tijuana, B.C. bajo partida 5489371, sección comercio de fecha 04 de septiembre del 2006.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es **CED060814LI8**.


Que sus socios son Raul Melo Cabañas e Ignacio Melo Cabañas.

Que se encuentra debidamente representada por su administrador único **Raúl Melo Cabañas**, quien acredita sus facultades mediante la escritura pública número 124265, volumen 3078, de fecha 23 de febrero de 2009, levantada ante la fe del notario público número tres de la ciudad de Tijuana, B.C. Lic. Xavier Ibañez Veramendi.

Que su domicilio es el ubicado en libramiento oriente 6237 15 Jardines de Aguacaliente, de la ciudad de Tijuana, B.C.

Que mediante escritura pública número 124265, volumen 3078, de fecha 23 de febrero de 2009, levantada ante la fe del notario público número tres de la ciudad de Tijuana, B.C. Lic. Xavier Ibañez Veramendi, se protocolizó el acta de asamblea extraordinaria mediante la cual se

transforme la sociedad a una sociedad anónima de capital variable, se modificaron y reformaron los estatutos, donación de partes sociales y forma de administración de la sociedad.



3.- Declara la empresa "GISN" ser una sociedad mexicana, legalmente constituida mediante escritura pública número 41432, volumen 812 de fecha 13 de abril de 1994 ante la fe del notario público número 5 Lic. Luis Alfonso Vidales Moreno, de la ciudad de Mexicali, B.C. e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de la ciudad de Mexicali, B.C. bajo partida 5042086, sección civil, de fecha 24 de mayo de 1994.

Que su registro federal de contribuyentes es GIS9404134K8.

Que sus socios son José Luis Sandoval, María Teresa González Reyes, Olga Reyes Aguilar y Eduardo González Reyes.

Que se encuentra debidamente representada por su administrador único Francisco Franco Ibarra quien acredita sus facultades mediante la escritura pública que ha quedado debidamente identificada.

Que su domicilio es el ubicado en Islas Hawai 779-C jardines del lago de la ciudad de Mexicali, B.C.

#### CONSIDERANDOS

1. Que con fecha 09 de julio de 2014 suscribieron convenio de participación con el objeto de conjuntar esfuerzos y recursos humanos materiales y financieros para participar conjuntamente como licitantes asociados en la licitación pública nacional No. LO-902006998-N11-2014, emitida por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA para la obra "PROYECTO INTEGRAL VIA CORTA FERROCARRIL TIJUANA-TECATE".
2. con fecha 31 de julio de 2014 suscribieron contrato de obra pública No. C-PR-14-TIJ-SI-11.
3. Que con fecha 2 de marzo de 2015 suscribieron convenio modificatorio al contrato de obra pública No. C-PR-14-TIJ-SI-11, donde se modifican cantidades en conceptos de obra normal, se incluyen conceptos de obra extraordinaria en el catálogo de conceptos (ejecución de obra a precios unitarios) incrementando el monto del contrato y se amplía el plazo de ejecución de los trabajos.
4. Que con fecha 25 de mayo del 2015 suscribieron convenio modificatorio al contrato de obra pública No. C-PR-14-TIJ-SI-11 donde se modifican cantidades en conceptos de obra normal, se incluyen conceptos de obra extraordinaria en el catálogo de conceptos (ejecución de obra a precios unitarios) sin modificar el monto del contrato y se amplía el plazo de ejecución de los trabajos.
5. Que con el contrato de obra pública No. C-PR-14-TIJ-SI-11 tiene fecha de término el 15 de septiembre de 2015.
6. Que la participación de "NEXUMRAIL" ya ha terminado.
7. Que es del interés de todas las partes modificar el Convenio de Participación Conjunta que tienen suscrito entre sí para terminarlo parcialmente por lo que respecta a "NEXUMRAIL", para que ésta deje de formar parte en dicho Convenio.



8. Que tanto "EDIFICATE" como "GISN" tienen intenciones de mantener vigente el Convenio de Participación Conjunta en todo lo respecta al cumplimiento de obligaciones del Contrato de Obra Pública No. C-PR-14-TIJ-SI-11
9. Que tanto "EDIFICATE" como "GISN" serán los únicos responsables de la ejecución y cumplimiento del contrato No. C-PR-14-TIJ-SI-11.

### CLÁUSULAS

**Primera.** Las partes han acordado modificar el Convenio de Participación Conjunta y en consecuencia la vinculación de las partes en el Contrato de Obra Pública, con el objeto de reconocer que la participación de Nexumrail ha terminado y mantener la participación de "EDIFICATE" y "GISN", previa autorización por parte la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (en adelante "SIDUE").

Consecuentemente el CONVENIO DE ASOCIACION ha terminado únicamente y en cuanto hace a "NEXUMRAIL" subsistiendo el CONVENIO DE ASOCIACION respecto de "EDIFICATE" y "GISN".

Lo anterior, sin perjuicio de los demás convenios que a la fecha tienen suscritos las partes entre sí.

**Segunda.** Por su parte, "EDIFICATE" y "GISN", quienes por así convenir a sus intereses acuerdan modificar su participación en aportaciones, utilidades, dividendos y pérdidas, en las siguientes proporciones:

"EDIFICATE" 75%  
"GISN " 25%

**Tercera.** "EDIFICATE" y "GISN", han acordado asumir todas y cada una de las obligaciones de "NEXUMRAIL" que derivan de EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA y del Convenio de Participación Conjunta, por lo que la responsabilidad frente a "SIDUE" será asumida total y únicamente por "EDIFICATE" Y "GISN".

En virtud de lo anterior, las partes comparecientes acuerdan que TODAS las obligaciones que se derivan del Contrato de Obra Pública estarán a cargo única y exclusivamente de "EDIFICATE" y "GISN".

**Cuarta.** Las partes han acordado presentar el presente Convenio ante "SIDUE" para su aprobación o autorización, para efecto de que las empresas COMERCIALIZADORA EDIFICATE, S.A. DE C.V. y "GISN" sean las únicas partes que integran el consorcio contratista en relación con EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, dejando a la empresa "NEXUMRAIL" sin vínculo, ni responsabilidad alguna frente a "SIDUE" respecto de EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA y sus Modificaciones.

Los comparecientes convienen que la presente modificación parcial del convenio de participación conjunta opera de plano, en el entendido que al emitirse por "SIDUE" (la contratante) la aprobación al presente convenio quedara extinguida la relación contractual de "NEXUMRAIL" frente a aquella respecto a EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA y sus modificaciones.

Quinta. Las partes convienen que en caso de controversia que derive de la interpretación o cumplimiento del presente convenio, se someterán a la competencia de los tribunales competentes de la ciudad De Tijuana, Baja California.

El presente convenio se firma a los Ocho Días del Mes de Julio del Año Dos Mil Quince, en la ciudad de Tijuana, Baja California.

NEXUMRAIL S.A. DE C.V.

  
ROSA ISELA SANTIAGO MORALES

COMERCIALIZADORA  
EDIFICATE S.A. DE C.V.

  
RAUL MELO CABAÑAS

GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS  
DEL NOROESTE S.A. DE C.V.

  
FRANCISCO FRANCO IBARRA



**LICENCIADO RAMIRO E. DUARTE QUIJADA**, Titular de la Notaría Número Diez de esta Municipalidad. -

**- CERTIFICO: -**

Que la persona moral denominada "NEXUMRAIL", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por la señora ROSA ISELA SANTIAGO MORALES, quien acreditó la legal existencia de su representada y su carácter de representante Legal con el Primer Testimonio de la Escritura Pública de fecha nueve de junio del dos mil diez, Número (6,661) seis mil seiscientos sesenta y uno del Volumen (159) ciento cincuenta y nueve, ante la fe del Licenciado Jesús José Francisco Arturo Lizárraga Murguía, Notario Público Número Treinta y Cinco Suplente, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, actuando en el protocolo de su titular la Licenciada María Luisa Lizárraga García; la persona moral denominada "**COMERCIALIZADORA EDIFICATE**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por el señor RAÚL MELO CABAÑAS, quien acreditó la legal existencia de su representada y su carácter de representante Legal con el Primer Testimonio de la Escritura Pública de fecha veintitrés de febrero del dos mil nueve, Número (124,265) ciento veinticuatro mil doscientos sesenta y cinco del Volumen número (3,078) tres mil setenta y ocho, bajo el protocolo a cargo del Licenciado Xavier Ibáñez Veramendi, Notario Público Número Tres de la ciudad de Tijuana, Baja California; la persona moral denominada "**GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE**", **SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, representada por el señor FRANCISCO FRANCO IBARRA, quien acreditó la legal existencia de su representada y su carácter de representante Legal con el Primer Testimonio de la Escritura Pública de fecha nueve de enero del dos mil quince, Número (156,404) ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos cuatro del Volumen (4,558) cuatro mil quinientos cincuenta y ocho, bajo el protocolo a cargo del Licenciado Xavier Ibáñez Veramendi, Notario Público Número Tres de la ciudad de Tijuana, Baja California; debidamente identificados ante mí con el documento del cual obtengo copia y agrego al presente, **RATIFICARON** el contenido del documento que precede, identificado como **CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE FECHA (9) NUEVE DE JULIO DEL (2014) DOS MIL CATORCE**, fechado el día **OCHO** de **JULIO** del dos mil **QUINCE**, constante de cuatro hojas tamaño carta escritas por un solo lado, y de que reconocieron como suyas las firmas que en dicho documento aparecen estampadas al margen y al final del escrito, lo que se hizo constar en Acta de esta misma fecha, Número (73,769) **SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE**, del Volumen (2,133) **DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES**, del Protocolo a mi cargo. Doy Fe.- Mexicali, Baja California, a **VEINTIOCHO** de **OCTUBRE** de **DOS MIL QUINCE**.-



**LIC. RAMIRO E. DUARTE QUIJADA.**  
**NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DIEZ.**

